

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.

En el Cantón Quevedo, perteneciente al Sistema Eléctrico Quevedo, a los 15 días del mes de junio del año dos mil dieciséis, se reúnen en representación de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, el Ing. Leonardo Pinyui García, en calidad de Administrador del Contrato # 009-15, el Ing. David Ormaza Bustamante, representante legal de la empresa Consitecno, en calidad de Fiscalizador del Contrato, y el Ing. Max Jimmy Ramírez Molina Profesional no afín designado por el Administrador CNEL EP UN GLR, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como "CNEL EP"; y por otra parte la Ing. Haydee Arboleda Chávez, por sus propios y personales derechos como el Gerente General de la empresa WAGNERELECTRIC CIA.LTDA., en calidad de contratista, quién para efectos de la presente acta se denominará como "EL CONTRATISTA". La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES

La presente Acta de entrega recepción definitiva corresponde a la ejecución de los trabajos contratados mediante contrato CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009-15, cuyo objeto es la ejecución de la obra "Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la Zona 9 –Quevedo- Buena Fe, según las características que se detallan a continuación:

ITEM	ESPECIFICACIÓN OFERTADA	VALOR TOTAL SIN I.V.A
1	"Repotenciación de Centros de Transformación, Redes de Baja Tensión, Acometidas y Medidores en la Zona 9 –Quevedo – Buena Fé"	US\$ 1.168.082,11

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1.1 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009-15 para la "Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la zona 9 – Quevedo-Buena Fe".

20

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.

1.2 Informe de Disponibilidad presupuestaria N° 796 del 19 de enero del 2015, donde se indica que existe disponibilidad en la partida presupuestaria N° 121010200000000, para la ejecución de la obra “Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la zona 9 – Quevedo – Buena Fe”. Dicho documento fue aprobado por el Director Financiero de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos.

1.3 Resolución de Adjudicación OF-CNEL EP-GLR-ADM-UCP # 00075 15 del 13 de marzo del 2015 donde el Administrador de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos resolvió adjudicar el contrato de la ejecución de la obra “Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la zona 9 – Quevedo – Buena Fe” a WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.

1.4 Contrato CAF-RSND-CNEL-GLR-LPN-OB-009, celebrado el 10 de abril del 2015 entre la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP y Compañía WAGNERELECTRIC CÍA. LTDA donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de ciento cuarenta días contados a partir de la acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.

1.5 El fiscalizador de este contrato es CONSITECNO S.A.

1.6 Anticipo entregado a WAGNERELECTRIC CIA. LTDA fue el 24 de Abril del 2015 que corresponde al 40% del valor total del contrato.

SEGUNDA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS

Fecha inicio plazo contractual:	24 de Abril del 2015
Fecha de finalización contractual:	11 de septiembre del 2015
Primera prórroga concedida:	60 días desde la entrega de la totalidad de los medidores.
Segunda prórroga concedida:	45 días para la construcción de la red trifásica
Tercera prórroga concedida:	30 días para la construcción de la red trifásica
Fecha finalización aceptada:	15 de Febrero del 2016
Días multa:	0 días

Se deja constancia que el contratista NO incurrió en atraso en la entrega de la obra contratada.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.

TERCERA: DE LAS MULTAS

La Obra “Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la zona 9 –Quevedo – Buena Fe” no incurrió en multas.

CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA

VALOR DEL CONTRATO SUCRITO:	US\$ 1.168.082,11+ IVA
Primer Avance FACTURADO:	US\$ 468.176,89 + IVA
Segundo Avance FACTURADO:	US\$ 418.231,71 + IVA
Tercer Avance FACTURADO:	US\$ 281.627,63 + IVA

DETALLE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

INSTALACION DE MEDIDORES	CANTIDAD	TOTAL
	7.447	\$ 772,843.79

PROYECTOS DE REPOTENCIACION	TOTAL (MATERIALES + MANO DE OBRA + FACTOR DISTANCIA + TRANSPORTE)	TOTAL
LA LUPITA	\$ 34,182.86	\$ 248,764.36
MARGARITA	\$ 20,116.28	
LA FLORESTA	\$ 7,753.96	
UNION Y PROGRESO	\$ 26,418.26	
AGUAS CLARAS	\$ 8,344.98	
30 DE AGOSTO	\$ 17,670.93	
EL PITAL	\$ 66,273.91	
LA ROSITA	\$ 29,919.95	
SALVADOR ALLENDE	\$ 28,859.09	
ADUTEQ	\$ 7,106.81	
LA VIRGINIA	\$ 2,117.31	

LINEA TRIFASICA PICHINCHA-SAN SEBASTIAN	TOTAL (MATERIALES + MANO DE OBRA + FACTOR DISTANCIA + TRANSPORTE)	TOTAL
	\$ 146,408.46	\$ 146,408.46

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.

Se procede a realizar un descuento por el monto de \$1.598,00 por concepto de 68 Medidores monofásico 3H 100A, 240 V, 3 hilos, Forma 2 A, no devueltos.

VALOR DE 3ERA PLANILLA	DESCUENTO	VALOR TOTAL A PAGAR
\$ 281.627,63	\$ 1.598,00	\$ 280.029,63

El valor hasta aquí liquidado al contratista con cargo a la partida N°121010200000000 del presupuesto de la entidad, corresponde al parametro establecido tanto en los pliegos como en el contrato. El cual corresponde que ha cumplido con un 100 % del valor del contrato.

Se presenta la liquidación económica en conjunto con la presente Acta de entrega recepción definitiva, así como los anexos pertinentes tarjetas de mano de obra y materiales, listado de transformadores instalados, detalle de acometidas y medidores instalados, libros de obra y demás documentación.

QUINTO.- DE LA RECEPCIÓN

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula Décimo Séptima, numeral 17.1 Recepción Provisional, Con fecha 16 de Febrero del 2016 se suscribió el acta de Recepción Provisional.


De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Décimo Séptima, numeral 17.2 Recepción Definitiva y luego de realizada la verificación de la ejecución contractual de la Obra por parte de la Fiscalización y la Administración del Proyecto, siguiendo el procedimiento que indica en el Contrato, se determina que el proyecto fue ejecutado y construido cumpliendo con lo establecido en el diseño eléctrico definitivo aprobado por la administración del contrato, y las normas vigentes de la Regional.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.

SEXTA.- DE LA ACEPTACION

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva, se recibe definitivamente la obra del contrato CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009-15 “Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la Zona 009 – Quevedo – Buena Fe”.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.



Ing. Haydee Arboleda Chaves
WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.
Gerente General
CONTRATISTA



CONSITECNO S.A.
FIRMA AUTORIZADA

Ing. David Ormaza Bustamante
CONSITECNO S.A.
Representante Legal
FISCALIZADOR



Ing. Leonardo Pinyui García
Administrador del Contrato
GLR



Ing. Max Jimmy Ramírez Molina
Profesional no Afín – CNEL EP

