

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.**

En el Cantón Quevedo, perteneciente al Sistema Eléctrico Quevedo, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, se reúnen en representación de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, el Ing. Leonardo Pinyui García, en calidad de Administrador del Contrato # 009-15, el Ing. David Ormaza Bustamante, representante legal de la empresa Consitecno, en calidad de Fiscalizador del Contrato, y el Ing. Max Jimmy Ramírez Molina Profesional afin designado por el Administrador CNEL EP UN GLR, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como "CNEL EP"; y por otra parte la Ing. Haydee Arboleda Chávez, por sus propios y personales derechos como el Gerente General de la empresa WAGNERELECTRIC CIA.LTDA., en calidad de contratista, quién para efectos de la presente acta se denominará como "EL CONTRATISTA" y como compañía fiscalizadora la CIA CONSITECNO, siendo el representante el Ing. David Ormaza Bustamante. La presente acta está contenida en los términos siguientes:

**PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES**

La presente Acta de entrega recepción provisional corresponde a la ejecución de los trabajos contratados mediante contrato CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009-15, cuyo objeto es la ejecución de la obra "Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en a Zona 9 –Quevedo- Buena Fe, según las características que se detallan a continuación:

ITEM	ESPECIFICACIÓN OFERTADA	VALOR TOTAL SIN I.V.A
1	"Repotenciación de Centros de Transformación, Redes de Baja Tensión, Acometidas y Medidores en la Zona 9 –Quevedo – Buena Fé"	US\$ 1.168.082,11

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1.1 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009-15 para la "Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la zona 9 – Quevedo-Buena Fe".

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.**

1.2 Informe de Disponibilidad presupuestaria N° 796 del 19 de enero del 2015, donde se indica que existe disponibilidad en la partida presupuestaria N° 121010200000000, para la ejecución de la obra "Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la zona 9 – Quevedo – Buena Fe". Dicho documento fue aprobado por el Director Financiero de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos.

1.3 Resolución de Adjudicación OF-CNEL EP-GLR-ADM-UCP # 00075 15 del 13 de marzo del 2015 donde el Administrador de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos resolvió adjudicar el contrato de la ejecución de la obra "Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la zona 9 – Quevedo – Buena Fe" a WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.

1.4 Contrato CAF-RSND-CNEL-GLR-LPN-OB-009, celebrado el 10 de abril del 2015 entre la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP y Compañía WAGNERELECTRIC CÍA. LTDA donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de ciento cuarenta días contados a partir de la acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.

1.5 El fiscalizador de este contrato es CONSITECNO S.A.

1.6 Anticipo entregado a WAGNERELECTRIC CIA. LTDA fue el 24 de Abril del 2015 que corresponde al 40% del valor total del contrato.

**SEGUNDA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS**

Fecha inicio plazo contractual:	24 de Abril del 2015
Fecha de finalización contractual:	11 de septiembre del 2015
Primera prórroga concedida:	60 días desde la entrega de la totalidad de los medidores.
Segunda prórroga concedida:	45 días para la construcción de la red trifásica
Tercera prórroga concedida:	30 días para la construcción de la red trifásica
Fecha finalización aceptada:	15 de Febrero del 2016
Días multa:	0 días

Se deja constancia que el contratista NO incurrió en un atraso en la entrega de la obra contratada.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.

**TERCERA: DE LAS MULTAS**

La Obra "Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la zona 9 -Quevedo - Buena Fe" no incurrió en multas.

**CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA**

VALOR DEL CONTRATO SUCRITO:                    **US\$ 1.168.082,11+ IVA**

Primer Avance FACTURADO:                    US\$ 468.176,89 + IVA

Segundo Avance FACTURADO:                US\$ 418.231,71 + IVA

Tercer Avance FACTURADO:                 US\$ 281.627,63 + IVA

**DETALLE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

INSTALACION DE MEDIDORES	CANTIDAD	TOTAL
		7.447

PROYECTOS DE REPOTENCIACION	TOTAL (MATERIALES + MANO DE OBRA + FACTOR DISTANCIA + TRANSPORTE)	TOTAL
LA LUPITA	\$ 34,182.86	\$ 248,764.36
MARGARITA	\$ 20,116.28	
LA FLORESTA	\$ 7,753.96	
UNION Y PROGRESO	\$ 26,418.26	
AGUAS CLARAS	\$ 8,344.98	
30 DE AGOSTO	\$ 17,670.93	
EL PITAL	\$ 66,273.91	
LA ROSITA	\$ 29,919.95	
SALVADOR ALLENDE	\$ 28,859.09	
ADUTEQ	\$ 7,106.81	
LA VIRGINIA	\$ 2,117.31	

LINEA TRIFASICA PICHINCHA-SAN SEBASTIAN	TOTAL (MATERIALES + MANO DE OBRA + FACTOR DISTANCIA + TRANSPORTE)	TOTAL
		\$ 146,408.46

*Rel*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.**

El valor hasta aquí liquidado al contratista con cargo a la partida N°121010200000000 del presupuesto de la entidad, corresponde al parametro establecido tanto en los pliegos como en el contrato, y el saldo pendiente se liquidará y se pagará con la suscripción del acta de entrega recepción definitiva de la obra. El cual corresponde que ha cumplido con un 100 % del valor del contrato.

Se presentará la liquidación económica en conjunto con el Acta de entrega recepción definitiva, así como los anexos pertinentes tarjetas de mano de obra y materiales, listado de transformadores instalados, detalle de acometidas y medidores instalados, libros de obra y demás documentación.

**QUINTO.- DE LA RECEPCIÓN**

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula decimoséptima, numeral 17.01. –Recepción Provisional- se procede a la fiscalización y constatación física de la obra para su entrega y recepción entre las partes, determinándose que la misma cumple con lo establecido en el diseño eléctrico definitivo aprobado por la administración del contrato, y las normas vigentes de la Regional.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el contratista está obligado a solucionarlos en el caso que tales objeciones fueran por causas imputables al contratista.

**SEXTA.- DE LA ACEPTACION**


En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega-Recepción, se recibe provisionalmente la obra del contrato CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009-15 “Repotenciación de centros de transformación, redes de baja tensión, acometidas y medidores en la Zona 009 – Quevedo – Buena Fe”, hasta que transcurra el plazo en que se hará la recepción definitiva.

**SEPTIMA.- OBSERVACIONES PARA EL CIERRE DE ACTA DEFINITIVA.**

- 1.- Certificado del SIEEQ.
- 2.- Certificado de Egreso de Conductor 2/0 ACAR para Construcción de Línea Trifásica.


**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO CAF-RSND-CNELGLR-LPN-OB-009 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9- QUEVEDO-BUENA FE, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS. ADJUDICADO A LA EMPRESA WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.**

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.



  
Ing. Haydee Arboleda Chacón  
WAGNERELECTRIC CIA.LTDA.  
Gerente General  
CONTRATISTA

CONSITECNO S.A.

  
FIRMA AUTORIZADA

Ing. David Ormaza Bustamante  
CONSITECNO S.A.  
Representante Legal  
FISCALIZADOR

  
Ing. Leonardo Pinyui García  
Administrador del Contrato  
GLR

  
Ing. Max Jimmy Ramírez Molina  
Profesional no Afín - CNEL EP

