

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO 045-2015
SUSCRITO ENTRE EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD
DE NEGOCIO MANABÍ Y EL CONTRATISTA ING. JULIO
VILLAVICENCIO.**

En la ciudad de Manta, al primer día del mes de noviembre del 2016, se suscribe el Acta DEFINITIVA del contrato N° 045-2015, suscrito 17 de abril de 2015, entre el contratista Ing. Julio Villavicencio Chávez y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, representada por el Ingeniero JOSE ANTONIO GARCIA MONSALVE, en calidad de Administrador de la Unidad de Negocios Manabí, con recursos provenientes de las Partidas Presupuestarias No. Obras en Construcción 121010200000000 conforme consta en la certificación de Disponibilidad Presupuestaria y suficiente de fondos N° 274, suscrita por la Directora Financiera de CNEL EP- Unidad de Negocios Manabí.

PRIMERA: ANTECEDENTES.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, resolvió aprobar el pliego de cotización CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007 para la contratación de SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN PORTOVIEJO ZONA 3.

Se realizó la respectiva invitación el 19 de enero de 2015, a través del portal web de la entidad contratante luego mediante resolución N° ADM-MAN-0124-2015 de fecha 9 de abril de 2015, adjudicó el contrato por SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN PORTOVIEJO ZONA 3.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El contratista se obliga a ejecutar bajo su absoluta responsabilidad la ejecución de SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN PORTOVIEJO ZONA 3.

TERCERA: VALOR REAL DEL CONTRATO.- De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato, el valor real es de \$ 634.938,92 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 92/100) más I.V.A.

Item	Subtipo (especificación)	CANTIDAD		CANTIDAD SERVICIO EJECUTADO		CANTIDAD SERVICIO EJECUTADO		TOTAL A LA FECHA	% EJECUCION		
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3 FINAL				
MATERIALES											
1	CONDUCTOR CONCENTRICO 2X6+DX6	M	\$ 145.180,00	\$ 1,66	\$ 240.965,60	48.891	32.284	\$ 72.859,06	\$ 33.591,44	\$ 208.842,11	86,67%
2	CAJA MONOFASICA	U	\$ 5.806,00	\$ 14,95	\$ 86.799,70	2.615	1.491	\$ 32.384,70	\$ 22.290,45	\$ 93.766,40	108,09%
3	KIT DE ACOMETIDA PARA 220V (RED PRE-ENSAMBLADA)	U	\$ 290,00	\$ 20,13	\$ 5.837,70	259	148	\$ 946,11	\$ 2.979,24	\$ 9.139,02	156,55%
4	KIT DE ACOMETIDA PARA 220V (RED DESNUDA)	U	\$ 5.516,00	\$ 9,89	\$ 54.553,24	2.356	1.343	\$ 20.759,11	\$ 13.282,27	\$ 57.342,22	105,11%
5	KIT PARA PUESTA A TIERRA	U	\$ 5.806,00	\$ 7,80	\$ 45.286,80	2.479	1.383	\$ 16.216,20	\$ 10.787,40	\$ 46.339,80	102,33%
					SUBTOTAL DE MATERIALES			\$ 163.336,57	\$ 102.930,80	\$ 415.429,55	
MANO DE OBRA											
6	INSPECCION	U	\$ 5.806,00	\$ 5,76	\$ 33.442,56	2.615	1.491	\$ 12.516,48	\$ 8.588,16	\$ 36.167,04	108,15%
7	CAMBIO DED ACOMETIDA	U	\$ 5.806,00	\$ 10,82	\$ 62.820,92	2.615	1.472	\$ 28.294,30	\$ 15.927,04	\$ 67.733,20	107,87%
8	CAMBIO DE MEDIDOR	U	\$ 5.806,00	\$ 10,89	\$ 63.227,34	2.615	1.491	\$ 28.477,35	\$ 16.236,99	\$ 68.378,31	108,15%
9	INSTALACION PUESTA A TIERRA	U	\$ 5.806,00	\$ 6,65	\$ 38.609,90	2.479	1.383	\$ 13.825,35	\$ 9.196,95	\$ 39.507,65	102,33%
10	INGRESO DE DATOS	U	\$ 5.806,00	\$ 1,23	\$ 7.141,38	2.615	1.491	\$ 2.672,79	\$ 1.853,93	\$ 7.723,17	108,15%
					SUBTOTAL MANO DE OBRA			\$ 91.535,85	\$ 51.763,07	\$ 219.509,37	
					TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA			\$ 638.685,14	\$ 208.872,42	\$ 634.639,92	
						70.282	43.977	\$ 215.312	\$ 154.719,87	\$ 370.031,89	

CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Son documentos del contrato y forman parte de la presente acta los siguientes documentos:

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-COM-2015-0093-M de 14 de enero de 2015 solicitando certificación disponibilidad económica contratación proyecto CAF SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN PORTOVIEJO ZONA 3.

Copia de certificación Nro. 284 de 14 de enero de 2015, certificando Disponibilidad Presupuestaria.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-COM-2015-0100-M de 14 de enero de 2015 solicitando certificación disponibilidad económica contratación proyecto CAF SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN PORTOVIEJO ZONA 3.

Copia de certificación Nro. 274 de 14 de enero de 2015, certificando Disponibilidad Presupuestaria.

Copia del Sistema Oficial de Contratación Pública de 16 de enero de 2015, convocatoria.

Copia de Resolución de Inicio ADM-MAN-0020-2014 de 16 de enero de 2015.

Copia de Pliego del procedimiento de Contratación Licitación Pública Nacional de Obras de 19 de enero de 2015.

Copia del Sistema Oficial de Contratación Pública de 19 de enero de 2015, convocatoria.

Copia de Resolución de Inicio ADM-MAN-009-2014 de 19 de enero de 2015.

Copia de Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones del proceso CAF-RSND-CNELMAN-CPN-CI-007 de 26 de enero de 2015.

Copia de la Resolución de Cancelación y Reapertura ADM-MAN-0072-2015 de la Contratación de Consultoría Pública Nacional CAF-RSND-CNELMAN-CPN-CI-007 de 6 de febrero/2015.

Copia de Acta de Apertura CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007 de SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN PORTOVIEJO ZONA 3 de 24 de febrero de 2015.

Copia de Resolución de Adjudicación ADM-MAN-0124-2015 de Contratación de Obras-Licitación Pública Nacional CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007 de 9 de abril/2015.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-ADM-201-1293-M DE 24 DE ABRIL/2015, Notificando Administrador de Contratos Derivados del Proceso CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007

Copia de Garantía Técnica de los Bienes Ofertados, de 24 de Abril/2015.

Copia de Contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007, para SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN PORTOVIEJO ZONA 3, de 4 de mayo del 2015.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-AJ-2015-0392-M, de 8 de mayo de 2015, entrega de Póliza N°308536 de 08 de mayo de 2015.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-PER-2015-0222-M, de 13 de mayo de 2015, Autorización de contratos financieros CAF.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-PER-2015-0234-M, de 15 de mayo de 2015, Póliza buen uso Anticipo Contrato 045-15.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-PER-2015-0307-M, de 3 de junio de 2015, SOLICITUD PAGO DE ANTICIPO CONTRATO No. 045-15.

Copia del Registro del Pago de Anticipo de contrato N°. 045-15, de 16 de junio de 2015.

Copia de Egreso de Bodega N° 172046, de 29 de junio de 2015(1,000 medidores electrónicos bifásicos para el contrato 045-2015)

Copia de Egreso de Bodega N° 172127, de 07 de julio de 2015(egreso de 1,000 sellos de seguridad policarbonato tipo multiancla cordón plástico (color lila) para el contrato 045-2015)

Copia de Oficio de 03 de agosto de 2015, avisando inicio de contrato al Fiscalizador del Contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007.

Copia de Egreso de Bodega N° 172643, de 07 de agosto de 2015(egreso de 1,500 sellos de seguridad tipo tornillo metálico guaya-grande para el contrato 045-2015)

Copia de Egreso de Bodega N° 172645, de 07 de agosto de 2015(1,500 medidores electrónicos bifásicos para el contrato 045-2015)

Copia de Egreso de Bodega N° 172868, de 26 de agosto de 2015(186 medidores electrónicos bifásicos para el contrato 045-2015)

Copia de Egreso de Bodega N° 172940, de 01 de septiembre de 2015(egreso de 1,000 sellos de seguridad tipo tornillo metálico guaya-grande para el contrato 045-2015)

Copia de Egreso de Bodega N° 173453, de 14 de octubre de 2015(500 medidores electrónicos bifásicos para el contrato 045-2015)

Copia de Egreso de Bodega N° 173715, de 05 de noviembre de 2015(2120 medidores electrónicos bifásicos para el contrato 045-2015)

Copia de Egreso de Bodega N° 173716, de 05 de noviembre de 2015(1000 medidores electrónicos bifásicos para el contrato 045-2015)

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-TES-2015-0217-M, de 11 de noviembre de 2015, Renovación de Garantía.

Copia Memorando Nro. CNEL-MAN-DM-2015-0405-M, de 13 de noviembre de 2015, Certificación acciones realizadas e ingresadas al SICO contrato 045-15.

Copia Memorando Nro. CNEL-MAN-PER-2015-1053-M, de 20 de noviembre de 2015, Alcance a certificación acciones realizadas e ingresadas al SICO contrato 045-15.

Copia de ingreso a bodega materiales en mal estado del contrato N° 045-15, 04 de abril de 2016 (Cable, antihurto de AI, AA-8000, Cableado, 600 v, XLPE, 2x6 AWG, Caja de policarbonato antihurto para medidores monofásicos)

Copia de ACTA PROVISIONAL 045-2015 suscrito entre la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABI y el contratista ING. JULIO CESAR VILLAVICENCIO CHAVEZ, con fecha 09 de Mayo de 2016.

Copia de Memorando N° CNEL-MAN-PER-1016-0494-M, 8 de Agosto de 2016, SOLICITUD DELEGADO TÉCNICO PARA SUSCRIPCIÓN DE RECEPCIONES DE ACTA PROVISIONAL CONTRATO 045-2015.

Copia de Memorando N° CNEL-MAN-ADM-2016-1808-M, 11 de Agosto del 2016, NOTIFICACION DELEGDO TECNICO PARA SUSCRIPCION DE RECEPCIONES DE ACTA PROVISIONAL/DEFINITIVA CONTRATO 045-2015.

Copia de Memorando N° JSPS-030-056/15, 10 de Octubre del 2016, INFORME TECNICO DE APROBACION DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO 045-2015.

Copia de ingreso a bodega de listado de medidores en mal estado del contrato N° 045-15, 12 de octubre de 2016.

Copia de Memorando N° CNEL-MAN-PER-2016-0706-M, 19 de Octubre de 2016, solicitud de certificación de laboratorio medidores y de ingreso al sistema comercial, Contrato 045-2015.

Copia de denuncia de sellos extraviados, 24 de Octubre de 2016 del CONTRATO 045-2015.

Copia de fiscalización por sellos reemplazados en el CONTRATO 045-2015, por el ING. Jesús Palacios Santana, 25 de octubre de 2016.

Copia de Memorando N° CNEL-MAN-LAB-2016-0048-M, 8 de Noviembre de 2016, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE LABORATORIO MEDIDORES Y DE INGRESO AL SISTEMA COMERCIAL.

Copia de Memorando N° CNEL-MAN-COM-2016-1396-M, 9 de Noviembre de 2016, CERTIFICACION DE LA PLANILLA FINAL CONTRATO 045 CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007.

Copia de Memorando de LIQUIDACION DE SELLOS Y MEDIDORES ENTREGADOS POR CNEL EP COMO PARTE DEL CONTRATO 045-CONTRATISTA ING. JULIO VILLAVICENCIO CHAVEZ, 16 de Noviembre de 2016.

Copia de denuncia de medidores extraviados, 17 de Noviembre de 2016 del CONTRATO 045-2015.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-PER-2015-1054-M, 20 de noviembre de 2015, Solicitud pago planilla #1 contrato 045-15.

Copia de Factura de 07 de octubre de 2015, pago de planilla de avance N° 1 por un valor \$175,306.27

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-ADM-2015-2950-M, de 25 de noviembre de 2015, autorización a la solicitud de pago de Planilla #1.

Copia de Informe Nro. JSPS-020-056/15, de 07 de diciembre de 2015, Informe técnico de aprobación de Planilla N°2 Contrato 045-2015.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-DM-2015-0433-M, 8 de diciembre de 2015, Certificación de 2173 acciones realizadas e ingresadas al SICO contrato 045-15.

Copia de Oficio Nro. CNEL-MAN-PER-2015-0082-O, de 14 de diciembre de 2015, certificación de avance de contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007.

Copia de informe de terminación de obra del CONTRATO 045-2015, de 14 de diciembre de 2015.

Copia de informe de terminación de obra física del CONTRATO 045-2015, por el Fiscalizador Ing. Salomón Palacios Santana, el 15 de diciembre de 2015.

Copia Memorando Nro. CNEL-MAN-COM-2015-2270-M, de 18 de diciembre de 2015, Ajuste Distribución Certificación Presupuestaria No. 274 Contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007 045-15.

Copia de Renovación 2 de Póliza N° 306651

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-DAF-2015-0821-M, de 24 de diciembre de 2015, Autorización de Ajuste Distribución Certificación Presupuestaria No. 274 Contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007 045-15, para continuar con el Trámite de Pago.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-COM-2015-2288-M, de 24 de diciembre de 2015, Ajuste Distribución Certificación Presupuestaria No. 274 Contrato CAF-RSND-CNELMAN-LPN-OB-007 045-15, para continuar con el trámite de pago.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-PER-2015-1196-M, de 29 de diciembre de 2015, Alcance memorando de pago de planilla #2 contrato 045-2015.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-PER-2015-0064-M, de 15 de enero de 2016, pago de planilla #2 Contrato 045-2015.

Copia de Memorando Nro. CNEL-MAN-ADM-2016-0114-M, de 19 de enero de 2016, pago de Autorización de Pago de Planilla #2 Contrato 045-2015.

Copia de oficio al Laboratorio CNEL Manabí, de 20 de enero de 2016, para la entrega del listado de 6272 medidores retirados en contrato SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN PORTOVIEJO ZONA 3.

Copia de Memorando N° CNEL-MAN-PER-2016-0752-M, 17 de Noviembre de 2016,
SOLICITUD PAGO DE PLANILLA N° 3 CONTRATO N° 045-2015.

QUINTO: PLAZO.- Según lo estipula la cláusula séptima, el plazo para la ejecución del presente contrato es de 210 días a partir de la fecha de notificación del anticipo de acuerdo a lo establecido en el contrato, esto es desde el 12 de junio de 2015 documento de transferencia del anticipo a la cuenta bancaria del CONTRATISTA y memorando CNEL-MAN-PER-2015-0235-m de 3 de junio de 2015, encontrándose dentro del período de vigencia.

SEXTA: LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Fecha de inicio del plazo del contrato: 12 de Junio del 2015

Plazo de ejecución: 210 días

Prorroga de plazo: 0 días

Fecha de conclusión del plazo del contrato: 14 de Diciembre del 2015

Valor por material no devuelto: \$802.16

SEPTIMA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

De acuerdo a lo establecido en el artículo 125 del reglamento general de la ley orgánica de contratación pública, forma parte de este instrumento de liquidación final del CONTRATO 045-2015, que es el siguiente.

VALOR DEL CONTRATO	US\$ 638,685.14
VALOR REAL EJECUTADO	US\$ 634,938.92
(-) ANTICIPO 40% ENTREGADO	US\$ 255,474.06
(-) PLANILLA # 1	US\$ 260,872.42
(-) PLANILLA # 2	US\$ 219,352.63
(-) PLANILLA # 3	US\$ 154,713.87
(-) MATERIAL NO DEVUELTO	US\$ 802.16
VALOR A PAGAR	US\$ 153,911.71

OCTAVA.-DE LA ACEPTACION.-

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le pague, y que corresponde a lo convenido en el contrato y declara que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICA CNEL EP no debe valor alguna mas de los aquí cancelados, por concepto de la entrega de los servicios, objeto del contrato 045-2015, por lo que nada tiene que recalarme en presente ni en futuro, por las obligaciones contraídas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente los servicios que se entregan mediante la presente acta, y que los mismos se encuentran en el estado en que corresponden, conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.

RECEPCION PROVISIONAL.-

Con fecha 9 de mayo del 2016, de acuerdo a la cláusula octava en el pliego respecto a las condiciones generales, se procede a realizar la Acta Provisional por la prestación de servicios, suscrita por el Contratista y CNEL EP Unidad de Negocio Manabí.


NOVENA.- RECEPCION DEFINITIVA.- Con fecha 1 de noviembre del 2016, se suscribe el acta de Recepción Definitiva entre las partes pertinentes.

Para constancia de lo expuesto en esta Acta de Entrega – Recepción Definitiva entre las partes contratantes, firman en unidad de acto las siguientes personas:

POR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP




Ing. Jhon Mayo Moreno Faubla
**ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO 045-2015**



Ing. Jesús Salomón Palacios Santana
**FISCALIZADOR DEL
CONTRATO 045-2015**



Lenin Gustavo Gorozabel Lucas
DELEGADO TECNICO



Ing. Julio Cesar Villavicencio Chávez
CONTRATISTA