

ACTA NO. 106-16

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 POR LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS ZONA 8 EL EMPALME-PICHINCHA

Al no existir novedades en la mano de obra ejecutada y en los materiales instalados en el Contrato No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 "REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS ZONA 8 EL EMPALME - PICHINCHA" tal como indica el Ing. Rubén Cedeño, Administrador del Sistema Quevedo, en el memorando No. CNEL-GLR-QVADM-2016-0151-M del 04 de octubre de 2016 en conjunto con lo indicado por el Ing. Fernando Quiroz, anterior Administrador del contrato antes mencionado mediante mail del 09 de octubre de 2016; se llevó a efecto una reunión de trabajo en las dependencias de la Dirección Técnica de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, ubicada en el kilómetro 3½ de la Avda. León Febres Cordero junto a Ferias S.A., del cantón Duran, a los 10 días del mes de octubre del dos mil dieciséis, se reúnen en representación de CNEL Regional Guayas Los Ríos, el Ing. Erick Conde Bermeo, como Administrador del Contrato BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009, designado mediante Memorando Nro. CNEL-GLR-ADM-2016-0691-M del 14 de septiembre de 2016 para realizar el Acto Administrativo de Suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva en virtud de que el anterior administrador de contrato, Ing. Fernando Quiroz Coronel ha culminado sus labores como consultor contratado y por ende la Administración de Contratos bajo su cargo; el Ing. Christian Paúl Sierra López delegado por la Administración de la Unidad de Negocio mediante Memorando Nro. CNEL-GLR-GR-2014-0621-M del 05 de Agosto del 2014 como Técnico que no haya intervenido en el proceso y por otra parte el Ing. Luis Rodríguez Rivadeneira, con el objeto de dejar constancia de la ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA del suministro de bienes y servicios ejecutados en las líneas de distribución de media tensión monofásica a 7620 voltios y red de distribución aérea preensamblada a 120/240 voltios para la: REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS ZONA 8 EL EMPALME - PICHINCHA.

PRIMERA: ANTECEDENTES

Que mediante contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) determinaron las políticas bajo las cuales se ejecutarán los proyectos que forman parte del programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 de la LOSNCP este contrato se sujeta a las disposiciones y políticas establecidas en el convenio descrito en el numeral 1.1; y en lo no previsto en este instrumento se sujetará a lo prescrito en la normativa legal aplicable.

Que mediante oficio No. MEER-SDCE-2014-0434-OF del 07 de mayo de 2014 suscrito por la ING. BEATRIZ TIPAN CHAMORRO, en calidad de SECRETARIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA del MEER, autorizó a la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS, realizar los procesos de contratación para la ejecución de los proyectos que forman parte del programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

Dentro del Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, se contempla la "REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE COCINAS DE INDUCCIÓN, ZONA 8, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS".

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 121010201000000, conforme consta en la CERTIFICACIÓN No.-13071 del 03 de junio del 2014, conferida por la DIRECCIÓN FINANCIERA de la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS.

ACTA NO. 106-16

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 POR LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS ZONA 8 EL EMPALME-PICHINCHA

En el marco del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009, y mediante el ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 del 15 de Julio del 2014, la Comisión Técnica recomendó a la Máxima Autoridad, adjudicar el proceso al Ing. Luis Rodríguez RUC #1301806244001, por cumplir sustancialmente con los requerimientos de los documentos de la oferta, y, por haber ofrecido los precios mas bajos del referencial.

Que mediante Resolución de Adjudicación No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 del 15 de Julio del 2014, el ADMINISTRADOR de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS, adjudicó el contrato para la ejecución de las obras para la "REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE COCINAS DE INDUCCIÓN, ZONA 8, DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS", al oferente Ing. Luis Rodríguez Rivadeneira por un monto de USD\$182.274,69 más IVA, con un plazo de ejecución de 150 días, cuya forma de pago es 50% (anticipo) del valor del contrato, previa suscripción del contrato, entrega de las garantías y factura correspondiente; y, el valor restante de la obra, esto es, el saldo se cancelará de la siguiente manera: el TREINTA Y CINCO (35%) se cancelará por avance de obra y, el QUINCE (15%) restante se cancelará en concordancia con los plazos de ejecución establecidos, con la suscripción del Acta de Entrega Recepción y con la presentación de planillas que cuenten con el visto bueno e informe del Fiscalizador de la obra y Administrador del Contrato, y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

Con fecha 7 de agosto de 2014 se suscribe el contrato No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 cuyo objeto es la REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS ZONA 8 EL EMPALME –PICHINCHA con el Ing. Luis Rodríguez; en la cláusula QUINTA del contrato antes mencionado y mediante memorando CNEL-GLR-GR-2014-0621-M del 05 de agosto de 2014 se designa Administrador de Contrato Temporal a la Ing. Germania García Tutillo, funcionario de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos.

Mediante resolución No. BID-RSND-CNELGLR-FI-CI-011 se adjudica al Ing. Abel Fernando Cueva como FISCALIZADOR DE OBRAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS ZONAS 6, 7 Y 8 para lo cual se suscribió contrato No. BID-RSND-CNELGLR-FI-CI-011 el 13 de marzo del 2015 en el cual se contempla la fiscalización del contrato BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009.

Con fecha 20 de febrero de 2015 CNEL EP UN GLR suscribe el contrato de consultoría BID-RSND-CNELGLR-SP-CI-008 con Ing. Fernando Quiroz para la supervisión de obra REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS ZONAS 1 A 8 y mediante memorando CNEL-GLR-ADM-2015-0278-M del 24 de febrero de 2015 se designa Administrador de Contrato Definitivo del contrato BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 al Ing. Fernando Quiroz.

SEGUNDA: ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA DEL CONTRATO

Al no existir novedades en el Contrato No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 "REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS ZONA 8 EL EMPALME - PICHINCHA" referente a la mano de obra ejecutada y en los materiales instalados de acuerdo al diseño definitivo aprobado

ACTA NO. 106-16

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 POR LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS ZONA 8 EL EMPALME-PICHINCHA

por la fiscalización y la anterior administración de este contrato, de acuerdo a lo señalado en el memorando No. CNEL-GLR-QVADM-2016-0151-M del 04 de octubre de 2016 en conjunto con lo indicado por el Ing. Fernando Quiroz, anterior Administrador del contrato antes mencionado mediante mail del 09 de octubre de 2016, se procede a la entrega recepción definitiva entre las partes; además el contratista se compromete a entregar toda la información que solicite CNEL, el MEER o la Contraloría General del Estado correspondiente al contrato, así como realizar las correcciones a las que hubiere lugar dentro del periodo de la Garantía Técnica del Contrato.

TERCERA: GARANTÍA TÉCNICA

De conformidad al Artículo 76.- Garantía Técnica de la LOSNCP y de lo estipulado en el Contrato Administrativo No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 y en el pliego del proceso BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 , a partir de la fecha de suscripción de esta Acta de Entrega Recepción Provisional entra en vigencia la Garantía Técnica por un plazo de TRES años, periodo en la cual el Ing. Luis Rodríguez, se compromete a subsanar a satisfacción de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos cualquier defecto de construcción o reemplazar el material o equipo eléctrico que presente anomalías en su funcionamiento por razones de fabricación; y, los gastos incurridos por estas situaciones incluidos la comprobación, verificación, y pruebas aun de laboratorios, son de cuenta del contratista.

CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega de las obras y las fechas de conclusión liquidadas se indican a continuación:

PROYECTO	PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO	PLAZO DE ENTREGA SEGÚN PRORROGAS Y SUSPENSIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRAS	DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA
BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 Repotenciación del Sistema de Distribución en Baja Tensión para la incorporación de las cocinas de Inducción en CNEL EP Unidad de Negocios Guayas Los Ríos zona 8 El Empalme - Pichincha	30/01/2015	30/01/2015	06/08/15	188

Plazo de entrega según contrato: 150 días
 Fecha de inicio del plazo de entrega: 30 de enero del 2015
 Fecha de suspensión de plazo de entrega: 30 de enero del 2015
 Tiempo transcurrido hasta suspensión: 0
 Tiempo restante del plazo: 0 días
 Fecha de terminación (incluida suspensión): 6 de agosto del 2015
 Fecha de terminación de la última obra: 6 de agosto del 2015
 Plazo de entrega total: 150 días
 Plazo empleado en la ejecución: 338 días
 Número de días de retraso: 188 días
 Multa por incumplimiento del plazo de entrega (188 días x 1/1000 del contrato): USD \$34.267,64



ACTA NO. 106-16

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO No. BID-RSND-CNELGLR-DI-OB-009 POR LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS ZONA 8 EL EMPALME-PICHINCHA


QUINTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Se detallan los valores liquidados de acuerdo al Acta Entrega Recepción Provisional:

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	LIQUIDADO
MATERIALES	\$141.861,72	\$117.016,41
RUBROS NUEVOS	\$0,00	\$6.396,57
MANO DE OBRA	\$39.802,15	\$42.995,06
TRANSPORTE DE MATERIALES	\$610,81	\$573,54
FACTOR DE DISTANCIA	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL	\$182.274,68	\$166.981,58
IVA 12%	\$21.799,66	\$19.968,96
TOTAL	\$204.074,34	\$186.950,54
	MULTA	\$34.267,64
	DESC. PARARRAYOS	\$1.455,00
	DESC. ACOMETIDAS	\$367,50
	TOTAL INCLUIDO MULTAS Y DESC.	\$150.860,40

QUINTA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Para constancia y fe de conformidad, las personas antes nombradas suscriben esta Acta en seis (6) ejemplares de un mismo tenor y validez, a los 10 días del mes de octubre del 2016.




Ing. Luis Rodríguez

p. CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos



Ing. Erick Conde Bermeo
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Paúl Sierra López
TÉCNICO