

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA.

CONTRATO No. - 126-2022: “EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS SAN JACINTO DE LUA DEL CANTÓN CHONE_ SECAL DEL CANTÓN JIPIJAPA_ CDLA. COSTA AZÚL Y PACOCHE ARRIBA CANTÓN MANTA_ CDLA. MARZO DELGADO Y HORIZONTE AZUL CANTÓN MONTECRISTI_ SAN RAMÓN KM 20 CANTÓN SUCRE_ BOTIJA AFUERA Y LAS PALMAS - LAS CAÑITAS CANTÓN TOSAGUA, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC”.

En Manta, a los 30 de junio de 2023, comparecen a la suscripción de la presente acta de entrega-recepción Definitiva por una parte, la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP, representada por la Ing. Augusta Liliana Vélez Mendoza, en calidad de Administrador del Contrato 126-2022 derivado del proceso BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-OB-006- Cuyo objeto **“EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS SAN JACINTO DE LUA DEL CANTÓN CHONE_ SECAL DEL CANTÓN JIPIJAPA_ CDLA. COSTA AZÚL Y PACOCHE ARRIBA CANTÓN MANTA_ CDLA. MARZO DELGADO Y HORIZONTE AZUL CANTÓN MONTECRISTI_ SAN RAMÓN KM 20 CANTÓN SUCRE_ BOTIJA AFUERA Y LAS PALMAS - LAS CAÑITAS CANTÓN TOSAGUA, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC”** y el Ing. Gheorgi Olaff Arteaga Campoverde, en su calidad de Delegado Técnico designado por la Ing. María Elena Montesdeoca Ex Administradora de CNEL EP UN MANABÍ, mediante Memorando No. CNEL-MAN-ADM-2022-1279-M de fecha 21 de noviembre de 2022, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte el Ing. Willians Felipe Mayia Vélez representante Legal de GECOTEL S.A, por sus propios y personales derechos, en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como “El CONTRATISTA”. La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva corresponde a la obra que se contrató mediante el Contrato No 126-2022, correspondiente al proceso signado con el código No. **BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-OB-006** cuyo objeto es **"EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS SAN JACINTO DE LUA DEL CANTÓN CHONE_ SECAL DEL CANTÓN JIPIJAPA_ CDLA. COSTA AZÚL Y PACOCHE ARRIBA CANTÓN MANTA_ CDLA. MARZO DELGADO Y HORIZONTE AZUL CANTÓN MONTECRISTI_ SAN RAMÓN KM 20 CANTÓN 6SUCRE_ BOTIJA AFUERA Y LAS PALMAS - LAS CAÑITAS CANTÓN TOSAGUA, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC"**, según las características y especificaciones técnicas, que se detalla a continuación:

SITIO BOTIJA AFUERA –PARROQUIA ANGEL PEDRO GILER CANTON TOSAGUA.

- Servicios Nuevos Instalados = 8
- Servicios existente Beneficiados de la nueva red =1
- Total viviendas beneficiadas con la ejecución del proyecto=9
- Longitud de Media Tensión 13.8/7.62kv= 0.785
- Longitud de Baja Tensión 120/240 = 0.846
- Transformadores instalados =1X25 KVA.
- KVA Instalados = 25 KVA
- Luminarias instaladas = 17 X 150 W
- Potencia de Luminarias Instaladas = 2.550 KW
- Poste de Hormigón de 12mts long. 500 kg = 20

SITIO SAN JACINTO DE LUA-PARROQUIA SANTA RITA CANTON CHONE.

- Servicios Nuevos Instalados = 15
- Servicios existente Beneficiados de la nueva red = 10
- Total viviendas beneficiadas con la ejecución del proyecto=25
- Longitud de Media Tensión 13.8/7.62kv= 1.733 Km
- Longitud de Baja Tensión 120/240 = 0.989 Km.
- Transformadores instalados =1X10 KVA – 4x15KVA.
- KVA Instalados = 70 KVA
- Luminarias instaladas = 15 X 150 W
- Potencia de Luminarias Instaladas = 2.250 KW
- Poste de Hormigón de 12mts long. 500 kg = 29

SITIO SECAL –PARROQUIA SANCAN CANTON JIPIJAPA.

- Servicios Nuevos Instalados = 3
- Servicios existente Beneficiados de la nueva red = 1
- Total viviendas beneficiadas con la ejecución del proyecto= 4
- Longitud de Media Tensión 13.8/7.62kv= 1.585 Km
- Longitud de Baja Tensión 120/240 = 0.565 Km.
- Transformadores instalados =2X10 KVA – 1x25KVA
- KVA Instalados = 45 KVA
- Luminarias instaladas = 17 X 150 W
- Potencia de Luminarias Instaladas = 2.550 KW
- Poste de Hormigón de 12mts long. 500 kg = 22

SITIO SAN RAMON KM 20 PARROQUIA LEONIDAS PLAZA CANTON SUCRE

- Servicios Nuevos Instalados = 4
- Servicios existente Beneficiados de la nueva red = 12
- Total viviendas beneficiadas con la ejecución del proyecto=16
- Longitud de Media Tensión 13.8/7.62kv= 0.484 Km
- Longitud de Baja Tensión 120/240 = 0.437 Km.
- Transformadores instalados =1X25KVA – 1x50KVA.
- KVA Instalados = 75 KVA
- Luminarias instaladas = 18X 150 W
- Potencia de Luminarias Instaladas = 2.700 KW
- Poste de Hormigón de 10mts long. 400 kg = 8
- Poste de Hormigón de 10mts long. 2000 kg = 2
- Poste de Hormigón de 12mts long. 500 kg = 9

SITIO CDLA. COSTA AZUL PARROQUIA LOS ESTEROS CANTON MANTA

- Servicios Nuevos Instalados = 8
- Servicios existente Beneficiados de la nueva red = 35
- Total viviendas beneficiadas con la ejecución del proyecto=43
- Longitud de Media Tensión 13.8/7.62kv= 0.431 Km
- Longitud de Baja Tensión 120/240 = 1,197 Km.
- Transformadores instalados =1X50KVA – 2x37.50KVA.
- KVA Instalados = 125 KVA
- Luminarias instaladas = 25X 150 W
- Potencia de Luminarias Instaladas =3.750 KW
- Poste de Hormigón de 12mts long. 500 kg = 35

SITIO PACOCHE ARRIBA PARROQUIA SANTA MARIANITA CANTON MANTA

- Servicios Nuevos Instalados = 2
- Servicios existente Beneficiados de la nueva red = 1
- Total viviendas beneficiadas con la ejecución del proyecto=3
- Longitud de Media Tensión 13.8/7.62kv= 0.185 Km
- Longitud de Baja Tensión 120/240 = 0,153 Km.
- Transformadores instalados =1X15KVA
- KVA Instalados = 15 KVA
- Luminarias instaladas = 4X 150 W
- Potencia de Luminarias Instaladas = 600 KW
- Poste de Hormigón de 12mts long. 500 kg = 4

SITIO CDLA. MARZO DELGADO PARROQUIA COLORADO CANTON MONTECRISTI

- Servicios Nuevos Instalados = 21
- Servicios existente Beneficiados de la nueva red = 25
- Total viviendas beneficiadas con la ejecución del proyecto=46
- Longitud de Media Tensión 13.8/7.62kv= 0.679 Km
- Longitud de Baja Tensión 120/240 = 0,785 Km.
- Transformadores instalados =2X15KVA -1X50 KVA
- KVA Instalados = 80 KVA
- Luminarias instaladas = 30X 150 W
- Potencia de Luminarias Instaladas = 4.500 KW
- Poste de Hormigón de 12mts long. 500 kg = 28

SITIO HORIZONTE AZUL PARROQUIA COLORADO CANTON MONTECRISTI

- Servicios Nuevos Instalados = 31
- Servicios existente Beneficiados de la nueva red = 29
- Total viviendas beneficiadas con la ejecución del proyecto=60
- Longitud de Media Tensión 13.8/7.62kv= 0.564 Km
- Longitud de Baja Tensión 120/240 = 1,114Km.
- Transformadores instalados =1X25KVA – 1X37,5KVA
- KVA Instalados = 62.5KVA
- Luminarias instaladas = 20X 150 W
- Potencia de Luminarias Instaladas = 3.000 KW
- Poste de Hormigón de 12mts long. 500 kg.= 29

SITIO LAS PALMAS-LAS CAÑITAS PARROQUIA ANGEL PEDRO GILER CANTON TOSAGUA

- Servicios Nuevos Instalados = 13
- Servicios existente Beneficiados de la nueva red = 2
- Total viviendas beneficiadas con la ejecución del proyecto= 15
- Longitud de Media Tensión 13.8/7.62kv= 1.068 Km
- Longitud de Baja Tensión 120/240 = 1,023 Km.
- Transformadores instalados =1X15KVA – 1X25KVA
- KVA Instalados = 40 KVA
- Luminarias instaladas = 20X 150 W
- Potencia de Luminarias Instaladas = 3000 KW
- Poste de Hormigón de 12mts long. 500 kg= 28

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.10. Acta de Entrega Recepción Provisional**, suscrita el 09/12/2022 entre el Ing. Willians Felipe Mayía Vélez representante legal de GECOTEL S.A y la “EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP.”, en virtud de la cual se procede a verificar la completa y adecuada ejecución de la obra “EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS SAN JACINTO DE LUA DEL CANTÓN CHONE_ SECAL DEL CANTÓN JIPIJAPA_ CDLA. COSTA AZÚL Y PACOCHE ARRIBA CANTÓN MANTA_ CDLA. MARZO DELGADO Y HORIZONTE AZUL CANTÓN MONTECRISTI_ SAN RAMÓN KM 20 CANTÓN SUCRE_ BOTIJA AFUERA Y LAS PALMAS - LAS CAÑITAS CANTÓN TOSAGUA, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC” del Contrato 126-2022.
- 1.11. Solicitud de recepción definitiva de la obra**, suscrito por GECOTEL S.A, mediante Oficio S/N de fecha 02/06/2023, donde solicita a la Administradora del contrato que una vez transcurridos 180 días desde la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional, se proceda con la recepción definitiva de la obra asociada al contrato 126-2022.
- 1.12. Informe del Fiscalizador de Contrato 126-2022** del proceso BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-OB-006 de fecha 30/6/2022, suscrito por el Ing. Byron Vargas Guerrero, donde indica que la obra no obra no presenta observaciones de carácter técnico ni operativas cumpliendo con las características técnicas, especificaciones generales y especiales estipuladas en el contrato, solicito se realicen las gestiones pertinentes para la firma del Acta de Recepción Definitiva del contrato 126-2022 proceso BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-OB-006.

Personal del contratista que participó durante la ejecución de la obra:

| LISTADO DEL PERSONAL PARA EL CONTRATO | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| ITEMS | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | CARGO | % DE PARTICIPACION EN LA OBRA |
| 1 | MAYIA VÉLEZ WILLIANS FELIPE | 1308147162 | ADMINISTRADOR DE OBRA | 50% |
| 2 | VELIZ VÉLEZ XAVIER JESÚS | 1308470697 | RESIDENTE DE OBRA | 100% |
| 3 | ZAMBRANO MOREIRA GÉNESIS GEMA | 1316249141 | SSA | 100% |
| 4 | GONZALEZ PALMA ANGEL GABRIEL | 1311209306 | AYUDANTE DE LINIERO | 100% |
| 5 | GONZALEZ PALMA WILMER DE LOS ANGELES | 1310276892 | CAPATAZ | 100% |
| 6 | LOOR MIRANDA VICTOR HUGO | 1311934960 | AYUDANTE DE LINIERO | 100% |
| 7 | MARTÍNEZ ALCÍVAR WALTER GUIDO | 1309506994 | AYUDANTE DE LINIERO | 100% |
| 8 | MENENDEZ VÉLEZ CRISTHIAN JUNIOR | 1312128950 | LINIERO | 100% |
| 9 | OBREGON PALMA WALTER HORACIO | 1313309534 | AYUDANTE DE LINIERO | 100% |
| 10 | PLAZA GARCÍA JONATHAN FABRICIO | 1316502218 | LINIERO | 100% |
| 11 | POSLIGUA GILER NERY GÉNARO | 1307360592 | AYUDANTE DE LINIERO | 100% |

SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA.-

En este acto, intervienen los señores Ingenieros: Augusta Liliana Vélez Mendoza (Administradora del contrato) y el Gheorgi Olaff Artega Campoverde (Delegado Técnico), declaran haber recibido detallados en el contrato “EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS SAN JACINTO DE LUA DEL CANTÓN CHONE_ SECAL DEL CANTÓN JIPIJAPA_ CDLA. COSTA AZÚL Y PACOCHE ARRIBA CANTÓN MANTA_ CDLA. MARZO DELGADO Y HORIZONTE AZUL CANTÓN MONTECRISTI_ SAN RAMÓN KM 20 CANTÓN SUCRE_ BOTIJA AFUERA Y LAS PALMAS - LAS CAÑITAS CANTÓN TOSAGUA, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC” ; conforme a los parámetros técnicos y especificaciones que constan en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 7 de junio de 2022

FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO: 22 de junio de 2022(se efectivizó la transferencia)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS

INICIO SEGÚN ENTREGA DE ANTICIPO: 22 de junio de 2022.

TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO CON RESPECTO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO: 19 de octubre de 2022.

INICIO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA: 22 de junio de 2022.

TERMINACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA: 19 de octubre de 2022.

TIEMPO EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 DIAS.

MORA EN EJECUCIÓN: 0

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación del CONTRATO # 126-2022, que es la siguiente:

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| VALOR CONTRATADO | | | \$ 278.749,63 |
| VALOR DE OBRA EJECUTADA | | | \$ 277.828,29 |
| ANTICIPO 50% | CANCELADO | | \$ 139.374,82 |
| PLANILLA 1 | VALOR FACTURADO | \$ 67.811,34 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | \$ 33.905,67 | |
| | CANCELADO | | \$ 33.905,67 |
| PLANILLA 2 | VALOR FACTURADO | \$ 131.881,05 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | \$ 65.940,53 | |
| | CANCELADO | | \$ 65.940,52 |
| PLANILLA 3 | VALOR FACTURADO | \$ 37.071,46 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | \$ 18.535,73 | |
| | CANCELADO | | \$ 18.535,73 |
| PLANILLA 4 | VALOR FACTURADO | \$ 41.064,44 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | \$ 20.992,88 | |
| | CANCELADO | | \$ 20.071,56 |

Los valores cancelados al contratista están cargo a la disponibilidad presupuestaria Nro.0000907, y compromiso presupuestario CO 0006041, CODIGOS PAI Nro. 221314020214-221308040213-221306560244-221315500225-221308520239-221303020218-221315500247-221309030221-221309030231 del presupuesto de la Entidad, del presupuesto de la Entidad, corresponde al parámetro establecido tanto en los pliegos como en el contrato.

QUINTA: DE LA GARANTÍAS.

.1 GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO, contenida en la Póliza Nro. 1128764, emitida por ASEGURADORA DEL SUR C.A., con una vigencia hasta el 26 de enero de 2023.

5.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, contenida en la Póliza Nro. 1128766, emitida por ASEGURADORA DEL SUR C.A., con una vigencia hasta el 30 de junio de 2023.

5.3 GARANTÍA ACCIDENTES PERSONALES/VIDA: N° 601274, emitida por ASEGURADORA DEL SUR C.A., con una vigencia hasta el 01 de junio de 2023.

5.4 GARANTÍA MONTAJE DE MAQUINARIA/RESPONSABILIDAD CIVIL: N° 600011, emitida por ASEGURADORA DEL SUR C.A., con una vigencia hasta el 26 de julio de 2023.

5.5 GARANTÍA TÉCNICA POSTES: Vigencia de documento desde; abril del 2022 hasta abril del 2032.

5.5 GARANTÍA TÉCNICA BIENES: Vigencia de documento desde; abril del 2022 hasta abril del 2024.

Devolución de las garantías: La Garantía técnica serán devueltas una vez que el contratista cumpla con todos los requisitos contractuales y establecidos en la ley.

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde al saldo pendiente por cancelar, y declara que la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP no debe valor alguno a más de los aquí cancelados, por concepto de la ejecución de la obra "EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS SAN JACINTO DE LUA DEL CANTÓN CHONE_ SECAL DEL CANTÓN JIPIJAPA_ CDLA. COSTA AZÚL Y PACOCHE ARRIBA CANTÓN MANTA_ CDLA. MARZO DELGADO Y HORIZONTE AZUL CANTÓN MONTECRISTI_ SAN RAMÓN KM 20 CANTÓN SUCRE_ BOTIJA AFUERA Y LAS PALMAS - LAS CAÑITAS CANTÓN TOSAGUA, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC"; del Contrato 126-2022 por lo que nada tiene que reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraídas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la presente acta, y que la misma se encuentra en el estado en que corresponde conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega - Recepción, se recibe definitivamente la obra del Contrato # 126-2022, una vez transcurrido el plazo de 180 días computado desde la suscripción del Acta recepción provisional.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

Ing. Augusta Liliana Vélez Mendoza
Administrador del Contrato #126-2022

Ing. Gheorgi Olaff Arteaga Campoverde
Delegado Técnico
Contrato # 126-2022

Ing. Willians Felipe Mayia Vélez
Representante legal GECOTEL SA
Contrato 126-2022
RUC No. 1391767080001