



## ANEXO 11

### CRONOGRAMA DE PAGO

DISTRIBUIDORA:

CNEL EP UN EL ORO

TIPO DE PROYECTO:

EOR EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
CON ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO LA PUNTILLA BID GD

Provincia/ Cantón:

El Oro / Arenillas

MONTO ESTIMADO SIN IVA (USD \$):

\$ 97.570,24

MONTO ESTIMADO INC IVA (USD \$):

\$ 112.205,78

PLAZO DE EJECUCIÓN (Días):

60 días

| ITEM | ACTIVIDAD                        | 2026         |              | 2027         |                             |
|------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|      |                                  | ago-26       | sep-26       | oct-26       | Valores Totalizados sin IVA |
|      | Anticipo                         | \$ 34.149,58 |              |              | \$ 34.149,58                |
| 1    | Planilla 1 (40% avance obra)     |              | \$ 39.028,10 |              | \$ 39.028,10                |
| 2    | Planilla 2 (100% avance de obra) |              |              | \$ 58.542,14 | \$ 58.542,14                |
| A    | Total planillado                 | \$ 0,00      | \$ 39.028,10 | \$ 58.542,14 | \$ 97.570,24                |
| B    | Amortización del anticipo        | \$ 0,00      | \$ 13.659,83 | \$ 20.489,75 | \$ 34.149,58                |
|      | Cuenta Anticipo                  | \$ 34.149,58 |              |              | \$ 34.149,58                |
|      | TOTAL VALOR A PAGAR              | \$ 34.149,58 | \$ 25.368,26 | \$ 38.052,39 | \$ 97.570,24                |
|      | PORCENTAJE ECONÓMICO             |              | 40,00%       | 60,00%       | 100,00%                     |

Fecha de elaboración: 29/06/2026

Elaborado por:

Ing. Misael Tinoco Tinoco

CNEL EP - Unidad de Negocio El Oro  
Dirección: Av. Arizaga 1810 y Santa Rosa  
Machala -Ecuador. (07) 258 3220  
www.cnelep.gob.ec

