

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION QUININDE TRANSELECTRIC – QUININDE 1 Y QUININDE 2

En Esmeraldas, a los nueve días del mes de diciembre del 2016, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega - Recepción Definitiva, por una parte la **EMPRESA ELECTRICACNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**, representada por el señor Ing. Arturo Fernández Zambrano, en calidad de Administrador de Contrato No. **BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003** y el señor Ing. Samuel Baldeon Caicedo en calidad de Delegado Técnico designado para que conforme la comisión de recepción por la máxima autoridad el ADMINISTRADOR CNEL EP-UN ESMERALDAS, mediante **Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2016-0765-M** a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como **“CNEL EP”**; y, por otra parte Constructora SESEDE S.A, representada legalmente por el Ing. Alex Serrano Cedeño en calidad de Contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como **“EL CONTRATISTA”**, la presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-

La presente Acta de Entrega Recepción Provisional del Contrato No.BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003, -tiene por objeto la Recepción provisional de los bienes objeto de Contrato **DE SERVICIO DE FISCALIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION QUININDE TRANSELECTRIC – QUININDE 1 Y QUININDE 2**, correspondiente al proceso signado con el código No.BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001, según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
FISCALIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION QUININDE TRANSELECTRIC – QUININDE 1 Y QUININDE 2	\$79.462,50

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1.1 Resolución No. UNE-BID-030-2015, de fecha (27 de febrero de 2015), mediante la cual el Administrador de la Unidad de Negocio, Ing. Jesús Lemos Adjudico el proceso de contratación de FIRMA CONSULTORA, aplicando el método de selección basada en calidad y costo Nro. **BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003** a la firma calificada CONSTRUCTORA SESEDE S.A.

1.2 Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 12415 de fecha 14 de mayo del 2015, donde se indica que existe la disponibilidad en la partida presupuestaria No. 121010201000000-Ob para la **FISCALIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION QUININDE TRANSELECTRIC – QUININDE 1 Y QUININDE 2**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION QUININDE TRANSELECTRIC – QUININDE 1 Y QUININDE 2

1.3 Dicho documento fué aprobado por el Director Financiero.

1.4 **Contrato No. BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003**, celebrado el 27 de ABRIL de 2015 entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP.U.N ESMERALDAS, y CONSTRUCTORA SESEDE S.A. donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 214 días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo.

1.5 **Anticipo** entregado a **CONSTRUCTORA SESEDE S.A.**, el 22 de mayo del 2015, que corresponde al 40% del valor total del contrato.

1.5.1 Solicitud de recepción provisional de la obra, suscrito por CONSTRUCTORA SESEDE S.A., mediante Oficio de fecha 15 de noviembre del 2015, donde comunica al Fiscalizador del Contrato, haber concluido los trabajos con referencia al contrato BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003.

1.6 **Informe del ADMINISTRADOR de Contrato BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003** de fecha 7 de diciembre de 2016, suscrito por el Ing. Arturo Fernández donde indica que los trabajos fueron ejecutados en los plazos establecidos cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego y contrato, por lo que es procedente la elaboración de la respectiva Acta de Recepción Provisional.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN.-

En este acto, **CONSTRUCTORA SESEDE S.A.** declara, haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el Contrato y orden de trabajo BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003, bajo los parámetros establecidos en los pliegos y en la oferta presentada; por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

Por su parte, los señores **ADMINISTRADOR Y DELEGADO TÉCNICO**, declaran haber recibido la obra detallada en el Objeto del Contrato **"FISCALIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION QUININDE TRANSELECTRIC – QUININDE 1 Y QUININDE 2"**; conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

Según la cláusula segunda.- Plazos: Dicha prestación deberá ser llevada a cabo en el plazo de siete (7) meses.

El anticipo se le acredita al contratista el 22 de mayo de 2015.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION QUININDE TRANSELECTRIC – QUININDE 1 Y QUININDE 2

El plazo contractual es de 7 meses por lo que terminaría el 21 de diciembre de 2015, pero como la obras fiscalizadas no terminaron a esta fecha indicada, debido a que se suspendió el plazo del contrato de obra y de la fiscalización el 20 de noviembre de 2015, continuo una vez que se notificó que se reanude con el plazo contractual, ya que la obra fiscalizada empezó con los trabajos constructivos.

Por lo que la Fiscalización está entregando la información en base a la obra fiscalizada de acuerdo al acta de entrega de recepción provisional del proceso BID-RND-CNELESM-ST-OB-018 LINEA DE SUBTRANSMISION QUININDE TRANSELECTRIC – QUININDE 1 Y QUININDE 2, el cual fue firmada el 2 de diciembre de 2016

Multas: No existieron Multas

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte en este instrumento, la Liquidación Provisional del **CONTRATO BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003**, que es la siguiente:

DESCUENTO DE ANTICIPO Y VALORES A PAGAR POR PLANILLAS			
PLANILLA	FINANCIAMIENTO		% ECONOMICO
	BID (VALOR NETO)	PGE (IVA 12%)	
CONTRATADO	\$ 79.462,50	9.535,50	100%
ANTICIPO	31.785,00	-	40%
SALDO DEL ANTICIPO	0,00	-	-
PLANILLA Nro. 1 (80% DE AVANCE).	\$ 63.570,00	\$ 7.628,40	80,00%
DESCUENTO 100% DEL ANTICIPO	\$ 31.785,00	-	-
VALOR A COBRAR PLANILLA No.1 AMORTIZADO DEL 40% DEL ANTICIPO.	\$ 31.785,00	-	-
PLANILLA FINAL (100% DE AVANCE).	\$ 15.892,50	\$ 1.907,10	20,00%
DESCUENTO DEL SALDO DEL ANTICIPO	\$ 0,00		
VALOR A COBRAR PLANILLA FINAL	\$ 15.892,50		

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATACION DE SERVICIO DE
FISCALIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION QUININDE TRANSELECTRIC –
QUININDE 1 Y QUININDE 2**

NOTA: Estos valores no incluyen iva

El valor hasta aquí liquidado al Contratista con cargo a la partida No 12415 del presupuesto de la Entidad, corresponde al parámetro establecido tanto en los pliegos como en el contrato, y el saldo pendiente se liquidará y pagará con la suscripción del acta de entrega – recepción Provisional de la obra, es de QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 DOLARES AMERICANOS SIN INCLUIR IVA (USD 15.892,50) Cabe destacar que no hubo un incremento con respecto al precio del contrato.

QUINTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega – Recepción Definitiva, se recibe provisionalmente la obra del Contrato BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003, hasta que transcurra el plazo de seis meses en que se hará la recepción definitiva.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL
ELÉCTRICA, CNELEP UN ESMERALDAS**



**ING. ARTURO FERNANDEZ ZAMBRANO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003**



**ING. SAMUEL BALDEON CAICEDO
DELEGADO TÉCNICO**



**CONTRATISTA
ING. ALEX SERRANO CEDEÑO
CONSTRUCTORA SESEDE S.A
RUC No. 0891736606001**

Esmeraldas, 22 de mayo de 2015

Señor Ingeniero
Alex Serrano Cedeño
REPRESENTANTE LEGAL DE SESEDE S.A.
Presente.-

Asunto: Notificación de inicio del CONTRATO BID-RSND-CNELESM-FI-FC-003
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN QUININDÉ
TRANSELECTRIC - QUININDÉ 1 Y QUININDÉ 2".

De mi consideración.-

En vista que se ha realizado la transferencia del anticipo, le informo a usted que se inician los trabajos de FISCALIZACIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN QUININDÉ TRANSELECTRIC - QUININDÉ 1 Y QUININDÉ 2, por lo tanto a partir de esta notificación empieza el plazo contractual.

Atentamente,



Ing. Arturo Fernández Zambrano
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

c.c: Ing. Víctor Angulo
DIRECTOR TÉCNICO

Ing. Gloria Cabeza
JEFE UNIDAD DE CONTROL DE GESTION TECNICA

Recibido
22/05/2015

