

ACTA DE ENETREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO”

En Esmeraldas, a los 17 días del mes de Diciembre del 2015, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción provisional por una parte, **CNEL EP – Unidad de negocio Esmeraldas**, representada por el señor Ing. Juan Carlos Quiñonez Chinchade, en calidad de Administrador del contrato **BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009** y el señor Ing. David Vera Cusme delegado Técnico designado para que conforme la comisión de recepción por el administrador de **CNEL EP - Unidad De Negocio Esmeraldas**, mediante Memorando No.**CNEL-ESM-ADM-2015-0745-M**, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominara simplemente como **CNEL EP**; y por otra parte compañía **TENSAOELECTRIC CÍA. LTDA.**, representada legalmente por la Ing. Sara Jeaneth Cangui Guamanzara, en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominara como **EL CONTRATISTA**; la presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Que en virtud de lo dispuesto en el **Art. 3** de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (**LOSNC**P), este contrato se sujeta a las disposiciones y políticas establecidas en el convenio descrito en el numeral 1.1; y en lo no previsto en este instrumento se sujetará a lo prescrito en la normativa legal aplicable.

Con oficio No. **MEER-SDCE-2014-0366-OF** suscrito por la Ing. Beatriz Esmeraldas Tipán Chamorro, en calidad de Subsecretaria de Distribución y Comercialización del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, autorizó a la **CNEL EP-ESMERALDAS**, realizar los procesos de contratación para la ejecución de los proyectos que forman parte del programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

Es necesario mencionar que de acuerdo a la **Cláusula Quinta, 6.01.- Precio del contrato** El monto total del contrato asciende a la suma de **UN MILLÓN CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 47/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1'042.269,47)**, sin incluir el impuesto al valor agregado, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DESCRIPTIVO VALORADO OFERTADO DEL CONTRATO BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009

RUB	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO TOTAL USD
GLB.	CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR QUININDE SANTO DOMINGO	1	U	1'042.269,47

5.03.-Forma de pago, con fecha 2 de octubre del 2014, se le registro al contratista el anticipo del 50% acreditada a la cuenta **#075810-6 del Banco del Pacifico**, con No. Ref. **B.C.E.:8485040**, con el valor de **\$ 521.134,74**, quedando así determinado como el plazo máximo de entrega de la obra (120) días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo, según la **Cláusula Octava.-Plazo de ejecución**.



[Handwritten signatures and initials]

La presente acta de entrega recepción provisional del contrato BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO, según las características y especificaciones técnicas, que se detallan a continuación.

CUADRO DESCRIPTIVO VALORADO EJECUTADO DEL PROYECTO CONTRATO BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009

RUB	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO TOTAL USD
GLB.	CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR QUININDE SANTO DOMINGO	1	U	1'095,961.36

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos: detalle de materiales ejecutado.

DATOS TÉCNICOS COMPARATIVOS EJECUTADO DE PROYECTO DEL CONTRATO BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009				
REDES	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Medio voltaje	km	31.2	26.6	1 FASE # 4/0 + 1# 3/0 AWG
Bajo voltaje red preensamblado	km	0	13.43	2 X70 + 1 X 50, 3X70 + 1X50
transformadores	u	31	44	
POSTES	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	CANTIDAD EJECUTADA	
Postes de hormigón 12mts	u	0	129	500KG
postes de hormigón 10mts	u	0	40	400KG
postes de hormigón 14 mts	u	325	270	700KG

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos: detalle de materiales ejecutado.

MATERIALES ALIMENTADOR SANTO DOMINGO			
1		DESCRIPCION	TOTAL UNIDAD INSTALADO
1.3	POSTES Y ESTRUCTURAS	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm	c/u 480,00
1.4		Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm	c/u 255,00
1.5		Aislador tipo suspensión, de caucho siliconado, clase ANSI DS-15, 15 Kv	c/u 579,00
1.8		Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2	c/u 208,00
1.9		Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV	c/u 986,00
1.10		Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64")	c/u 978,00
1.11		Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de	c/u 344,00
1.12		Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de	c/u 10,00
1.13		Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de	c/u 50,00
1.17		Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de	c/u 7745,00
1.18		Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,51 mm (3/8") de	c/u 834,00
1.19		Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diám.	c/u 382,00
1.21		Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71")	c/u 237,00
1.22		Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos	c/u 1887,00
1.24		Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2	c/u 731,00
1.25		Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho	c/u 332,00
1.27		Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2	c/u 547,00
1.29		Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de	c/u 670,00
1.31		Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de	c/u 1034,00
1.32		Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de	c/u 199,00
1.36		Retención preformada para conductor de Al. No. 3/0 AWG	c/u 128,00
1.39	CONDUCTORES Y EQUIPOS	Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 3/0 Conductor ACSR	c/u 458,00
1.43		Poste circular de hormigón armado 14 m, 700 kg	c/u 280,00
1.2.4		Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 3/0 AWG, 7 hilos	m 25865,00
1.2.5		Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 4/0 AWG 7 HILOS	m 76707,00
1.2.11	ACOMETIDAS Y EQUIPOS	Protector P/ Punta de Cable de Sección 50mm ² (#1/0*AWG)(PC50)	c/u 528,00
1.2.12		Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al	c/u 157,00
1.4.1		Medidor Monofásico 10/100 A, 240 V, 3 Hilos, Forma 2A, incluido caja de	c/u 297,00
1.4.2		Conductor de Al concentrico, 600V, Tipo XLPE No.2X6+6 AWG	m 6373,00
1.4.4	TRANSFORMADORES Y EQUIPOS	Kit de acometida 220 V	c/u 506,00
1.4.8		Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.	c/u 1516,00
1.5.1		Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm ² (2 AWG - 300	c/u 200,00
1.5.2		Descargador o pararrayos tipo polimérico de óxido de Zn, con módulo de	c/u 79,00
1.5.3		Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A	c/u 43,00
1.5.7		Tirafusible de 5 AMP.	c/u 18,00
1.5.8		Tirafusible de 10 AMP. Tipo K	c/u 15,00
1.5.12		Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V	c/u 13,00
1.5.13		Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V	c/u 22,00
1.5.14		Transformador 50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V	c/u 2,00

86.
O
P
Q

MATERIALES ALIMENTADOR SANTO DOMINGO			
2	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL INSTALADO
2.1	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple 38X4X160-	u	986,00
2.2	Aislador (pin) clase ANSI 56-1 para 22kV	u	1752,00
2.3	Bloque de anclaje	u	268,00
2.4	Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No2 AWG 7 hilos	m	2375,15
2.5	suelda exotérmica 150gr	u	197,00
2.6	Conductor desnudo solido aluminio para atar No. 4 AWG	m	4834,50
2.7	Conductor preensamblado de Al 2x70+1x50mm ² (Similar a 2x2/0+1x1/0 AWG)	m	11561,94
2.8	Conductor preensamblado de Al 3x2/0+1x1/0 AWG	m	2279,30
2.9	conductor de Cu, aislado PVC 600 V, tipo TTUNo1/0 AWG, 19 hilos	m	342,00
2.10	conductor tipo TTUNo 2/0 AWG	m	47,00
2.11	conductor de Cu, aislado PVC 600 V tipo TTU No 2 AWG, 19 hilos	m	180,00
2.12	Conductor tipo TTU No 3/0AWG	m	73,00
2.13	Conector ranura paralela, Aluminio 3 pernos para calibre 1/0-4/0	u	236,00
2.14	Conector ranura paralela, Al 1/0-4/0 AWG 1 perno de aluminio	u	314,00
2.15	Conector de pernos laterales 8al 2/0	u	70,00
2.16	Grapa terminal apernada tipo pistola de aleación Al 6-2/0 AWG	u	127,00
2.17	Perno espiga (pin) corto galvanizado, 19mm (3/4") de diámetrox300mm(12") de	u	1652,00
2.18	Perno espiga (pin) tope poste simple galvanizado 19mm de diametro	u	85,00
2.19	Pie amigo de acero galvan perfil "L" 38x38x6x100mm	U	329,00
2.20	Poste de hormigon armado circular 10 mts 500kgr	u	8,00
2.21	Postes de hormigon armado circular 10mts 400kgr	u	32,00
2.22	Poste de hormigón armado circular 12m, 500 kg	U	129,00
2.23	Retención preformada para conductor de Al No.1/0	U	181,00
2.24	Retención preformada para conductor de Al No.2	U	73,00
2.25	Seccionador tipo tirafusible rompearco de 15kV-100A	u	19,00
2.26	Seccionador fusible rompearco de 27k V		18,00
2.27	Seccionador barra de 15kv 300A	u	30,00
2.28	tirafusible de 7 AMP		27,00
2.29	Tirafusible de 2 AMP.	u	6,00
2.30	Tirafusible de 20 AMP.	u	12,00
2.31	Capaceta trifasica de tol galvanizada	U	9,00
2.32	Bases portafusibles de 250A-500V	U	25,00
2.33	Cartuchos Fusibles NH1-200A	u	22,00
2.34	Cartuchos Fusibles NH1-125A	u	3,00
2.35	Transformador trifasico 50kVA,13200/220/127V	u	1,00
2.36	Transformador trifasico convencional 75kVA,13200/220/127V	u	6,00
2.37	Varilla de anclaje de acero galvan, 16 mm (5/8") de diám. y 2400 mm (71")	u	31,00
2.38	Varilla tipo copperweld, 16 mm x1800 mm	u	433,00
2.39	Terminales de compresión 3/0AWG	U	43,00
2.40	Conector dentado estando DP7	U	312,00
2.41	Conector dentado estanco de 35 a 150 m2(2-3/0AWG)con. Principal desnudo y	U	282,00
2.42	Cruceta de H/A DE 70X70X1.2MTS	U	12,00
2.43	Conector dentado DP8	U	4,00
2.44	Conductor De Cobre TW8 AWG	m	708,00
2.45	Conector Para Varilla Coperweld Tipo Cuña	U	297,00
2.46	Tubo De PVC DE 1/2"	m	501,00
2.47	Abrazadera metálica para tubo de 1/2"	u	594,00

Barrio Santas Vainas. Calle Espejo y Río Cayapas Esquina.
Esmeraldas – Ecuador. Telfs.: 06-2723232 / 06-2722241 / 06-2722239

Recicla este material.



1.1 Resolución No. UNE-BID-222-2014, del 28 de agosto del 2014, mediante la cual el Sr. Ing. Jesús Benjamín Lemos Pacheco Administrador de la **CNEL EP – Unidad de Negocio Esmeraldas**, resuelve: Publicar el proceso **No BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009 CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO**.

1.2 Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 16442 de fecha 15 de julio del 2014 La Dirección financiera de Empresa Eléctrica pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, Certifica que incluyó los recursos suficientes en la Proforma presupuestaria 2014, para atender este pre-compromiso se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos con cargo a la partida presupuestaria **No.121010201000000-Ob Construcción de Distribución – No 140804531020-Construcción Alimentador Quinindé - Santo Domingo**, de acuerdo con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 16442 de fecha 15 de julio de 2014, suscrita por el Director Financiero de CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas.

1.3. Resolución No. UNE-BID-222-2014 de fecha 28 de agosto del 2014, donde el señor Ing. Jesús Benjamín Lemos Pacheco, resuelve adjudicar el contrato **No BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009 CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO**), al contratista **TENSAOELECTRIC CIA LTDA**, representada por la Ing. Sara Jeaneth Cangui Guamanzara.

1.4. CONTRATO COMPARACIÓN DE PRECIOS contrato **No BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009 CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO**, celebrado el día 9 de septiembre de 2014 entre la **CNEL EP** y la compañía **TENSAOELECTRIC CIA LTDA** representada por la Ing. **Sara Jeaneth Cangui Guamanzara**, donde se determina las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de **120 días** calendarios contados a partir de la entrega del anticipo.

1.5. El fiscalizador de este contrato es el Ing. Luis Antonio Quiroz de la Cruz y el Ing. Jose Luis Alchundia Bravo en su calidad de Jefe de Fiscalización, miembros de la firma consultora **SESEDE S.A**

1.6. Anticipo fue depositado a la cuenta del **Banco del Pacifico con # 075810-6** a nombre de la compañía **TENSAOELECTRIC. CIA. LTDA**, el día 2 de octubre del 2014, que corresponde al 50% del anticipo del valor total del contrato.

1.7. Solicitud de recepción provisional de la obra, suscrito por la Ing. Sara Jeaneth Cangui Guamanzara, representante de **TENSAOELECTRIC CIA LTDA**, mediante oficio S/N de fecha 04 de Octubre del 2015 donde comunica al Administrador del Contrato con copia al Fiscalizador, el haber concluido los trabajos con referencia al contrato **BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009, CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO**, el día 04 de octubre del 2015, dentro del plazo contractual.

1.8. Informe del fiscalizador de Contrato No BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009, suscrito por el Sr. Ing. Luis Antonio Quiroz de la Cruz, donde indica que los trabajos han sido culminados y para constancia adjunta la Planilla Única de trabajos y el Registro fotográfico de la obra.

Handwritten signatures and initials:
SB.
A
P
Q

1.9. Informe de Administrador de Contrato No BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009, suscrito por Sr. Ing. Juan Carlos Quiñonez Chinchade, donde indica que los trabajos han sido culminados y que fueron revisado por la fiscalización y el jefe de fiscalización, para constancia adjunta la Planilla Única de trabajos y el Registro fotográfico de la obra.

SEGUNDA:

DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN.-

Este acto la compañía TENSASOELECTRIC CIA LTDA representada legalmente por la Ing. Sara Jeaneth Cangui Guamanzara declara, haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el contrato No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009 "CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO, bajo los parámetros establecidos en los pliegos y en la oferta presentada, por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

Por su parte los señores el Ing. Juan Carlos Quiñonez Chinchade, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Luis Antonio Quiroz de la Cruz, fiscalizador de la firma consultora SESEDE S.A, y el Ing. David Vera Cusme, en calidad de Técnico a fin, declaran haber recibido la obra detallada en el objeto del Contrato No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009 "CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO, conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

TERCERA:

DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.-

DATOS CONTRACTUALES	
Fecha de suscripción del contrato	9 de septiembre de 2014
Fecha de inicio del contrato (entrega del anticipo)	2 de octubre de 2014
Plazo contractual (días calendario)	120 días
Fecha del vencimiento contractual	30 de enero de 2015
Prorroga en plazo	30 días
Fecha de vencimiento real	1 de marzo de 2015
Ampliación de plazo por obras de mejoras en la construcción	217 días
Fecha de inicio de la ampliación de plazo por mejoras en la construcción	2 de marzo de 2015
Fecha de fin de la ampliación de plazo por mejoras en la construcción	5 de octubre de 2015

CUMPLIMIENTO	
Fecha De Inicio Del Contrato	2 de octubre de 2014
Fecha De Terminación Del Contrato	5 de octubre de 2015
Tiempo De Retraso(Días)	
Tiempo De Justificación(Días)	217 Días
Tiempo En Moras (Días)	

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del sistema de contratación Pública, forma parte de este instrumento la liquidación provisional del No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009 "CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO, que es la siguiente:

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE RUBRO DE PLANILLA TOTAL EJECUTADA - CONTRATO No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009							
RUBROS	CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	FINANCIAMIENTO				
			PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3	PLANILLA 4	TOTAL A CANCELAR
MATERILES	672943,29	727.829,84	396.582,80	132.933,69	115.121,33	83.192,02	83.192,02
MANO DE OBRA	256249,61	247522,92	116182,66	0,00	1.369,33	129.970,93	129.970,93
TRANSPORTE	18324,80	20.883,40	16.318,46	2.965,16	0,00	1.599,78	1.599,78
SUBTOTAL	947517,70	996236,15	529083,92	135898,85	116490,66	214762,73	214762,73
GASTOS GENERALES UTILIDAD (10%)	94751,77	99.623,61	0,00	0,00	0,00	99.623,61	99.623,61
12% IVA		128.997,16	61.531,85	15.952,04	13.978,87	37.534,38	37.534,38
TOTAL		1.224.856,92	590.615,77	151.850,89	130.469,52	351.920,72	351.920,72
ANTICIPO		521.134,74					
CONTRATADO	1.042.269,47						
EJECUTADO		1.095.859,76					
TOTAL - PLANILLA Nro. (1 - 2 - 3 - 4) DEVENGADO		105,14%					

El Valor a liquidar al contratista con cargo a la partida No.16442 del presupuesto de la entidad, corresponde al parámetro establecido tanto en los pliegos como en el contrato, se liquidara y pagara con la suscripción del acta de entrega y recepción provisional de la obra, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 72/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 351,920.72), incluido IVA.

Cabe indicar que en el contrato, hubo variaciones las mismas que representaron 5.14% incremento dentro del valor contratado y lo ejecutado como indica el informe del Sr. Ing. Luis Antonio Quiroz de la Cruz, fiscalizador del contrato y revisado y supervisado por el Sr. Ing. José Luis Alchundia Bravo, Jefe de fiscalización.

QUINTA: DE LA GARANTIAS.-

Garantía Fiel Cumplimiento:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		POLIZA NÚMERO	SUMA ASEGURADORA
VIGENCIA DE LA PRORROGA		CC-0135684	52113.47
DESDE 00:01H HASTA 24:00H(LOCAL)		RENOVACIÓN	ANEXO NÚMERO
04/09/2014 08/01/2016		PLAZO	0
		60 DIAS	POLIZA

Handwritten signature and initials.

Garantía Buen Uso de Anticipo:

BUEN USO DEL ANTICIPO		POLIZA NÚMERO	SUMA ASEGURADORA
VIGENCIA DE LA PRORROGA		CC-0135686	521134.74
DESDE 00:01H	HASTA 24:00H(LOCAL)	RENOVACIÓN	ANEXO NÚMERO
04/09/2014	08/03/2015	PLAZO	0
		90 DIAS	POLIZA

Garantía Técnica:

La garantía técnica de los materiales se mantendrá vigente por el plazo de (2) años calendario y para los postes por el plazo de (10) años que correrá a partir de la recepción definitiva de la obra.


SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

En consecuencia estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega – Recepción, se recibe provisionalmente la obra del contrato No. **BID-RSND-CNELESM-DI-OB-009** "CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR QUININDE - SANTO DOMINGO, hasta que transcurra el plazo de (180 días) en que se hará la recepción definitiva.


Para constancia las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor en señal de conformidad y aceptación.



Ing. Juan Quiñonez Chinchade
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Ing. Luis Antonio Quiroz
FISCALIZADOR SESEDE S.A



Ing. José Alchundia Bravo
JEFE DE FISCALIZACIÓN SESEDE S.A.



Ing. Sara Cangul Guamanzara
TENSAOELECTRIC CIA LTDA (CONTRATISTA)



Ing. David Vera Cusme
TÉCNICO PROFESIONAL AFIN