

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**


En la ciudad de Esmeraldas, a los 06 días del mes de julio del año 2015, comparecen por parte de CNELEP - Unidad de Negocio Esmeraldas, el Ingeniero Iván Manuel Tonato Lema, como Administrador del Contrato, No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, el Ingeniero Luis Gustavo Rodríguez Rodríguez, por sus propios derechos, en calidad de Contratista del Proyecto, y la Ingeniera Gloria Esmeralda Cabeza Villon, Profesional Afín de la CNELEP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS. Quienes, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 124 del Reglamento General de la Ley, suscriben la presente **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013.**

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.

De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de CNELEP – Unidad de Negocio Esmeraldas contempla la ejecución de: **"REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS", DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN**", los Sectores: 31 de Mayo, Las Acacias, Cdla. La Concordia, Esmeraldas Libre, La Aldea, Cananga, San Miguel, Sinaí, El Embudo, Miramar, Vista al Mar, Inmaculada Concepción, Tolita 1, Brisas del Mar, Familias Unidas, Batallón Montufar, del cantón Esmeraldas, la Parroquia Montalvo, Nuevo Montalvo, Lagarto, del Cantón Río Verde y San Lorenzo 1 (Av. 26 de Agosto) del Cantón San Lorenzo, perteneciente a la Provincia de Esmeraldas.

Previo los informes y los estudios respectivos, el Administrador de CNELEP – Unidad de Negocios Esmeraldas, resolvió aprobar el proceso de comparación de precios **BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013**, para las obras de **"REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS", DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN.**

Mediante resolución No. UNE-BID-224-2014 de fecha agosto 28 de 2014, el Ing. Jesús Benjamín Lemos Pacheco - Administrador de CNELEP-UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS, adjudico el contrato para **REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS**, al oferente Ingeniero Luis Gustavo Rodríguez Rodríguez, con RUC No. 0910032036001.



**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

El Proyecto adjudicado al Ingeniero **CONTRATISTA** según contrato **No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013**, le fue asignado por un monto de **USD 621.519,25** (Seiscientos Veintiún mil Quinientos Diecinueve con 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, con cargo a las partidas presupuestarias **No. 121010201000000-Ob Construcción Distribución – 140801031243-Repotenciación de Centros de Transformación y Redes de Baja Tensión en la Zona Norte y Sectores de Esmeraldas** y certificada por la Dirección Financiera, mediante certificación de disponibilidad presupuestaria **No. 16455** de fecha **15 de Julio del 2014**.

De acuerdo a la cláusula Sexta del contrato, Forma de Pago, se cancelo al **CONTRATISTA**, el valor de **USD 295.221,64** (con el descuento del 5% retenido hasta que las obras estén terminadas totalmente), correspondiente al anticipo del **50 %**, sin incluir el IVA, mediante comprobante de pago de pago **Nro. TR-261** y fecha **2014/10/02**, se debe de manifestar que los valores fueron acreditados en la cuenta del contratista, el **02 de Octubre del 2014**, quedando establecido un plazo máximo de la entrega de obra en **(160 días)** es decir que la culminación de la obra seria el **11 de marzo de 2015**. Según lo estipula la cláusula "Octava".

En fecha 21 de enero de 2015, el Señor Ing. Benjamín Lemos Pacheco, Administrador de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS, en base al informe técnico del Ing. Iván Tonato Lema Administrador de Contrato, referente a solicitud de incremento de tiempo para ejecución del Contrato **No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013**, autorizó el incremento de tiempo para el cumplimiento del contrato por **78 días** calendarios, determinando como nueva fecha de entrega el **28 de mayo del 2015**.

En fecha 27 de abril de 2015, el Señor Ing. Benjamín Lemos Pacheco, Administrador de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS, en base al informe técnico del Ing. Iván Tonato Lema Administrador de Contrato, referente a solicitud de incremento de tiempo para ejecución del Contrato **No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013**, autorizó el incremento de tiempo para el cumplimiento del contrato por **32 días** calendarios, determinando como nueva fecha de entrega el **29 de junio de 2015**.

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

La Obra **REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LAS ZONA NORTE SECTORES DE ESMERALDAS**, DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION, se realizo de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la CNEL y sin inconvenientes durante la ejecución como lo indica el informe del fiscalizador de fecha 02 de julio del 2015, se muestra detalle de características técnicas de lo que se ejecutó en obra por proyecto:

3.- CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS:


Al efecto, el contratista entrega a CNEL EP-Unidad de Negocios Esmeraldas en obra los siguientes materiales.

CONTRATO No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013 "REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES DE BAJA TENSION EN ZONA NORTE SECTORES DE ESMERALDAS						
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATADA		EJECUTADA		DIFERENCIA CNEL
		CANT	UND.	CANT	UND.	
1	MEDIA TENSION	0,00	KM	1,60	KM	-1,6
2	BAJA TENSION	13,80	KM	13,49	KM	0,31
3	LUMINARIA	0	C/U	0	C/U	0
4	TRANSFORMADORES	91	C/U	93	C/U	-2
5	ABONADOS NUEVOS	249	C/U	187	C/U	62
6	ABONADOS EXISTENTES	1534	C/U	930	C/U	604
7	POSTE DE FIBRA DE VIDIRO DE 10 MT	0	C/U	1	C/U	-1
8	POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 10 MT	0	C/U	75	C/U	-75
9	POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 12 MT	0	C/U	58	C/U	-58

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

MATERIALES				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	
			TOTAL OFERTADO	TOTAL EJECUTADO
1.1	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")	c/u	67	496
1.2	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")	c/u	13	50
1.3	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/4 x 6 1/2 - 7 1/2")	c/u	182	208
1.5	Aislador tipo suspensión, de caucho siliconado, clase ANSI DS-15, 15 Kv	c/u		39
1.6	Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 55-5, 15 Kv	c/u		27
1.7	Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1	c/u		23
1.8	Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2	c/u		17
1.9	Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV	c/u	93	444
1.10	Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64")	c/u	93	444
1.11	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám.	c/u		47
1.12	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)	c/u		47
1.13	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	c/u		25
1.14	Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	c/u		1
1.15	Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación	c/u		18
1.16	Conector de Compresión Tipo H Rango 1/0 AWG	c/u	28	0
1.17	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3153 kg	c/u	360	1405
1.18	Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,51 mm (3/8") de diám.	c/u	30	166
1.19	Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diám.	c/u	30	131

POSTES Y ESTRUCTURAS



**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

1.20	Bloque cónico de hormigón armado, base inferior 400 mm de diám., base superior 150 mm de diám., 200 mm de altura total, orificio 20 mm de diám.	c/u	30	119
1.21	Loceta Superior de Hormigón Armado, base 100x60x60 cm	c/u		0
1.22	Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71")	c/u	30	119
1.23	Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos	c/u	336	2014
1.24	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long (Incluye conector)	c/u	1811	206
1.25	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 2 61/64 x 1/4")	c/u		2
1.26	Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	c/u		0
1.27	Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de long.	c/u		6
1.28	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71")	c/u		0
1.29	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 28")	c/u		0
1.30	Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	c/u		0
1.31	Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG	c/u		162
1.32	Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión	c/u		0
1.33	Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	c/u		0
1.34	Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG	c/u		0
1.35	Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG	c/u		0
1.36	Retención preformada para conductor de Al. No. 2/0 AWG	c/u		0
1.37	Retención preformada para conductor de Al. No. 3/0 AWG	c/u		0
1.38	Retención preformada para conductor de Al. No. 4/0 AWG	c/u		0
1.39	Grapa Bulonada Rango 2-2/0 AWG	c/u	60	435

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

1.40	Grapa terminal apornada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 3/0	c/u		48
1.41	Conductor ACSR			
1.41	Amortiguador de vibración 3/0	c/u		0
1.42	Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg	c/u		75
1.43	Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg	c/u		58
1.44	Poste circular de hormigón armado 14 m, 500 kg	c/u		0
1.45	Poste circular de hormigón armado 10 m, 2000 kg (AUTOSOPORTANTE)	c/u		0
1.46	Poste circular de hormigón armado 12 m, 2000 kg (AUTOSOPORTANTE)	c/u		0
1.47	Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg	c/u		1
1.48	Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg	c/u		0
1.1	SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS			
1.2.1	Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2 AWG, 7 hilos	m		1596
1.2.2	Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 1/0 AWG, 7 hilos	m		0
1.2.3	Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2/0 AWG, 7 hilos	m		0
1.2.4	Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 3/0 AWG, 7 hilos	m		0
	Cable de CU apantallado XLP 250 MCM	m		0
	Punta terminal para exterior UT III 4/0 A 350 MCM 15 KV incluye 3 unidades	c/u		0
1.2.5	Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 4/0 AWG 7 HILOS	m		0
1.2.6	Conductor preensamblado de Al 2 x 35 + 1 x 50 mm ² (Similar a: 2 x 2 + 1 x 1/0 AWG)	m	13800	13488
1.2.7	Conductor Triplex 3X2 ACSR	m		0
1.2.8	Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos	m	240	18
1.2.9	Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos	m	306	616
1.2.11	Protector P/ Punta de Cable de Sección 50mm ² (#1/0*AWG)(PC50)	c/u	105	993
1.2.12	Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al	c/u	91	104
1.2.13	Conector dentado estanco de 25 a 95 mm ² (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado (DCNL - 3)	c/u		461

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

1.2	CONDUCTORES Y ACCESORIOS				
1.3.1	LUMINARIAS	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada	c/u		0
1.3.2		Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada	c/u		0
1.3.3		Cable Concéntrico de Cobre XLPE-6/6MM2	m		0
1.3.4		Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 AWG - 4/0 AWG) conductor principal y 1,5 a 10 mm2 (16 - 7 AWG) cond. Derivado (DCNL-1)	c/u		508
1.3	LUMINARIAS				
1.4.1	ACOMETIDAS Y MEDIDORES	Medidor bifasico de energía Activa 240V. ciclométrico (Forma 13A Tipo bornera)	c/u	1783	1117
1.4.2		Caja de Policarbonato Medidor bifásico	c/u	1783	1117
1.4.3		Conductor de Al concentrico, 600V, Tipo XLPE No.2X6+1X6 AWG	m	53490	15239
1.4.4		Mensula Plastica Ojal de Acometida para Poste	c/u	1783	1279
1.4.5		Mensula Plastica Ojal de Acometida para Fachada	c/u	1783	1157
1.4.6		Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas	c/u	3566	2374
1.4.7		Portafusible antihuro	c/u	3566	2527
1.4.8		Fusible antihuerto 63 AMP	c/u	3566	2528
1.4.9		Taco Fisher	c/u	7132	3014
1.4.10		Tornillo 3x16 x 1 1/2	c/u	7132	3837
1.4.11		Conductor Coaxial Cu 2x6 + 1x6 Antihurto	c/u	2674,50	1663
1.4.12		Cable de CU cableado aislado Nro. 8	m	3566	2211
1.4.13		Conector doble dentado abulonado estanco(DCNL-2) - rango 16-95 / 4-35 mm2	c/u	5349	3786
1.4.14		Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.	c/u	7458	7068
		Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long (Incluye SUELDA EXOTERMICA DE 90g)	c/u		1117
		Tubo Conduit PVC 1/2" Pesado Plastigama Reforzado	c/u		2150
		Sellos para Medidores	c/u		872
		Abrazadera Metalica U 1/2"	c/u		2495

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

		Taco Fisher F6	c/u		3101
		Tornillo Tripa De Pato 8X1	c/u		4001
		Codo Conduit PVC 1/2" Plastigama	c/u		1002
1.4	ACOMETIDAS Y MEDIDORES				
1.5.1	TRANSFORMADORES Y EQUIPOS	Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm ² (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado (DCNL - 5)	c/u	273	312
1.5.3		Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A	c/u		108
1.5.5		Seccionador Barra unipolar , tipo abierto, clase 15 kV, 300 A	c/u		0
1.5.6		Tirafusible de 2 AMP.	c/u		0
1.5.7		Tirafusible de 3 AMP.	c/u		5
1.5.8		Tirafusible de 4 AMP.	c/u		4
1.5.9		Tirafusible de 5 AMP.	c/u		96
1.5.10		Tirafusible de 10 AMP. Tipo K	c/u		3
1.5.13		Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V	c/u	15	14
1.5.14		Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V	c/u	25	25
1.5.15		Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V	c/u	20	21
1.5.16		Transformador 50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V	c/u	31	33
		Tubo de 1/2" EMT 3M	m		366
		Uniones para Tubos EMT de 1/2"	c/u		185
		Fleje de acero inoxidable, 0,76 mm (0,030") de esp. X 19,05 mm (3/4") de ancho	m		549
		Hebilla para fleje de acero inoxidable de 19,05 mm (3/4")	c/u		547
		Estribo aleación Cu y Sn, Para derivación	c/u		80
1.5	TRANSFORMADORES Y EQUIPOS				

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Basados en el informe del Fiscalizador presentado en fecha 02 de julio del 2015, la totalidad de los materiales y mano de obra, es preciso indicar que el valor ejecutado asciende a la cantidad de **USD 605.941,45**, sin incluir el IVA, el cual consta en las planillas de materiales y mano de obra ejecutada.

Cabe indicar que en el contrato, hubo variaciones, las mismas que representan un decremento del 2,51% respecto del valor contratado y lo realmente ejecutado, como lo indica el informe de fiscalizador.

RESUMEN DE LIQUIDACION CONTRATO No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013

REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN DE LAS ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS				
DESCRIPCION DE RUBRO	CONTRATADO		EJECUTADO	
	BASE IMPONIBLE (BID)	IVA (FISCAL)	BASE IMPONIBLE (BID)	IVA (FISCAL)
MONTO DE MATERIALES	557.661,24	66.919,35	507.242,49	60.869,10
MONTO DE MANO DE OBRERA	63.858,01	7.662,96	75.337,23	9.040,47
SUBTOTAL	621.519,25	74.582,31	582.579,72	69.909,57
TRANSPORTE DE (POSICIONES)	0,00	0,00	23.361,73	0,00
MONTO TOTAL DE LA OBRA	621.519,25	74.582,31	605.941,45	69.909,57
DESCUENTOS	ANTICPO (50%)		310.759,62	0,00
	PLANILLA Nro. 1		155.379,82	55.645,01
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA			139.802,01	14.264,56

De acuerdo al cuadro de resumen de liquidación el valor a cancelar al Contratista Ing. Luis Gustavo Rodríguez Rodríguez, es de **USD 139.802,01 (Ciento Treinta y Nueve mil Ochocientos Dos con 01/100, Dólares Americanos)** sin el IVA.

Se debe de indicar que se está cancelando al contratista el 97,49% del contrato.

GARANTÍAS Conforme a la cláusula Séptima del contrato. El Contratista ha presentado como Garantía las siguientes pólizas de SEGUROS COLON S.A.

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

TIPO DE DOCUMENTO	VIGENCIA		POLIZA Nro.	MONTOS (USD)
	DESDE	HASTA		
Fiel Cumplimiento	01/10/2014	26/09/2015	00510456	31.075,26
Buen uso del anticipo	01/10/2014	28/02/2015	00510455	310.759,62

Los trabajos que contrato CNEL EP-Unidad de Negocios Esmeraldas "REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS, DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION", se iniciaron el **02 de Octubre del 2014** y culminaron la obra física el **26 de Junio del 2015**.

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO

Conforme La Cláusula Octava del contrato.- PLAZO

El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad del trabajo contratado es de Ciento Sesenta días **(160)** días, contado a partir de la suscripción del contrato y/o notificación de la entrega de anticipo, valores que fueron acreditados en la cuenta del contratista, el **02 de Octubre del 2014**, quedando establecido un plazo máximo de la entrega de obra en **(160 días)** es decir que la culminación de la obra seria el **11 de Marzo del 2015**. Según lo estipula la cláusula "Octava".

En fecha 21 de enero de 2015, el Señor Ing. Benjamín Lemos Pacheco, Administrador de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS, en base al informe técnico del Ing. Iván Tonato Lema Administrador de Contrato, referente a solicitud de incremento de tiempo para ejecución del Contrato **No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013**, autorizó el incremento de tiempo para el cumplimiento del contrato por **78 días** calendarios, determinando como nueva fecha de entrega el **28 de mayo del 2015**.

En fecha 27 de abril de 2015, el Señor Ing. Benjamín Lemos Pacheco, Administrador de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS, en base al informe técnico del Ing. Iván Tonato Lema Administrador de Contrato, referente a solicitud de incremento de tiempo para ejecución del Contrato **No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013**, autorizó el incremento de tiempo para el cumplimiento del contrato por **32 días** calendarios, determinando como nueva fecha de entrega el **29 de junio de 2015**.


**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-RSND-CNELESM-DI-OB-013, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN EN LA
ZONA NORTE Y SECTORES DE ESMERALDAS"**

DATOS CONTRACTUALES	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15-SEPTIEMBRE-2014
FECHA INICIO CONTRATO (Entrega del Anticipo)	02-OCTUBRE-2014
PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO) :	160
FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL:	11-MARZO-2015
DIAS JUSTIFICADOS CON AMPLIACION DE PLAZO #1	78
FECHA DE VENCIMIENTO REAL:	28- MAYO-2015
DIAS JUSTIFICADOS CON AMPLIACION DE PLAZO #2	32
FECHA DE VENCIMIENTO REAL:	29- JUNIO-2015

6.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

Una vez que la obra objeto del contrato se encuentra en servicio, recibido a satisfacción de CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas, se procede a la entrega de Recepción Provisional de la obra, sin observaciones de ningún orden en la etapa física de la construcción.

Para constancia y fe de conformidad de lo actuado las partes firman en unidad de acto en tres ejemplares.



Ing. Iván Manuel Tonato Lema
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Luis Gustavo Rodríguez Rodríguez.
CONTRATISTA



Ingra. Gloria Esmeralda Cabeza Villon
PROFESIONAL AFIN

