

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. 168-2022, CUYO OBJETO ES “FISCALIZACIÓN MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION - MONTECRISTI GD "DENTRO DEL PROCESO BID-L1231-CNELMAN-3CV-DI-FI-006.

En la ciudad de Manta, a los 13 días del mes de julio del 2023, comparecen a la suscripción de la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA, por una parte, la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA CNEL EP representada por la Ing. Francis Elodia Morales Carrillo, en calidad de Administradora del Contrato No. 168- 2022 “BID-L1231-CNELMAN-3CV-DI-FI-006 “FISCALIZACIÓN MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION - MONTECRISTI GD”, la Ing. Candy Katherine Echeverría Muguerza, Delegado Técnico, designado para que conforme la Comisión de Recepción por el Administrador de la Unidad de Negocio Manabí CNEL EP – UN MAN, mediante memorando No. CNEL-MAN-ADM-2023-0088-M, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte el Ing. Wilson Alejandro Palacios Manzaba, en calidad de Contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como “El CONTRATISTA”. La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. –

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva corresponde a los servicios de Consultoría que se suscribió mediante el Contrato No. 168-2022, correspondiente al proceso No. BID-L1231-CNELMAN-3CV-DI-FI-006, cuyo objeto es - “FISCALIZACIÓN MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION - MONTECRISTI GD ”, según las características que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	Valor Contratado
BID-L1231-CNELMAN-3CV-DI-FI-006 PARA LA "FISCALIZACIÓN MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN – MONTECRISTI GD"	12.000,00
IVA	1.440,00
TOTAL	13.440,00

1.1. Resolución de Inicio No. CNEL-MAN-ADM-2022-0116-R de fecha 29 de abril del 2021, aprobó el pliego de CONTRATACION CONSULTORIA PUBLICA NACIONAL – CONSULTOR INDIVIDUAL BID-L1231-CNELMAN-3CV-DI-FI-006 para contratar la “FISCALIZACIÓN MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION - MONTECRISTI GD ”

1.2. Informe de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 05 de abril de 2022 mediante el cual la Dirección Financiera, según certificación No. 0003657, indica que existe disponibilidad en la partida presupuestaria No. 121010200000000; CODIGO PAI No. 221309020254, para el proceso Nro. “BID-L1231-CNELMAN-3CV-DI-FI-006 “FISCALIZACIÓN MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION - MONTECRISTI GD ”

1.3. Resolución No. CNEL-MAN-ADM-2022-0209-R de fecha 30 de junio de 2022, mediante el la cual la máxima autoridad de la CONTRATANTE resuelve: Adjudicar el Proceso Nro. “BID-L1231-CNELMAN-3CV-DI-FI-006 para la “FISCALIZACIÓN MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION - MONTECRISTI GD ” al oferente habilitado de origen nacional ing. Wilson Alejandro Palacios Manzaba.

1.4. Contrato No. 168-2022 / BID-L1231-CNELMAN-3CV-DI-FI-006, celebrado el 25 de julio de 2022, entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP Unidad de Negocio Manabí y el ing. Wilson Alejandro Palacios Manzaba, donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 150 días CALENDARIO, contados a partir de la notificación de acreditación de anticipo a la cuenta del contratista y de inicio de los trabajos por parte del Administrador de Contrato, hasta la suscripción del Acta Recepción Definitiva del Contrato.

1.5. La administradora del Contrato es la Ingeniera Francis Elodia Morales Carrillo.

1.6. Anticipo entregado al Ing. Wilson Alejandro Palacios Manzaba, el 26 de agosto del 2022, que corresponde al 50% del valor total del contrato.

1.7. Solicitud de recepción definitiva de los trabajos, suscrita por el Ing. Wilson Alejandro Palacios Manzaba, suscrito el 13 de julio del 2023 Nro. BID-L1231- CNELMAN –CP-DI-OB-003-FIS-ADM-WAPM-018.

1.8. Informe de Administrador de Contrato No. 168-2022, según Memorando Nro. CNEL-MAN-INGC-2023-0829-M de fecha 13 de julio del 2023, suscrito por la Ing. Francis Elodia Morales Carrillo donde indica que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales, por lo que es procedente la elaboración de la respectiva Acta de Recepción Definitiva.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN. –

En este acto, el Ing. Wilson Alejandro Palacios Manzaba, declara haber cumplido con ejecutar la totalidad de los servicios detallados en el Contrato No. 168-2022, bajo los parámetros que se establecieron en los pliegos y en la oferta presentada, por lo que procede realizar la entrega formal de los mismos a la Contratante. Por su parte, los ingenieros, Ing. Francis Elodia Morales Carrillo e Ing. Candy Katherine Echeverría Mugerza, declaran haber recibido los servicios detallados en el objeto del Contrato; de acuerdo a los Lineamientos Técnicos de CNELEP.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –

Plazo: 150 días CALENDARIO, contados a partir de la notificación de inicio del administrador de contrato, mismo que se dará con la misma fecha de inicio de obra.

Fecha de Inicio del plazo del contrato: 04 de agosto del 2022.

Prórrogas de Plazo/Suspensiones: N/A

Fecha de cumplimiento del objeto contractual: 31 de diciembre del 2022

El Contratista **NO SE HACE ACREEDOR A MULTAS** debido a lo establecido en la cláusula decima del Contrato 168-2022.

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación Final del Contrato No. 168-2022, que es la siguiente:

VALOR DEL CONTRATO		12.000,00
VALOR DE OBRA EJECUTADA		12.000,00
ANTICIPO 50 %	CANCELADO	6.000,00
PLANILLA 1	VALOR FACTURADO	3600
	(-) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	1800
	CANCELADO	1.800,00
PLANILLA 2	VALOR FACTURADO	4800
	(-) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	2400
	CANCELADO	2.400,00
PLANILLA 3	VALOR POR FACTURAR	3600
	(-) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	1800
	POR CANCELAR	1.800,00

QUINTA: DE LA GARANTÍAS

Garantía Buen Uso Anticipo: Póliza No. 0008901, con la compañía SWEADEN Compañía de seguros S.A. Vigencia de documento desde; 07 abril del 2023 hasta 05 de agosto del 2023.

Devolución de las garantías. - Las Garantías serán devueltas una vez que el contratista cumpla con todos los requisitos contractuales y establecidos en la ley.

SÉXTA: DE LA ACEPTACIÓN. –

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo convenido en el contrato, y declara que la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP UN MANABÍ, no debe valor alguno a más los que se indican en la presente Acta, por concepto de la entrega de los servicios objeto del Contrato No. 168-2022, por lo que nada tiene que reclamar en el presente ni en el futuro, por las obligaciones contraídas en tal documento.

Por otro lado, el Administrador del Contrato y el miembro de la Comisión, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente los servicios que se entregan mediante la presente Acta y que los mismos se encuentran en el estado que corresponde, conforme a los pliegos y a la oferta del contratista.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta, en tres ejemplares de igual tenor y efecto, las personas que intervienen en esta diligencia.



Firmado electrónicamente por:
FRANCIS ELODIA
MORALES CARRILLO

Ing. Francis Elodia Morales Carrillo
Administrador del Contrato # 168-2022



Firmado electrónicamente por:
WILSON ALEJANDRO
PALACIOS MANZABA

Ing. Alejandro Palacios Manzaba
Contratista



Firmado electrónicamente por:
CANDY KATHERINE
ECHVERRIA MUGERZA

Ing. Candy Katherine Echeverría Mugerza
Delegado Técnico de Recepción

ANEXO PLANILLA FINAL CONTRATO 168-2022

CONTRATISTA: WILSON ALEJANDRO PALACIOS MANZABA										
PROCESO: BID-L1231-CNELMAN-3CV-DI-FI-006										
Código PAI	Nombre del Proyecto	Valor Contratado	Valor del 50% del contrato sin IVA	Valor de la Planilla 1	Amortización de anticipo planilla 1	Valor de la Planilla 2	Amortización de anticipo planilla 2	Valor de la Planilla 3	Amortización de anticipo planilla 3	TOTAL TODAS LAS PLANILLAS
221309020254	FISCALIZACIÓN MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN – MONTECRISTI GD	12.000,00	6.000,00	3.600,00	1.800,00	4.800,00	2.400,00	3.600,00	1.800,00	12.000,00