

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA**

**CONTRATO No. 041-2017 BID III-FERUM-CNELESM-OB-006 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE TAPIRA Y COMUNIDAD 7 DE AGOSTO.**

En Ciudad de Esmeraldas a los 17 días del mes de enero de 2019, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva de obra por una parte, la **Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional Eléctrica, CNEL EP – Unidad de Negocios Esmeraldas.**, el Ing. Franklin Geovanny Sánchez Quilligana, en calidad de Administrador del Contrato No. 041-2017 y el Ing. Luis Arturo Fernández Zambrano en calidad de Delegado Técnico designado por el Administrador de la Unidad, mediante Memorando No. CNEL-ESM-ADM-2017-0469-M a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte el señor Ing. Lenin Rodrigo Poma Jumbo procurador Común, representante legal del Consorcio Esmeraldas en calidad de Contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como “**EI CONTRATISTA**”. La presente acta está contenida en los términos siguientes:

**PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-**

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva corresponde a la obra que se contrató mediante Contrato No. 041-2017, correspondiente al proceso asignado con el código N° BID III-FERUM-CNELESM-OB-006, cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN TAPIRA Y COMUNIDAD 7 DE AGOSTO**), según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                               | VALOR      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN TAPIRA Y COMUNIDAD 7 DE AGOSTO) | 282.736,70 |
| SUBTOTAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA)                                                                                        | 282.736,70 |
| TRANSPORTE                                                                                                                | 3.719,01   |
| TOTAL                                                                                                                     | 286.455,71 |

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

**1.1 Resolución No. 040-2017 de fecha 09 de mayo de 2017, mediante la cual la máxima autoridad Ing. Jesús Benjamín Lemos resuelve: Publicar el proceso de Licitación Pública Nacional BID III FERUM CNELESM-OB-006 para el SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN TAPIRA Y COMUNIDAD 7 DE AGOSTO).**

**1.2 Informe de Disponibilidad Presupuestaria** mediante fecha 20 de Junio de 2017, donde se indica que existe disponibilidad en la partida presupuestaria No. 10493 para el **SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN TAPIRA Y COMUNIDAD 7 DE AGOSTO**). Dicho documento fue aprobado por la dirección Financiera de Oficina Central.

**1.3 Resolución No. 040-2017** de fecha 09 de mayo de 2017, mediante la cual el Administrador de esta Unidad de Negocio Ing. Jesús benjamín Lemos, resuelve: Adjudicar el Contrato del proceso de Licitación pública Nacional BID III FERUM CNELESM-OB-006 para la adquisición del **SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN TAPIRA Y COMUNIDAD 7 DE AGOSTO** al Consorcio Esmeraldas.

**1.4 Contrato 041-2017** celebrado el 17 de mayo de 2017, entre la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP. Unidad de Negocio Esmeraldas, y el Consorcio Esmeraldas representada por el Ing. Lenin Rodrigo Poma Jumbo Procurador Común, donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 120 días, contados a partir de la entrega del anticipo.

**1.5 El fiscalizador** de este contrato es la Ing. Maira Guerrero Arroyo.

**1.6 Anticipo** entregado a nombre del Consorcio Esmeraldas el 04 de julio de 2017, que corresponde al 50% del valor total del contrato, con un valor de 143.227,86, el mismo que fue depositado a la Cuenta Corriente No. 3001237095 del Banco BanEcuador.

**1.7 El Acta de Recepción provisional de la obra**, fue realizada el 20 de julio del 2018.

**1.8 Informe del fiscalizador** de fecha 07 de enero del 2019 el cual indica que una vez transcurrido los 180 días desde que se firmó el acta provisional, los trabajos realizados cumplen con las normas y especificaciones técnicas emitidas por el MEER, y que las instalaciones están operativas prestando servicio eléctrico con total normalidad.

## SEGUNDA: ENTREGA – RECEPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del Art. 81 de la LOSNCP, se procede a la recepción Definitiva de la obra, acto seguido el contratista CONSORCIO ESMERALDAS, declara haber cumplido con ejecutar con la totalidad de la obra detallada en el contrato N 041-2017 Suministro De Materiales Y Mano De Obra Para La Construcción De Las Redes De Distribución Tapira Y Comunidad 7 De Agosto, bajo los parámetros que se establecieron en los pliegos y en la oferta presentada por lo que se procede hacer la entrega formal de los mismos a la contratante.

Por su parte, los señores Ing. Franklin Sánchez Quilligana y Luis Arturo Fernández, declaran haber recibido los servicios a conformidad detallados en el objeto del Contrato; siendo estos, conforme a los parámetros técnicos y especificaciones técnicas exigidos por CNEL, tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

## TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

**Plazo:** según las condiciones especiales del contrato CGC 1.1 (r) La fecha prevista de terminación de la totalidad de las obras es (120) ciento veinte días calendarios.



**Fecha de Inicio del plazo del contrato** el inicio del contrato es a partir de la acreditación del anticipo en la cuenta del oferente adjudicado, la misma que fue el 04 de julio de 2017.

**Fecha De Solicitud liquidación final** fue realizada Mediante oficio CON-ESM-8 y N° 10, de fecha 01 de noviembre de 2017, por parte del Ing. Lenin Poma procurador común de CONSORCIO ESMERALDAS, en la cual entrega la documentación de la liquidación y del total de abonados en la cual solicita se realice el de pago de planilla n° 3 y la liquidación final de la obra, completando el 100 % de la misma.

**Prórrogas de Plazo/Suspensiones:** no se realizaron

**Fecha de cumplimiento del objeto contractual:** El contratista con el 50% del anticipo termino el 100 % de la obra en el plazo establecido que es el 01 de noviembre de 2017.

**Multas** El contratista presenta la liquidación y culmina la obra dentro del plazo contractual.

Cabe señalar que el tiempo que se demora en entregar esta liquidación se debe a que al procesar las planillas de obra, el poll financiero de Oficina Central devuelve el trámite por varios motivos entre uno de ellos que la razón social de factura y el RUC no coincidían con la denominación Consorcio Esmeraldas que constaban en los documentos de licitación, posteriormente se tuvieron que realizar las actualizaciones de partidas presupuestarias, con fecha 3 de abril se solicita el pago de la planilla N°1 y posteriormente el 06 de abril la planilla N°2, el 24 de abril se cancelan las dos planillas.

En noviembre quedaron pendientes por parte de la fiscalización revisar de ciertas observaciones constructivas hasta que se cancelen las planillas presentadas, dichas observaciones fueron relevadas una vez que paso la fuerte etapa invernal.

El 21 de mayo del presente año se procede a entregar la base ARCGIS actualizada con las últimas observaciones corregidas.

El 19 de junio el departamento del SIG mediante memorando CNELEP ESM-SIG-2018-0116-M entrega el certificado del ingreso de la base.

Mediante documento S/N de fecha 19 de julio del presente año el departamento Unidad de Gestión Ambiental realiza la entrega de certificados de cumplimiento de prácticas ambientales.

| DATOS CONTRACTUALES                                 |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                      | 17/05/2017 |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (Entrega del Anticipo) | 04/07/2017 |
| PLAZO CONTRACTUAL (Días Calendarios)                | 120        |
| PRORROGA DE PLAZO (Días)                            | 0          |
| FECHA DE VENCIMIENTO REAL                           | 01/11/2017 |
| CUMPLIMIENTO                                        |            |
| FECHA INICIO DEL CONTRATO                           | 05/07/2017 |
| FECHA DE TERMINACION                                | 01/11/2017 |
| TIEMPO DE RETRASO (Días)                            | 0          |
| TIEMPO JUSTIFICADO (Días)                           | 0          |
| TIEMPO EN MORA (Días)                               | 0          |

#### CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento, la Liquidación Provisional del CONTRATO 041-2017, es la siguiente:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO                | USD 286.455,71 |
| VALOR PAGADO CON ACTA PROVISIONAL | USD 285.869,57 |
| VALOR PAGADO CON ACTA DEFINITIVA  | USD 0.00       |

No hay valor que la Contratante tenga que pagar al Contratista con cargo a la Certificación Presupuestaria N° 2660, "SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN TAPIRA Y COMUNIDAD 7 DE AGOSTO", debido a que se mantienen los valores cancelados al Contratista, conforme al acta de entrega recepción provisional suscrita el 20 de julio del año 2018

#### DATOS TÉCNICOS:

| FICHA TECNICA TAPIRA         |     |          |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN                  | UND | CANTIDAD | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                    |
| RED MEDIA TENSIÓN 1Ø         | KM  | 16,05    | 1 FASE # 1/0 ACSR + 1 NEUTRO # 1/0 ACSR                                                                                                                                          |
| RED BAJA TENSIÓN             | KM  | 6,47     | CONDUCTOR TRIPLEX DE AL 3X2                                                                                                                                                      |
| ABONADOS                     |     |          |                                                                                                                                                                                  |
| ABONADOS NUEVOS              | C/U | 65       |                                                                                                                                                                                  |
| CANTIDAD TOTAL DE ACOMETIDAS | M   | 6369     | Conductor de Al concentrico, 600V, Tipo XLPE No.2X6+6 AWG                                                                                                                        |
| TRANSFORMADORES              |     |          |                                                                                                                                                                                  |
| CANTIDAD                     | C/U | 26       | 17 DE 5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V<br>7 DE 10 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V<br>2 DE 15 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V |
| TOTAL KVA INSTALADOS         | KVA | 185      |                                                                                                                                                                                  |
| LUMINARIAS                   |     |          |                                                                                                                                                                                  |
| LUMINARIAS 100W              | C/U | 20       | Instaladas                                                                                                                                                                       |
| POSTES                       |     |          |                                                                                                                                                                                  |
| 10 M DE FEBRA DE VIDRIO      | C/U | 15       | 400 kg                                                                                                                                                                           |
| 12 M FIBRA DE VIDRIO         | C/U | 45       | 500 kg                                                                                                                                                                           |
| 10 M DE HORMIGON ARMADO      | C/U | 0        | 400 kg                                                                                                                                                                           |
| 12 M DE HORMIGON ARMADO      | C/U | 32       | 500 kg                                                                                                                                                                           |

| FICHA TECNICA 7 DE AGOSTO    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN                  | UND | CANTIDAD | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                               |
| RED MEDIA TENSIÓN 1Ø         | KM  | 7,18     | 1 FASE # 1/0 ACSR + 1 NEUTRO # 1/0 ACSR                                                                                                                                                                                                     |
| RED BAJA TENSIÓN             | KM  | 2,63     | CONDUCTOR PREENSAMBLADO + TRIPLEX                                                                                                                                                                                                           |
| ABONADOS                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ABONADOS NUEVOS              | C/U | 29       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| CANTIDAD TOTAL DE ACOMETIDAS | M   | 1337     | Conductor de Al concentrico, 600V, Tipo XLPE No.2X6+6 AWG                                                                                                                                                                                   |
| TRANSFORMADORES              |     |          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| CANTIDAD                     | C/U | 9        | 4 DE 5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V<br>3 DE 10 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V<br>1 DE 15 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V<br>1 DE 25 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V |
| TOTAL KVA INSTALADOS         | KVA | 90       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| LUMINARIAS                   |     |          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| LUMINARIAS 100W              | C/U | 2        | Instaladas                                                                                                                                                                                                                                  |
| POSTES                       |     |          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 M DE FIBRA DE VIDRIO      | C/U | 12       | 400 kg                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 M FIBRA DE VIDRIO         | C/U | 11       | 500 kg                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 M DE HORMIGON ARMADO      | C/U | 0        | 400 kg                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 M DE HORMIGON ARMADO      | C/U | 23       | 500 kg                                                                                                                                                                                                                                      |



## RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN

| "SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN TAPIRA Y COMUNIDAD 7 DE AGOSTO" |                                           |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|
| DESCRIPCIÓN DE RUBROS                                                                                                      | FINANCIAMIENTO BID                        |           |        |
|                                                                                                                            | BID III 2017<br>EJECUTADO (VALOR<br>NETO) | IVA       |        |
| CONTRATADO                                                                                                                 | 286.455,71                                |           | 100%   |
| ANTICIPO                                                                                                                   | 143.227,86                                |           | 50%    |
| PLANILLA # 1                                                                                                               |                                           |           |        |
| MATERIALES                                                                                                                 | 91.704,72                                 | 11.004,57 | 40%    |
| MANO DE OBRA                                                                                                               | 21.389,96                                 | 2.566,79  |        |
| TRANSPORTE                                                                                                                 | 1.487,60                                  |           |        |
| FACTURADO PLANILLA #1                                                                                                      | 114.582,28                                | 13.571,36 |        |
| PLANILLA # 2                                                                                                               |                                           |           |        |
| MATERIALES                                                                                                                 | 83.552,81                                 | 10.026,34 | 40%    |
| MANO DE OBRA                                                                                                               | 28.853,36                                 | 3.462,40  |        |
| TRANSPORTE                                                                                                                 | 2.176,11                                  |           |        |
| FACTURADO PLANILLA #1                                                                                                      | 114.582,28                                | 13.488,74 |        |
| PLANILLA #3                                                                                                                |                                           |           |        |
| MATERIALES                                                                                                                 | 48.255,94                                 | 5.790,71  | 20%    |
| MANO DE OBRA                                                                                                               | 8.259,62                                  | 991,15    |        |
| TRANSPORTE                                                                                                                 | 189,45                                    | 0,00      |        |
| SUBTOTAL DE PLANILLA                                                                                                       | 56.705,01                                 | 6.781,87  |        |
| TOTAL A CANCELAR AL<br>CONTRATISTA PLANILLA #3<br>(LIQUIDACIÓN FINAL)                                                      | 56.705,01                                 | 6.781,86  |        |
| SALDO POR DEVENGAR                                                                                                         | 0                                         |           |        |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                            | 285.869,57                                | 33.841,96 | 99,80% |
| AHORRO (VALOR<br>CONTRATADO-VALOR<br>EJECUTADO)                                                                            | 586,14                                    |           |        |

Se presenta un ahorro a favor del 0.20 % debido que en el replanteo se optimizó la cantidad de postes de fibra de vidrio por postes de hormigón en lugares donde se podía instalar los mismos.

#### QUINTA: DE LAS GARANTÍAS.-

Respecto a las pólizas de fiel cumplimiento de contrato, se devolverán, después de suscrita el acta de entrega recepción definitiva.

#### Garantía Fiel Cumplimiento

| RAMO                          |                        | PÓLIZA NUMERO | SUMA ASEGURADA |
|-------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |                        | 50498         | \$ 28,645,57   |
| VIGENCIA DE LA PÓLIZA         |                        | RENOVACIÓN 0  | ANEXO NUMERO   |
| DESDE: 00:01 H                | HASTA: 24:00 H (Local) | PLAZO         | 0              |
| 28/12/2018                    | 27/01/2019             | 30            |                |

#### Garantía Técnica

| GARANTÍA TÉCNICA | CUMPLIMIENTO                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MATERIALES       | HASTA LOS 24 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA |

La Garantía Técnica permanecerá vigente por el plazo de (2) años calendarios contados a partir de la suscripción del acta de entrega de recepción definitiva de la obra, por lo que su devolución se realizará en la fecha de su vencimiento.

#### SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

El contratista acepta a su entera conformidad con el valor que se le paga y que corresponde a lo convenido en el contrato y declara que la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional Eléctrica, CNEL EP – Unidad de Negocios Esmeraldas no debe valor alguno a más de los aquí cancelados, por concepto de la entrega de obra objeto del contrato 041-2017 BID III-FERUM-CNELESM-OB-006 "SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN TAPIRA Y COMUNIDAD 7 DE AGOSTO", por lo que nada tiene que reclamar en presente ni en futuro, por las obligaciones contraídas por tal documento.

Por otro lado, el Administrador del Contrato y el Delegado Técnico, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la presente acta, conforme a los parámetros y especificaciones técnicas exigidos por CNEL, conforme a los pliegos precontractuales y a la oferta del contratista.

Conforme a la vigencia de 6 meses después de la firma del acta de entrega recepción provisional suscrita el día 20 de julio de 2018, quedando estipulada su fecha de vencimiento el

día 16 de enero del año 2019. Por lo que esto no afecta el tiempo de vigencia de la Póliza de Fiel Cumplimiento.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia.

**CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**




Ing. Franklin Sánchez Quilligana  
**ADMINISTRADOR**  
**CONTRATO NO. 041-2017**



Ing. Maira Guerrero  
**FISCALIZADOR**  
**CONTRATO NO. 041-2017**



Ing. Luis Arturo Fernández  
**DELEGADO TÉCNICO**




Consortio Esmeraldas  
Ing. Lenin Poma Procurador Común  
**CONTRATISTA**





Factura: 001-993-000022183



20171205003P00773

NOTARIO(A) ELVIS ADRIAN SANCHEZ ZAMBRANO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUEVEDO

EXTRACTO

| Escritura N°:                       |                               | 20171205003P00773                                  |                        |                    |              |               |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>             |                               |                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS          |                               |                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              |                               | 15 DE MAYO DEL 2017, (15:53)                       |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OTORGANTES</b>                   |                               |                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>                 |                               |                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                             | Nombres/Razón social          | Tipo Interviniente                                 | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa |
| Natural                             | GRANDA PALADINES RONAL PAVEL  | POR SUS PROPIOS DERECHOS                           | CÉDULA                 | 1102961743         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| Natural                             | POMA JUMBO LENIN RODRIGO      | POR SUS PROPIOS DERECHOS                           | CÉDULA                 | 1103034789         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| Natural                             | MACIAS ZAMBRANO FAUSTO JAVIER | POR SUS PROPIOS DERECHOS                           | CÉDULA                 | 1307265072         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| Natural                             | MERA VELEZ RICHARD ANTONIO    | POR SUS PROPIOS DERECHOS                           | CÉDULA                 | 1307420941         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| <b>A FAVOR DE</b>                   |                               |                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                             | Nombres/Razón social          | Tipo Interviniente                                 | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa    |
|                                     |                               |                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| <b>UBICACIÓN</b>                    |                               |                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| Provincia                           |                               | Cantón                                             |                        |                    | Parroquia    |               |                           |
| LOS RIOS                            |                               | QUEVEDO                                            |                        |                    | QUEVEDO      |               |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>       |                               |                                                    |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>        |                               | CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO, DENOMINADO "ESMERALDAS" |                        |                    |              |               |                           |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> |                               |                                                    |                        |                    |              |               |                           |
|                                     |                               | INDETERMINADA                                      |                        |                    |              |               |                           |



NOTARIO(A) ELVIS ADRIAN SANCHEZ ZAMBRANO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUEVEDO

R





1 **NÚMERO: 20171205003P00773.-**

2

3

4

5

6

7



**CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO,  
DENOMINADO "ESMERALDAS".--**

**CUANTÍA: \$. 400,00.-----**

**DI: 2 COPIAS.-----**

8 En la Ciudad de Quevedo, cabecera del cantón del mismo nombre,  
9 Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, hoy lunes quince  
10 de Mayo del dos mil diecisiete, ante mí, Abogado **ELVIS**  
11 **ADRIÁN SÁNCHEZ ZAMBRANO**, Notario Titular Tercero del  
12 Cantón Quevedo, comparecen: Por sus propios derechos, los  
13 señores: **RONAL PAVEL GRANDA PALADINES**, quien declara:  
14 ser ecuatoriano, casado, Ingeniero eléctrico; **LENIN RODRIGO**  
15 **POMA JUMBO**, quien declara: ser ecuatoriano, soltero, Ingeniero  
16 eléctrico; **FAUSTO JAVIER MACÍAS ZAMBRANO**, quien  
17 declara: ser ecuatoriano, soltero, Ingeniero eléctrico; y, **RICHARD**  
18 **ANTONIO MERA VÉLEZ**, quien declara: ser ecuatoriano, soltero,  
19 Ingeniero eléctrico.- Los comparecientes son mayores de edad,  
20 domiciliados en la Ciudad de Quito, el primer y segundo  
21 compareciente, de tránsito por esta ciudad, y en la Vía Valencia,  
22 el tercer compareciente, y finalmente en la Ciudad de Santo  
23 Domingo, el ultimo compareciente, de tránsito por esta ciudad,  
24 personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer  
25 doy fe, los mismos que comparecen a celebrar la presente  
26 escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO**,  
27 denominada, **"ESMERALDAS"**., sobre cuyo objeto y resultados  
28 están bien instruidos y a la que proceden de una manera libre y

**LPM/.**





1 espontánea; y para su otorgamiento me presentan la minuta que  
2 dice así.-----

3 **SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de escrituras públicas a  
4 su cargo sírvase incorporar una más de **CONSTITUCIÓN DE**  
5 **CONSORCIO** denominada "**ESMERALDAS**", al tenor de las  
6 siguientes cláusulas.-----

7 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración  
8 de la presente escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE**  
9 **CONSORCIO** denominada "**ESMERALDAS**", por una parte el  
10 señor Ingeniero **RONAL PAVEL GRANDA PALADINES**,  
11 ecuatoriano, mayor de edad, de ocupación Ingeniero Eléctrico, de estado  
12 civil casado, por sus propios derechos; el señor Ingeniero **LENIN**  
13 **RODRIGO POMA JUMBO**, ecuatoriano, mayor de edad, de  
14 ocupación Ingeniero Eléctrico, de estado civil soltero, por sus propios  
15 derechos; el señor Ingeniero **FAUSTO JAVIER MACÍAS**  
16 **ZAMBRANO**, ecuatoriano, mayor de edad, de ocupación Ingeniero  
17 Eléctrico, de estado civil soltero, por sus propios derechos; y por otra  
18 parte, el señor Ingeniero **RICHARD ANTONIO MERA VÉLEZ**,  
19 ecuatoriano, mayor de edad, de ocupación Ingeniero Eléctrico, de estado  
20 civil soltero, por sus propios derechos. Los comparecientes son  
21 hábiles y capaces ante la Ley para esta clase de actos.-----

22 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La Corporación Nacional de  
23 Electricidad (CNEL EP), invitó a los oferentes elegibles a presentar  
24 oferta, para el proceso "**SUMINISTRO DE MATERIALES Y**  
25 **MANO DE OBRA PARA LA COSNTRUCCIÓN DE LAS**  
26 **REDES DE DISTRIBUCIÓN DE TAPIRA Y COMUNIDAD**  
27 **SIETE DE AGOSTO**", con código de proceso **BID III-FERUM-**  
28 **CNELES-OB-006**.-----





1 La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), luego de  
2 analizar la documentación presentada por el Oferente, adjudicó  
3 el proceso "SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  
4 PARA LA COSNTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN  
5 DE TAPIRA Y COMUNIDAD SIETE DE AGOSTO", código BID  
6 III-FERUM-CNELES-OB-006, al Consorcio "ESMERALDAS".-----  
7 **TERCERA: CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO.-** Los  
8 comparecientes en las calidades que lo hacen proceden a  
9 constituir, como en efecto constituyen el presente consorcio que  
10 se denominará para todo efecto legal "ESMERALDAS"-----  
11 **CUARTA: OBJETO.-** Con los antecedentes expuestos los  
12 comparecientes libre y voluntariamente y por medio del  
13 presente documento, se constituye en Consorcio denominado  
14 "ESMERALDAS", para el proceso BID III-FERUM-CNELES-OB-  
15 006 para contratar el "SUMINISTRO DE MATERIALES Y  
16 MANO DE OBRA PARA LA COSNTRUCCIÓN DE LAS  
17 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE TAPIRA Y COMUNIDAD  
18 SIETE DE AGOSTO", el Ingeniero RONAL PAVEL GRANDA  
19 PALADINES, domiciliado en la Calle E, N cuarenta y nueve – ciento  
20 treinta y dos y Manuel Valdiviezo, Barrio Pinal Alto, con número  
21 de teléfono cero dos dos dos siete cero tres tres cinco, (02 2270335),  
22 celular cero nueve nueve ocho siete siete nueve tres tres cero  
23 (0998779330), correo electrónico [ronal.granda@gmail.com](mailto:ronal.granda@gmail.com), en la  
24 Ciudad de Quito; el señor Ingeniero LENIN RODRIGO POMA  
25 JUMBO, domiciliado en la Calle Borbón Oel-ochenta y Manglaralto,  
26 Ciudadela María Elena Salazar, con número de teléfono cero dos dos  
27 seis ocho seis dos uno tres, (02 2686213), celular cero nueve nueve  
28 nueve ocho cero cuatro seis tres tres (0999804633), correo electrónico





1 lenin.poma@gmail.com, en la Ciudad de Quito; el señor Ingeniero  
2 **FAUSTO JAVIER MACÍAS ZAMBRANO**, domiciliado en el  
3 kilómetro tres y medio Vía a Valencia, con número de teléfono  
4 cero cinco dos siete ocho cero cinco cero seis (05 2780506), celular  
5 cero nueve nueve nueve seis uno dos cinco cinco uno (0999612551),  
6 correo electrónico jamelec27@hotmail.com, en la Ciudad de  
7 Quevedo; y el señor Ingeniero **RICHARD ANTONIO MERA**  
8 **VÉLEZ**, domiciliado en la Vía Colorado del Bua, Urbanización Los  
9 Alamos, Manzana TRES, Lote VEINTE con número de teléfono  
10 celular cero nueve ocho nueve uno uno dos seis cinco cero  
11 (0989112650), correo electrónico ri\_mera@hotmail.com, en la  
12 Ciudad de Santo Domingo, que son los lugares para recibir las  
13 respectivas notificaciones-----

14 **QUINTA: REPRESENTACIÓN.-** La representación Legal del  
15 Compromiso del Consorcio tendrá el Ingeniero **LENIN RODRIGO**  
16 **POMA JUMBO**, quien ejercerá como procurador común del  
17 Consorcio, quien queda autorizado a suscribir el contrato y cualquier  
18 documento a nombre del **Consorcio Denominado "ESMERALDAS"**  
19 para la cual queda investido de las facultades legales necesarias. En  
20 ausencia del Ingeniero **LENIN RODRIGO POMA JUMBO**, le  
21 subrogará en iguales condiciones y con las mismas facultades el  
22 Ingeniero **RICHARD ANTONIO MERA VÉLEZ**.-----

23 **SEXTA: CUANTÍA.-** Cada uno de los comparecientes aportará  
24 con un valor de CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS  
25 (USD \$400,00), en equipos y herramientas.-----

26 **SÉPTIMA.-** Los comparecientes se comprometen a cumplir a  
27 cabalidad el contrato, hasta la terminación de la obra y suscripción  
28 del Acta de entrega recepción definitiva de la misma, en forma





1 solidaria, con las mismas responsabilidades.-----  
2 **OCTAVA.-** Las partes que suscriben este consorcio participan  
3 en el mismo, en los siguientes porcentajes: El Ingeniero **RONAL**  
4 **PAVEL GRANDA PALADINES**, con el veinticinco por ciento  
5 (25%), Ingeniero **LENIN RODRIGO POMA JUMBO**, con el  
6 veinticinco por ciento (25%), Ingeniero **FAUSTO JAVIER**  
7 **MACÍAS ZAMBRANO**, con el veinticinco por ciento (25%),  
8 y el Ingeniero **RICHARD ANTONIO MERA VÉLEZ**, con el  
9 veinticinco por ciento (25%).-----

10 **NOVENA.-** El Consorcio Denominado **"ESMERALDAS"**,  
11 realizará la prestación de **"SUMINISTRO DE MATERIALES**  
12 **Y MANO DE OBRA PARA LA COSNTRUCCIÓN DE LAS**  
13 **REDES DE DISTRIBUCIÓN DE TAPIRA Y COMUNIDAD**  
14 **SIETE DE AGOSTO"** del proceso **BID III-FERUM-CNELES-OB-**  
15 **006.**-----

16 **DÉCIMA.-** Los comparecientes declaran que la responsabilidad  
17 será solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento  
18 de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas  
19 del procedimiento pre contractual y contractual, con renuncia a los  
20 beneficios de orden y excusión.-----

21 **DÉCIMA PRIMERA: PLAZO.-** El plazo del consorcio será de  
22 **CIENTO CINCUENTA DÍAS (150 días)**, el mismo que cubrirá  
23 la totalidad del plazo pre contractual, contractual más **NOVENTA**  
24 **DÍAS**, adicionales a partir de la firma de la suscripción del Acta  
25 de Entrega – Recepción Definitiva del contrato.-----

26 **DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIO.-** El Consorcio tendrá como su  
27 domicilio principal en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha,  
28 Calle Borbón Oel-80 y Manglaralto, Barrio María Elena Salazar,

*R*



1 con número de teléfono cero dos dos seis ocho seis dos  
2 uno tres (02 2686213), celular cero nueve nueve nueve  
3 ocho cero cuatro seis tres tres (0999804633), correo electrónico  
4 lenin.poma@gmail.com. Los intervinientes de mutuo acuerdo  
5 declaran que para el evento de suscitarse cualquier  
6 controversia derivada del cumplimiento del presente contrato,  
7 renuncian al fuero y domicilio y se someten a los jueces  
8 competentes de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha,  
9 los comparecientes.-----  
10 La cuantía por su naturaleza es Indeterminada.-----  
11 Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de  
12 estilo para la plena validez de este instrumento público-----  
13 Hasta aquí, la minuta que queda elevada a escritura pública,  
14 la misma que se encuentra firmada por el ABOGADO – Mario José  
15 Erazo Moran, Registro número doce – dos mil diecisiete – quince –  
16 Consejo de la Judicatura – Foro de Abogados.- Para la celebración y  
17 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos  
18 legales que el caso requiere; y leídas que les fue por mí, el Notario,  
19 a los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su  
20 contenido y firman conmigo en unidad de acto, se incorpora  
21 al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo  
22 cual doy fe.-

23  
24  
25  
26 Ing. Ronal Pavel Granda Paladines.-

27 C. de C. #.110296174-3.-  
28

R





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1102961743

Nombres del ciudadano: GRANDA PALADINES RONAL PAVEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/MACARA/MACARA

Fecha de nacimiento: 4 DE JUNIO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARIA AUGUSTA ESCANDON TERAN

Fecha de Matrimonio: 2 DE DICIEMBRE DE 1995

Nombres del padre: LUI EMILIO GRANDA GRANDA

Nombres de la madre: MARLENE HAYDEE PALADINES

Fecha de expedición: 10 DE ENERO DE 2006

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2017

Emisor: ELVIS ADRIAN SANCHEZ ZAMBRANO - LOS RIOS-QUEVEDO-NT 3 - LOS RIOS - QUEVEDO

201

R

N° de certificado: 174-024-68975



Ing. Irma Trujillo Fuentes

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TRUJILLO FUENTES  
Date: 2017.05.16 15:43:53 ECT  
Reason: Firma Electronica  
Location: Ecuador




 REPUBLICA DEL PERU  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCION NACIONAL DE VOTACION  
 CIUDADANIA N° 110296174-5  
 GRANDA PALADINES RONAL PAVEL  
 UTRAMARINACIA  
 24 JUNIO 1971  
 DNI- 0250 00165 8  
 LOJA, PUNTA  
 VOTACION  



UTRAMARINACIA  
 CAPACIDAD MARIA A ESTANCON TEPAN  
 EXTERIOR EMPLEADO PRIVADO  
 LIT. EMILIO GRANDA GRANDA  
 MARLENE H. IEE PALADINES  
 DNI- 10.01.2008  
 10.01.2018  
 REN 1733582  




**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECTORADO PERUANO 2017  
 1 DE ABRIL 2017

**006**  
 JUNTA N°

**006 - 006**  
 UTRAMARINACIA

**1102961743**  
 CECULA

**GRANDA PALADINES RONAL PAVEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
 PROVINCIA

QUITO  
 CANTON

COCHAPAMBA  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 1  
 ZONA 4







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1103034789

Nombres del ciudadano: POMA JUMBO LENIN RODRIGO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/PUYANGO/ALAMOR

Fecha de nacimiento: 15 DE JUNIO DE 1972

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.ELECTRICO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: POMA CALDERON MARCOS GREGORIO

Nombres de la madre: JUMBO MARIA GUILLERMINA

Fecha de expedición: 2 DE AGOSTO DE 2012

Información certificada a la fecha: 15 DE MAYO DE 2017

Emisor: ELVIS ADRIAN SANCHEZ ZAMBRANO - LOS RIOS-QUEVEDO-NT 3 - LOS RIOS - QUEVEDO

203

N° de certificado: 177-024-68931



Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.15 15:05 ECT  
Reason: Firma Electronica  
Location: Ecuador



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y OCUPACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANA**

**008** **110303478-9**

**POMA JUMBO LEON RODRIGO**  
USUARIO NACIONAL  
LUGAR PUVARDO  
ALAMOR

FECHA DE NACIMIENTO: 1972-06-18  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: SOLTERO




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ING. ELECTRICO**


**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**POMA CALDERON MARCOS GREGORIO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**JUMBO MARIA DULLESBANA**

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**QUITO**  
**2012-09-02**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2022-09-02**

**V4444V0004**




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**008** **008 - 171** **1103034789**

**POMA JUMBO LEON RODRIGO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**CANTÓN**  
**LA AMBULIA**  
**PARROQUIA**

**CIRCUNSCRIPCIÓN 2**  
**ZONA 3**




R





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1307265072

Nombres del ciudadano: MACIAS ZAMBRANO FAUSTO JAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 27 DE ENERO DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.ELECTRICO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: -----

Nombres de la madre: MACIAS ZAMBRANO JOSEFA MAGDALENA

Fecha de expedición: 17 DE JUNIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2017

Emisor: ELVIS ADRIAN SANCHEZ ZAMBRANO - LOS RIOS-QUEVEDO-NT 3 - LOS RIOS - QUEVEDO




**REGISTRACIÓN SUPERIOR** **PROTECCIÓN OCURRÓN NO ELECTRICO** **ES14A3282**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**MACIAS ZAMBRANO JOSEFA MAGDALENA**

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**QUEVEDO**  
**2014-06-17**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2014-06-17**

**MACIAS ZAMBRANO JOSEFA MAGDALENA**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**CERTIFICACIÓN Y CREDENCIAL**

**CEDULA DE CIUDADANIA** **130726507-2**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**MACIAS ZAMBRANO**  
**FAUSTO JAVIER**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**MANABI**  
**PORTOVIEJO**  
**PORTOVIEJO**

**FECHA DE NACIMIENTO** **1976-01-27**  
**NACIONALIDAD** **ECUATORIANA**  
**SEXO** **M**  
**ESTADO CIVIL** **SOLTERO**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**REGISTRO ELECTORAL 2017**  
**10 DE AGOSTO DE 2017**

**027** **027 - 101** **1307265072**  
**CUOTA** **NUMERO** **CEDULA**

**MACIAS ZAMBRANO FAUSTO JAVIER**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**MANABI** **CIRCONSCRIPCION 2**  
**PROVINCIA**  
**PORTOVIEJO** **ZONA 1**  
**CANTON**  
**12 DE MARZO**  
**PARROQUIA**





R





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1307420941

Nombres del ciudadano: MERA VELEZ RICHARD ANTONIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 17 DE SEPTIEMBRE DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.ELECTRICO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: MERA GALARZA MANUEL AUGUSTO

Nombres de la madre: VELEZ MOREIRA LUZ AMERICA

Fecha de expedición: 5 DE OCTUBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2017

Emisor: ELVIS ADRIAN SANCHEZ ZAMBRANO - LOS RIOS-QUEVEDO-NT 3 - LOS RIOS - QUEVEDO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN / CÉDULA



**CÉDULA DE**  
**CIUDADANA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**NERA VELEZ**  
**RICHARD ANTONIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI**  
**PORTOVELLO**  
**PORTOVELLO**  
FECHA DE NACIMIENTO **1973-05-17**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **Soltero**

**130742004-1**



**RETRIBUCIÓN**  
**SUPERIOR**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ING. ELECTRICO**

**03337222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**NERA GALARZA MANUEL AGUSTO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**VELEZ MOREIRA LUZ AMERICA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**CHONE**  
**2011-10-05**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-10-05**




**CERTIFICADO DE VOTACION**  
VOTACION GENERAL 2017  
1 DE ABRIL 2017

**042**  
CÓDIGO


**042 - 251**  
NÚMERO

**1307420041**  
CÓDIGO

**NERA VELEZ RICHARD ANTONIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**MANABI**  
PROVINCIA  
**PORTOVELLO**  
CANTÓN  
**ANDRÉS DE VERA**  
PARROQUIA

**CIRCONSCRIPCION 2**  
**ZONA 1**

**CNE**


**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**21 DE DICIEMBRE**  
**2017**  
VOTACION GENERAL

**CIUDADANA (O)**

**ESTE DOCUMENTO ACHIEITA QUE USTED**  
**SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS**  
**LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**



R





Ing. Lenin Rodrigo Poma Jumbo.-

C. de C. #.110303478-9.-

Ing. Fausto Javier Macías Zambrano.-

C. de C. #.130726507-2.-

Ing. Richard Antonio Mera Vélez.-

C. de C. #.130742094-1.-

AB. ELVIS ADRIÁN SÁNCHEZ ZAMBRANO,  
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN QUEVEDO.-

Es fiel fotocopia de su original, de la escritura pública de:  
CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO, DENOMINADO "ESMERALDAS",  
que se otorga ante mí, y en fe de ello, confiero éste "SEGUNDO  
TESTIMONIO", que firmo y sello, en ésta Ciudad, Quevedo, en la  
misma fecha de su celebración.-



Ab. Elvis Adrián Sánchez Zambrano  
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN QUEVEDO



R