

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA
CONTRATO “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION
ZASARA II” DEL PROCESO N°. BIDIII-FERUM-CNELESM-FI-006

En Ciudad de Esmeraldas a los 18 de Marzo del 2020, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Parcial de servicios, por una parte, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP – Unidad de Negocios Esmeraldas, el Ing. Arturo Fernández Zambrano en calidad de Administrador de Contrato del Proceso No. BIDIII-FERUM-CNELESM-FI-006, al que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte el señor Ing. Edgar Leonardo Iza., en calidad de Contratista Consultor, quien para efectos de la presente acta se denominará como “EL CONTRATISTA”.

La presente acta está contenida en los términos siguientes:

ANTECEDENTES. -

El presente informe corresponde a lo que se contrataron mediante Contrato No. BIDIII-FERUM-CNELESM-FI-006, cuyo objeto es: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ZASARA II según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

| DESCRIPCIÓN | VALOR SIN IVA |
|--|---------------------|
| ‘FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ZASARA II’ | USD 7.972,15 |

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1 Resolución No. CNELEP-0364-2019 de fecha 7 de noviembre de 2019, mediante la cual la máxima autoridad Sr. Mgs. Víctor Gilberto Angulo Quiñonez: Autorizar el inicio del proceso de No. BIDIII-FERUM-CNELESM-FI-006 para el “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ZASARA II”.
- 1.2 Informe de Disponibilidad Presupuestaria mediante fecha 22 de julio del 2019, donde se indica que existe disponibilidad en la partida presupuestaria No. 7263 para el “CONSTRUCCION DE REDES DEDISTRIBUCION ZASARA II”. Dicho documento fue aprobado por la dirección Financiera de Oficina Central.

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

1.3 Contrato BIDIII-FERUM-CNELESM-FI-006 celebrado el 20 de noviembre del 2019, entre la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELÉCTRICIDAD, CNEL EP. Unidad de Negocio Esmeraldas, y Ing. Edgar Leonardo Iza, donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de servicios de Construcción de Obra a es de 65 días, contados a partir de la entrega del anticipo.

1.4 El Administrador de este contrato es el Ing. Luis Arturo Fernández Zambrano.

1.5 El Delegado Técnico. Ing. Romel Patricio Gracia Puerta designado por la máxima autoridad Mgs. Víctor Gilberto Angulo Quiñonez, a través de Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2020-0022-M.

1.6 Forma de pago: CLAUSULA TERCERA. – PRECIO

Se otorgará un 50% en calidad de anticipo.

Los pagos se liberarán:

20% Planilla 1 con un avance físico del 70%

20% Planilla 2 con un avance físico del 90%

10% Planilla 3 Con un avance físico del 100%

- Contrato BIDIII-FERUM-CNELESM-FI-006 que tiene por objeto " CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ZASARA II'

| DESCRIPCION | VALOR | IVA | TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|----------|
| MONTO DEL CONTRATO | 7.972,15 | 956,66 | 8.928,81 |
| PLANILLA 1 | 3.188,86 | 382,66 | 3.571,52 |
| PLANILLA 2 | 3.188,86 | 382,66 | 3.571,52 |
| PLANILLA LIQUIDACION | 1.594,43 | 191,33 | 1.785,76 |

| | |
|--|----------|
| VALOR ANTICIPO(50%) | 3.986,08 |
| VALOR DE PLANILLA 1 AMORTIZAR SIN IVA (20%) | 1.594,43 |
| VALOR DE PLANILLA 2 AMORTIZAR SIN IVA (20%) | 1.594,43 |
| SALDO A MORTIZAR LIQUIDACION SIN IVA (10%) | 797,22 |

Una vez que con fecha 18 de Marzo del 2020 fue entregado el informe de Liquidación del contrato **BIDIII-FERUM-CNELESM-FI-006** que tiene por objeto **'CONSTRUCCION DE REDES DEDISTRIBUCION ZASARA II'**, cabe indicar que los servicios de la Fiscalización fueron recibidos a entera satisfacción de CNEL EP cumpliendo con la normativa legal vigente del objeto del contrato.

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo: La fecha prevista de terminación de la totalidad de la fiscalización es de 65 días calendarios.

Fecha de Inicio del plazo del contrato el inicio de la obra es a partir del pago del anticipo, misma que fue el 3 de diciembre del 2019.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual: la fecha de terminación es el 8 de febrero del 2020.

Fecha de recepción de liquidación: El informe de planilla de liquidación fue entregado el 18 de Marzo del 2020.

Multas: No se contemplan multas en el presente contrato.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

De acuerdo a LA CLAUSULA TERCERA. - PRECIO, la Liquidación Parcial del **BIDIII-FERUM-CNELESM-FI-006**, que es la siguiente:

MONTO DE LA ENTREGA DE LA SEGUNDA PLANILLA DEL CONTRATADO US\$ 1.594,43

El valor que la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELÉCTRICIDAD, CNEL EP. Unidad de Negocio Esmeraldas, deberá entregar al Contratista; es de **MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 43/100** dólares (US\$ 1.594,43), sin incluir IVA del cual se efectuará los descuentos, anticipo e impuestos de la ley.

Quinta: DE LA ACEPTACIÓN. -

El **Contratista** acepta la segunda planilla de liquidación a su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo convenido en el contrato.

Por otro lado, el **Administrador del Contrato**, declara que ha verificado y aprobado el avance total de la segunda planilla, del servicio de Fiscalización que se entrega mediante la presente acta, conforme a los parámetros y especificaciones técnicas exigidos por CNEL, conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del Contratista.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta en tres ejemplares de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia.



**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL
EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**



Ing. Luis Arturo Fernández Zambrano
Administrador del Contrato
BIDIII-FERUM-CNELESM-FI-006



Ing. Edgar Leonardo Iza
Consultor
Ruc. 1719820795001



Ing. Romel Patricio Gracia
Delegado Técnico CNEL EP