

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBTRANSMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y GOLONDRINAS; CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 69 KV LAS PALMAS-TACHINA Y SUBESTACIÓN TACHINA; Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 12/16 MVA PARA LA SUBESTACIÓN TACHINA.

En Esmeraldas, a los 26 días del mes de Agosto del 2016, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega - Recepción Definitiva, por una parte la **EMPRESA ELECTRICA CNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**, representada por el señor Ing. Arturo Fernández Zambrano, en calidad de Administrador de Contrato No.BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001 y el señor Ing. Harold Loor Marchan en calidad de Delegado Técnico designado para que conforme la comisión de recepción por la máxima autoridad el ADMINISTRADOR CNEL EP-UN ESMERALDAS, mediante Memorando Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2016-0566-M a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como **"CNEL EP"**; y, por otra parte Constructora SESEDE S.A, representada legalmente por el Ing. Mauro Iván Serrano Cedeño en calidad de Contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como **"EL CONTRATISTA"**, la presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contrato No.BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001, -tiene por objeto la Recepción definitiva de los bienes objeto de Contrato FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBTRANSMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y GOLONDRINAS; CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 69 KV LAS PALMAS-TACHINA Y SUBESTACIÓN TACHINA; Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 12/16 MVA PARA LA SUBESTACIÓN TACHINA, correspondiente al proceso signado con el código No.BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001, según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBTRANSMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y GOLONDRINAS; CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 69 KV LAS PALMAS-TACHINA Y SUBESTACIÓN TACHINA; Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 12/16 MVA PARA LA SUBESTACIÓN TACHINA	\$182.640,00

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBTRANSMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y GOLONDRINAS; CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 69 KV LAS PALMAS-TACHINA Y SUBESTACIÓN TACHINA; Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 12/16 MVA PARA LA SUBESTACIÓN TACHINA.

1.1 **Resolución No. UNE-BID-015-2015**, de fecha (10 de enero de 2015), mediante la cual el Administrador de la Unidad de Negocio, Ing. Jesús Lemos Adjudico el proceso de contratación de FIRMA CONSULTORA, aplicando el método de selección basada en calidad y costo Nro. **BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001** a la firma calificada CONSTRUCTORA SESEDE S.A.

1.2 **Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 16473** de fecha 16 de Julio del 2014, donde se indica que existe la disponibilidad en la partida presupuestaria No. 121010201000000-Ob para la **FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBTRANSMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y GOLONDRINAS; CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 69 KV LAS PALMAS-TACHINA Y SUBESTACIÓN TACHINA; Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 12/16 MVA PARA LA SUBESTACIÓN TACHINA**

1.3 Dicho documento fue aprobado por el Director Financiero.

1.4 **Contrato No. BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001**, celebrado el 14 de MARZO de 2015 entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP.U.N ESMERALDAS, y CONSTRUCTORA SESEDE S.A. donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 365 días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo.

1.5 **Anticipo** entregado a **CONSTRUCTORA SESEDE S.A.**, el 14 de Abril del 2016, que corresponde al 40% del valor total del contrato.

1.5.1 Solicitud de recepción definitiva de la obra, suscrito por CONSTRUCTORA SESEDE S.A., mediante Oficio de fecha 25 de AGOSTO del 2016, donde comunica al Fiscalizador del Contrato, haber concluido los trabajos de consultoría con referencia al contrato BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001.

1.6 **Informe del ADMINISTRADOR de Contrato BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001** de fecha 25 de agosto de 2016, suscrito por el Ing. Arturo Fernández donde indica que los trabajos de consultoría fueron ejecutados en los plazos establecidos cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego y contrato, por lo que es procedente la elaboración de la respectiva Acta de Recepción Definitiva.

FE

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBTRANSMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y GOLONDRINAS; CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 69 KV LAS PALMAS-TACHINA Y SUBESTACIÓN TACHINA; Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 12/16 MVA PARA LA SUBESTACIÓN TACHINA.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN.-

En este acto, **CONSTRUCTORA SESEDE S.A.** declara, haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el Contrato y orden de trabajo BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001, bajo los parámetros establecidos en los pliegos y en la oferta presentada; por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

Por su parte, los señores **ADMINISTRADOR Y DELEGADO TÉCNICO**, declaran haber recibido el servicio detallado en el Objeto del Contrato **"FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBTRANSMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y GOLONDRINAS; CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 69 KV LAS PALMAS-TACHINA Y SUBESTACIÓN TACHINA; Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 12/16 MVA PARA LA SUBESTACIÓN TACHINA"**; conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

Según la cláusula segunda.- Plazos: Dicha prestación deberá ser llevada a cabo en el plazo de doce (12) meses.

El anticipo se le acredita al contratista el 14 de abril de 2015.

El plazo contractual es de 12 meses por lo que terminaría el 14 de abril de 2016, pero como la obra fiscalizada no terminó a esta fecha indicada, la fiscalización continuó con los trabajos en base al literal 7 de los términos de referencia del contrato **PLAZO DE LA FISCALIZACIÓN Y FORMA DE PAGO.-** El plazo de duración de este contrato de construcción que es de 365 días, en todo caso las labores de fiscalización se realizarán mientras se ejecute la construcción, hasta la liquidación del contrato de construcción, incluido los tiempos por ampliaciones, si los hubiere.

Por lo que la Fiscalización está entregando la información en base a la última obra fiscalizada de acuerdo al acta de entrega de recepción provisional del proceso BID-RND-CNELESM-ST-OB-001 Construcción de la Línea De Subtransmisión Tachina – Las Palmas y Subestación Tachina 69 kV, el cual fue firmado el 25 de agosto de 2016

Multas: No existieron Multas

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBTRANSMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y GOLONDRINAS; CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 69 KV LAS PALMAS-TACHINA Y SUBESTACIÓN TACHINA; Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 12/16 MVA PARA LA SUBESTACIÓN TACHINA.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte en este instrumento, la Liquidación Definitiva del **CONTRATO BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001**, que es la siguiente:

DESCUENTOS DE ANTICIPO Y VALORES A PAGAR POR PLANILLAS			
RUBROS	FINANCIAMIENTO		% ECONOMICO
	BID (VALOR NETO)	PGE (IVA 12%)	
CONTRATADO	\$ 182.640,00	21.916,80	100%
ANTICIPO	73.056,00	0	40%
SALDO DEL ANTICIPO	14.611,20		
PLANILLA Nro. 1 (80% DE AVANCE).	\$ 146.112,00	\$ 17.533,44	80,00%
DESCUENTO 40% DEL ANTICIPO	\$ 58.444,80		
VALOR A COBRAR PLANILLA No. 1 AMORTIZADO DEL 40% DEL ANTICIPO.	\$ 87.667,20	\$ 17.533,44	
PLANILLA Nro. 2 (100% DE AVANCE).	\$ 36.528,00	4.383,36	20,00%
DESCUENTO DEL SALDO DEL ANTICIPO	\$ 14.611,20		
TOTAL A COBRAR PLANILLA FINAL	\$ 21.916,80		

NOTA: Estos valores no incluyen iva

El valor hasta aquí liquidado al Contratista con cargo a la partida No 16473 del presupuesto de la Entidad, corresponde al parámetro establecido tanto en los pliegos como en el contrato, y el saldo pendiente se liquidará y pagará con la suscripción del acta de entrega – recepción Definitiva de los trabajos de consultoría, es de VEINTE UN MIL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBTRANSMISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y GOLONDRINAS; CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 69 KV LAS PALMAS-TACHINA Y SUBESTACIÓN TACHINA; Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 12/16 MVA PARA LA SUBESTACIÓN TACHINA.

NOVECIENTOS DIECISEIS CON 80/100 DOLARES AMERICANOS SIN INCLUIR IVA (USD 21.916,80) Cabe destacar que no hubo un incremento con respecto al precio del contrato.

QUINTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega – Recepción Definitiva de los trabajos de consultoría del Contrato BID-RSND-CNELESM-FI-FC.001.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP UN ESMERALDAS



ING. ARTURO FERNÁNDEZ ZAMBRANO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO BID-RSND-CNELESM-FI-FC-001



ING. HAROLD LOOR MARCHAN
DELEGADO TÉCNICO



CONTRATISTA
ING. ALEX SERRANO CEDEÑO
CONSTRUCTORA SESEDE S.A
RUC No. 0891736606001

