

ACTA DE ENTREGA –RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS).

En Esmeraldas, a los 25 días del mes de Noviembre del 2015, comparecen a la suscripción de la presente acta de entrega-recepción provisional por una parte, la **EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP.**, representada por el señor Ing. Freddy Javier Preciado Chamorro, en calidad de administrador del contrato **BID-FERUM-CNELESM-DI-OB-008** y el señor Ing. Franklin Sánchez Quilligana delegado técnico designado en alcance en respuesta al Memorando Nro. **CNEL-ESM-ADM-2015-0647-M** de fecha **27 de Octubre** para que conforme la comisión de recepción por el administrador de **CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS** el señor Ing. Jesús Benjamín Lemos Pacheco, mediante Memorando Nro. **CNEL-ESM-ADM-2015-0304-M**, por encontrarse ausente el Ing. Luis Wilder Nazareno Valencia, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominara simplemente como **CNEL EP**; y por otra parte por sus propios y personales derechos en calidad de persona natural el señor Ing. José Ignacio Ortiz Parraga, en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominara como **EL CONTRATISTA**, la presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Que en virtud de lo dispuesto en el **Art. 3** de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (**LOSNCPP**), este contrato se sujeta a las disposiciones y políticas establecidas en el convenio descrito en el numeral 1.1; y en lo no previsto en este instrumento se sujetará a lo prescrito en la normativa legal aplicable.

CUADRO DESCRIPTIVO VALORADO OFERTADO DEL CONTRATO BID FERUM II-CNELESM-DI-OB-008

RUB	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO TOTAL USD
GLB.	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN WALTE	1	1	14.605,82
GLB.	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN BOCANA DE OSTIONES	1	1	104.154,87
	TOTAL COSTO DE LA OBRA SIN INCLUIR IVA			118.760,69

Es necesario mencionar que de acuerdo a la **Cláusula Quinta, 5.01.- Precio del contrato** El monto total del contrato asciende a la suma de **CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 69/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 118.760,69)**, sin incluir el impuesto al valor agregado, de acuerdo al siguiente detalle:

5.02 CNEL EP- Unidad de Negocio Esmeraldas Pagará al Contratista por las obras que ejecute en virtud del presente contrato, el valor total indicado en el formulario de programa de actividades, cantidades y precios de su oferta, de conformidad con los planos y especificaciones técnicas de contrato y a satisfacción del Fiscalizador/Supervisor de la Obra. Las partes confirman que el valor total del contrato incluye los costos directos e indirectos en que habrá de incurrir el Contratista. Por lo tanto, los pagos que CNEL EP – Unidad de Negocio Esmeraldas realice al Contratista,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and date: 10/12/15]

utilizando dicho valor representan la única compensación total del Contratista y no darán lugar a reclamación posterior alguna.

5.03.-Forma de pago. con fecha 12 de mayo del 2015, se le registro al contratista el anticipo del 50% acreditada a la cuenta **#1042336155** del **Banco del Pacífico**, con el valor de **\$56, 411,33**, quedando así determinado como el plazo máximo de entrega de la obra (90) días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo, según la Cláusula Octava.-Plazo de ejecución.

1.1 Resolución No. Con oficio **No. MEER-SDCE-2014-0314-OF** suscrito por la Ing. Beatriz Esmeraldas Tipán Chamorro, en calidad de Subsecretaria de Distribución y Comercialización del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, autorizó a la **CNEL EP-ESMERALDAS**, realizar los procesos de contratación para la ejecución de los proyectos que forman parte del programa de **FERUM-BID II** (Programa Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución).

La presente acta de **entrega recepción provisional** del contrato **BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008**, cuyo objeto es la **CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS)**, según las características y especificaciones técnicas, que se detallan a continuación.

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos: detalle de materiales ejecutado.

PROYECTO BOCANA DE OSTIONES				
REDES	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
M.T.	C/U	4	4,1	1 FASE # 1/0 + 1#2 AWG
B.T. RED PREEAMPLADA	C/U	1,8	2,5	2X50+1X50
ABONADOS NUEVOS	C/U	90	111	
ABONADOS MEJORADOS		0	8	
ALUMBRADO PUBLICO	C/U	56	45	(35 DE 150 W) Y (10 DE 100W)
TRANSFORMADOR	C/U	6	6	(5 DE 37,5 KVA. SERIES 615466772,615466773,615466774,61546675,61546676) Y (1 DE 25KVA S.61546671)
POSTES	C/U	38	68	
10 METROS PLASTICO DE FIBRA	C/U	5	4	400 KGF
12 METROS PLASTICO DE FIBRA	C/U	22	2	500 KGF
10 METROS HORMIGON ARMADO	C/U	11	18	400 KGF
12 METROS HORMIGON ARMADO	C/U		44	500 KGF

PROYECTO WALTE				
REDES	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
M.T.	C/U	0	0	1 FASE # 1/0 + 1#2 AWG
B.T. RED PREEAMPLADA	C/U	0	0,35	2X50+1X50
ABONADOS NUEVOS	C/U	25	13	
ABONADOS MEJORADOS		0	6	
ALUMBRADO PUBLICO	C/U	8	3	(3 DE 100W)
TRANSFORMADOR	C/U	1	1	(1 DE 37,5 KVA. SERIES 61546677)
10 METROS PLASTICO DE FIBRA	C/U	0	0	400 KGF
12 METROS PLASTICO DE FIBRA	C/U	0	0	500 KGF
10 METROS HORMIGON ARMADO	C/U	0	0	400 KGF
12 METROS HORMIGON ARMADO	C/U	2	7	500 KGF

1.2. Informe de disponibilidad presupuestaria No. Con fecha 24 de Julio del 2014 donde se indica que si existe disponibilidad de la partida presupuestaria **No.172994** para la **CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS)**, dicho documento fue aprobado por el Eco. Patricio Fernando Jijón Velasco director financiero.

1.3. Resolución No. UNE-BID-068-2015 de fecha 27 de Marzo del 2015, donde el señor Ing. Jesús Benjamín Lemos Pacheco, resuelve adjudicar el contrato **BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008**, para la ejecución de **CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2PROYECTOS)**, al contratista Ing. José Ignacio Ortiz Parraga.

1.4. CONTRATO COMPARACIÓN DE PRECIOS No BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS), celebrado el día 09 de Abril del 2015 entre la **CNEL EP** y el Ing. José Ignacio Ortiz Parraga, donde se determina las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de **90** días calendarios contados a parir de la entrega del anticipo.

1.5. El fiscalizador de este contrato es el Ing. Willians Jorge Sancan Solórzano, el **Administrador** del Contrato es el Ing. Freddy Javier Preciado Chamorro.

1.6. Anticipo fue depositado a la cuenta del Banco del Pacifico con **#1042336155** a nombre del Ing. José Ignacio Ortiz Parraga, el día 12 de Mayo del 2015, que corresponde al 50% del anticipo del contrato.

1.7. Solicitud de recepción provisional de la obra, con fecha 19 de Agosto del 2015, el Ing. José Ignacio Ortiz Parraga mediante oficio S/N le comunica al fiscalizador del contrato , haber concluido los trabajos con referencia al contrato **No BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS)**,

Con fecha 16 de Septiembre del 2015, el contratista Ing. José Ignacio Ortiz Parraga hace la entrega de archivo magnético y físico de los nuevos abonados, el 22 de septiembre hace la entrega de base ArcGIS y fotografía de los proyectos.

Con fecha 23 de septiembre del 2015, se realiza la respectiva entrega de base ArcGIS al Ing. José Iván Villafuerte (JEFE DEL DEPARTAMENTO SIG-ESM) por parte del administrador del contrato Ing. Freddy Javier Preciado Chamorro

Con fecha 26 de Octubre del 2015, el administrador del contrato **No BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008** Ing. Freddy Javier Preciado Chamorro donde solicita que se designe el delegado técnico para la recepción provisional de los proyectos,

Con fecha 18 de Noviembre del 2015, el Ing. José Iván Villafuerte **JEFE DEL DEPARTAMENTO SIG** mediante memorando **Nro CNEL-ESM-SIG-2015-0185-M** indicando

Barrio Santas Vainas. Calle Espejo y río Cayapas Esquina. Esmeraldas -Ecuador. Telfs.: 06-2723232 / 06-2722241 / 06-2722239

que la información proporcionada por el contratista cumple los requerimientos y especificaciones para la actualización de proyectos de los fondos públicos por lo que autoriza continuar con su trámite de liquidación.

Con fecha 01 de Diciembre del 2015, el administrador de **CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS** el señor Ing. Jesús Benjamín Lemos Pacheco mediante memorando **Nro.CNEL-ESM-ADM-2015-0705-M** designa como delegado técnico para la recepción del contrato al Ing. Franklin Sánchez Quilligana.

1.8. Informe del Fiscalizador de Contrato No BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS), el día 23 de Noviembre del 2015, suscrito por el Ing. Williams Jorge Sancan Solórzano donde indica que los trabajos han sido concluidos y para constancia adjunta la planilla única de trabajo y el registro fotográfico de las obras.

1.9. Informe de administrador de contrato No BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS), de fecha 23 de Noviembre del 2015, suscrito por el Ing. Freddy Javier Preciado Chamorro donde indica que en los trabajos el contratista solicito mediante oficio S/N con fecha 01 de Julio del 2015 una prorroga de plazo de 10 días por motivo de la alta demanda de postes de hormigón por esta época, los mismos que fueron sustentados mediante certificados por la empresa proveedora de los postes. Para constancia de lo antes mencionado se adjunta a la liquidación los documentos de sustento.

SEGUNDA:

DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN.-

Este acto él, Ing. José Ignacio Ortiz Parraga declara, haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el contrato **No BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS)**, bajo los parámetros establecidos en los pliegos y en la oferta presentada. Por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la contratante.

Por su parte los señores el Ing. Freddy Javier Preciado Chamorro en calidad de administrador del contrato y el Ing. Franklin Giovanni Sánchez Quilligana en calidad de técnico a fin, declaran haber recibido la obra detallada en el objeto del contrato **No BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-008 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS)**, conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	BOCANA DE OSTIONES	WALTE	TOTAL MATERIALES
1	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")	c/u	110	13	123
2	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")	c/u	27	1	28
5	Aislador tipo suspensión, de caucho siliconado, clase ANSI DS-15, 15 Kv	c/u	35	5	40
6	Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV	c/u	72	6	78
8	Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2	c/u	61	3	64
9	Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0.25 kV	c/u	128	10	138
10	Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64")	c/u	128	10	138
11	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám.	c/u	35	4	39
12	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)	c/u	35	4	39
13	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	c/u	36	3	39
14	Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	c/u	16	1	17
16	Conector de Compresión Tipo H Rango 1/0 AWG	c/u	6	3	9
17	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9.51 mm (3/8") de diám. 3153 kg	c/u	1112	90	1202
18	Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9.51 mm (3/8") de diám.	c/u	221	13	234
19	Guardacabo para cable de acero de 9.51 mm (3/8") de diám.	c/u	99	7	106
20	Bloque cónico de hormigón armado, base inferior 400 mm de diám., base superior 150 mm de diám., 200 mm de altura total, orificio 20 mm de diám.	c/u	90	4	94
22	Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71")	c/u	90	4	94
23	Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos	c/u	160	50	210
24	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long (Incluye conector)	c/u	131	18	149
25	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 2 61/64 x 1/4")	c/u	0	1	1
26	Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	c/u	0	1	1
27	Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de long.	c/u	0	1	1
28	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71")	c/u	0	1	1
31	Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 - 6-2/0 AWG	c/u	29	2	31
32	Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión	c/u	0	1	1
39	Grapa Bulonada Rango 2-2/0 AWG	c/u	66	5	71
40	Grapa terminal apertada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 3/0 Conductor ACSR	c/u	35	5	40
42	Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg	c/u	18	0	18
43	Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg	c/u	44	7	51
47	Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg	c/u	4	0	4
48	Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg	c/u	2	0	2
49	Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2 AWG, 7 hilos	m	2279	0	2279
50	Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 1/0 AWG, 7 hilos	m	4102	353	4455
56	Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)	m	2500	353	2853
57	Conductor Triplex 3X2 ACSR	m	214	0	214
59	Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos	m	42	12	54
61	Protector P/Punta de Cable de Sección 50mm2 (#1/0"AWG)(PC50)	c/u	111	12	123
62	Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al	c/u	7	2	9
63	Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado (DCNL - 3)	c/u	55	2	57
64	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada	c/u	10	0	10
65	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada	c/u	35	3	38
66	Cable Concentrico de Cobre XLPE-6/6MM2	m	135	9	144
67	Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 AWG - 4/0 AWG) conductor principal y 1.5 a 10 mm2 (16 - 7 AWG) cond. Derivado (DCNL-1)	c/u	120	18	138
68	Medidor bifásico de energía Activa 240V, ciclométrico (Forma 13A Tipo bornera)	c/u	111	13	124
69	Caja de Policarbonato Medidor bifásico	c/u	111	13	124
70	Conductor de Al concentrico, 600V, Tipo XLPE No 2X6+1X6 AWG	c/u	1350	234	1584
71	Portafusible antihurto	c/u	222	38	260
72	Fusible antihurto 63 AMP	c/u	222	38	260
73	Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas	c/u	222	38	260
74	Taco Fisher	c/u	460	76	536
75	Conductor Coaxial Cu 2x6 + 1x6 Antihurto	c/u	166.5	19.5	186
76	Tomillo 3x16 x 1 1/2	c/u	464	76	540
77	Cable de CU cableado aislado Nro. 8	c/u	224	26	250
80	Conector doble dentado abulonado estanco(DCNL-2) - rango 16-95 / 4-35 mm2	c/u	333	57	390
81	Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1.8 mm de esp. x 350 mm de long.	c/u	447	69	516
82	Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado (DCNL - 5)	c/u	18	6	24
84	Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A	c/u	2	1	3
91	Tirafusible de 10 AMP. Tipo K	c/u	2	1	3
95	Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V	c/u	1	0	1
96	Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V	c/u	5	1	6

TERCERA:

DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.-

DATOS CONTRACTUALES			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			09-abr-15
FECHA INICIO DEL CONTRATO (Entrega del Anticipo)			12-may-15
PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO)			90
FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL			10-ago-15
PRORROGA DE PLAZO (Días)			10

CUMPLIMIENTO			
FECHA INICIO DEL CONTRATO			12-may-15
FECHA DE TERMINACIÓN			19-ago-15
TIEMPO DE RETRASO (DÍAS)			0
TIEMPO JUSTIFICADO (DÍAS)			10
TIEMPO EN MORA (DÍAS)			0

El contratista solicitó mediante oficio S/N con fecha 01 de Julio del 2015 una prórroga de plazo de 10 días por motivo de la alta demanda de postes de hormigón por esta época, los mismos que fueron sustentados mediante certificados por la empresa proveedora de los postes. Para constancia de lo antes mencionado se adjunta a la liquidación los documentos de sustento.

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONOMICA.-

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del sistema de contratación Pública, forma parte de este instrumento la liquidación provisional del contrato **No BID-FERUM II-CNELESM-DI-08-008 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS)**, que es la siguiente:

RESUMEN AVANCE DE PLANILLA No 1 CONTRATO BID-FERUM II-CNELESM-DI-08-008 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2 PROYECTOS)								
	MATERIALES		MANO DE OBRA		TRANSPORTE		SUBTOTAL	
	CONTRATADO	EJECUTADO	CONTRATADO	EJECUTADO	CONTRATADO	EJECUTADO	CONTRATADO	EJECUTADO
BOCANA DE OSTIONES	85.504,41	81.572,62	15.608,01	16.752,02	3.042,45	4.432,88	104.154,87	102.757,51
WALTE	11.866,20	9.894,48	1.733,04	1.502,07	1.006,58	1.001,69	14.605,82	12.398,23
TOTAL	97.370,61	91.467,09	17.341,05	18.254,08	4.049,03	5.434,57	118.760,69	115.155,74
PORCENTAJE (%)	100,00	93,94	100	105,27	100	134,22	100	96,96
SUBTOTAL							118.760,69	115.155,74
IVA(12%)							13.765,40	13.166,54
TOTAL							132.526,09	128.322,28
ANTICIPO								59.380,35
TOTAL PLANILLA								55.775,39

IVA (12%) 13.166,54
TOTAL DE CANCELAR AL CONTRATISTA 68.941,93

El Valor a liquidar al contratista con cargo a la partida **No.172994** del presupuesto de la entidad, corresponde al parámetro establecido tanto en los pliegos como en el contrato, se liquidara y pagara con la suscripción del acta de entrega y recepción provisional de la obra, la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MIL SIETE CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 39/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 55.775,39)** sin incluir IVA.

Saldo a pagar al contratista:

MONTO DE OBRA EJECUTADA	115.155,74
ANTICIPO	59.380,35
LIQUIDACION PLANILLA No1	55.775,39
IVA MAT Y MO	13.166,64
TOTAL INCLUIDO IVA	68.914,93

Cabe indicar que en el contrato, hubo variaciones las mismas que no representaron incremento dentro del valor contratado y lo ejecutado como indica el informe del Sr. Ing. Willians Jorge Sanca Solórzano fiscalizador del contrato y revisado y supervisado por el Sr. Ing. Oscar Eduardo Martínez Neira jefe de fiscalización.

QUINTA: DE LA GARANTIAS.-

Garantía Fiel Cumplimiento:

RAMO		POLIZA NUMERO	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		243643	5.938,03
VIGENCIA DE POLIZA		RENOVACIÓN 0	ANEXO NUMERO
DESDE: 00:01H	HASTA: 24:00 H (LOCAL)	PLAZO	0
09/04/2015	08/04/2016	365	POLIZA

Garantía Buen Uso de Anticipo:

RAMO		POLIZA NUMERO	SUMA ASEGURADA
BUEN USO DE ANTICIPO		232081	59.380,35
VIGENCIA DE POLIZA		RENOVACIÓN 0	ANEXO NUMERO
DESDE: 00:01H	HASTA: 24:00 H (LOCAL)	PLAZO	0
09/04/2015	06/10/2015	180	POLIZA

Garantía Técnica:

La garantía técnica de los materiales se mantendrá vigente por el plazo de (2) años calendario y para los postes por el plazo de (10) años que correrá a partir de la recepción definitiva de la obra.

CUANTIA: Indeterminada

Devolución de las garantías

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-


DE LA RESEPCIÓN.-

En consecuencia estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de entrega -recepción, se recibe provisionalmente la obra del contrato **No BID-FERUM II-CNELESM-DI-0B-008 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: BOCANA DE OSTIONES, WALTE (2PROYECTOS)**, hasta que transcurra el plazo de **(180 días)** en que se hará la recepción definitiva.

Para constancia las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor en señal de conformidad y aceptación



Ing. Freddy Javier Preciado Chamorro
ADMINISTRADOR
BID-FERUM II-CNELESM-DI-0B-008



Ing. Oscar Eduardo Martínez Neira
JEFE DE FISCALIZACIÓN
BID-FERUM II-CNELESM-DI-0B-008



Ing. José Ignacio Ortiz Parraga
CONTRATISTA
RUC: 1803681061001



Ing. Williams Jorge Sancan Solórzano
FISCALIZADOR
BID-FERUM II-CNELESM-DI-0B-008



Ing. Franklin Sánchez Quilligana
TÉCNICO PROFESIONAL AFIN