

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I"**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 12 días del mes de junio del año 2015, comparecen por parte de CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas, el **Ingeniero Edgar Ortiz Francis**, como **Administrador del Contrato, No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001**, el **Ingeniero Napoleón Beltrán Flores**, por sus propios derechos, en calidad de **Contratista del Proyecto**, y el **Ingeniero Ing. Luis Nazareno** como, **Profesional Afín** de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS. Quienes, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 124 del Reglamento General de la Ley, suscriben la presente **ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001**.

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.

De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de CNEL EP – Unidad de Negocio Esmeraldas contempla la ejecución de: **"CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I (1 PROYECTO)"**, en la cabecera cantonal del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas.

Previo a los informes y los estudios respectivos, el Administrador de CNEL EP – Unidad de Negocios Esmeraldas, resolvió aprobar el proceso de comparación de precios **BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001**, para las obras de. **CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I (1 PROYECTO)**.

Con fecha de 28 agosto del 2014, el Ing. Jesús Benjamín Lemos Pacheco **Administrador de CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**, adjudico el contrato para **CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I (1 PROYECTO)**, al oferente **Ing. Napoleón Beltrán Flores**, con RUC No. 1306977248001.

El Proyecto adjudicado al Ingeniero **CONTRATISTA** según contrato **No. BID-FERUM II CNELESM DI-LPN-001**, le fue asignado por un monto de **USD 272,429.09** (Doscientos setenta y dos mil cuatrocientos veintinueve con 09/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), sin incluir el IVA, con cargo a las partidas presupuestarias **No. 121010201000000-Ob Construcción Distribución – 140805500698** Construcción de redes de distribución SAN LORENZO I (1 PROYECTO) y certificada por la Dirección, mediante certificación de disponibilidad presupuestaria **No. 22668** de fecha **02 de octubre del 2014**.

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I"**

De acuerdo a la cláusula Sexta del contrato, Forma de Pago, se canceló al **CONTRATISTA**, el valor de **USD 129,403,82** (con el descuento del 5% retenido hasta que las obras estén terminadas totalmente), correspondiente al anticipo del 50 %, sin incluir el IVA, con orden de pago **Nro. Co 36 2014/10**, se debe de manifestar que los valores fueron acreditados en la cuenta del contratista, el **09 de octubre del 2014**, quedando establecido un plazo máximo de la entrega de obra en **(100 días)** es decir que la culminación de la obra sería el **17 de enero del 2015**. Según lo estipula la cláusula "Octava".

Con fecha 18 de enero de 2015, el Señor Ing. Benjamín Lemos Pacheco, **Administrador de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**, en base al informe técnico de la Ingeniera Gloria Cabeza **Administradora del Contrato**, en aquel tiempo y referente a solicitud emitida por el contratista sobre el incremento de tiempo para ejecución del Contrato **Nro. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001**, autorizó la prórroga para que se cumpla con lo establecido en el presente contrato por 90 días calendarios, determinando como nueva fecha de entrega el 18 de abril del 2015,

2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

La Obra de **CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I (1 PROYECTO)** se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la CNEL y sin inconvenientes durante la ejecución como lo indica el informe del fiscalizador de fecha 11 de agosto del 2015, se muestra detalle de características técnicas de lo que se ejecutó en obra por proyecto:

3.- CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS:

Al efecto, el contratista entrega a CNEL EP-Unidad de Negocios Esmeraldas en obra los siguientes materiales.

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I"**

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATADA		EJECUTADA		DIFERENCIA CNEL
		CANT	UND.	CANT	UND.	
1	MEDIA TENSION	5,10	KM	4,67	KM	0,426
2	BAJA TENSION	5,00	KM	5,50	KM	-0,5
3	LUMINARIA	135	C/U	111	C/U	24
4	TRANSFORMADORES	14	C/U	14	C/U	0
5	ABONADOS NUEVOS	611	C/U	189	C/U	422
6	ABONADOS EXISTENTES	0	C/U	378	C/U	-378
7	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 MT	13	C/U	5	C/U	8
8	POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 10 MT	47	C/U	58	C/U	-11
9	POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 12 MT	76	C/U	83	C/U	-7

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO I"

MATERIALES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	
			TOTAL OFERTADO	TOTAL EJECUTADO
1.1	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")	c/u	274	787
1.2	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")	c/u	46	0
1.3	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/4 x 6 1/2 - 7 1/2")	c/u	222	180
1.4	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/64 x 6 1/2 - 7 1/2")	c/u	0	0
1.5	Aislador tipo suspensión, de caucho siliconado, clase ANSI DS-15, 15 Kv	c/u	0	0
1.6	Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 55-5, 15 Kv	c/u	0	0
1.7	Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1	c/u	0	0
1.8	Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2	c/u	0	0
1.9	Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kv	c/u	366	908
1.10	Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64")	c/u	366	908
1.11	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám.	c/u	0	0
1.12	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)	c/u	0	0
1.13	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	c/u	0	0
1.14	Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	c/u	0	0
1.15	Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación	c/u	0	0
1.16	Conector de Compresión Tipo H Rango 1/0 AWG	c/u	32	141



**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO I"**

1.17	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3153 kg			
1.18	Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,51 mm (3/8") de diám.	c/u	1464	2573
1.19	Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diám.	c/u	122	256
1.20	Bloque cónico de hormigón armado, base inferior 400 mm de diám., base superior 150 mm de diám., 200 mm de altura total, orificio 20 mm de diám.	c/u	122	256
1.21	Loceta Superior de Hormigón Armado, base 100x60x60 cm	c/u	122	151
1.22	Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71")	c/u	0	0
1.23	Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos	c/u	122	151
1.24	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long (Incluye conector)	c/u	384	2110
1.25	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 2 61/64 x 1/4")	c/u	2225	2232
1.26	Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	c/u	0	0
1.27	Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de long.	c/u	0	0
1.28	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71")	c/u	0	0
1.29	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 28")	c/u	0	0
1.30	Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	c/u	0	0
1.31	Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG	c/u	0	158
1.32	Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión	c/u	0	0
1.33	Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	c/u	0	0
1.34	Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG	c/u	0	0
1.35	Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG	c/u	0	0
1.36	Retención preformada para conductor de Al. No. 2/0 AWG	c/u	0	0
1.37	Retención preformada para conductor de Al. No. 3/0 AWG	c/u	0	0
1.38	Retención preformada para conductor de Al. No. 4/0 AWG	c/u	0	0
1.39	Grapa Bulonada Rango 2-2/0 AWG	c/u	124	507
1.40	Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 3/0 Conductor	c/u	0	0

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO I"

		ACSR			
1.41		Amortiguador de vibración 3/0			
1.42		Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg	c/u	0	0
1.43		Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg	c/u	0	0
1.44		Poste circular de hormigón armado 14 m, 700 kg	c/u	0	0
1.45		Poste circular de hormigón armado 10 m, 2000 kg (AUTOSOPORTANTE)	c/u	0	0
1.46		Poste circular de hormigón armado 12 m, 2000 kg (AUTOSOPORTANTE)	c/u	0	0
1.47		Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg	c/u	0	0
1.48		Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg	c/u	0	0
1.1		SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS			
1.2.1	CONDUCTORES Y ACCESORIOS	Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2 AWG, 7 hilos	m	0	0
1.2.2		Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 1/0 AWG, 7 hilos	m	0	0
1.2.3		Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2/0 AWG, 7 hilos	m	0	0
1.2.4		Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 3/0 AWG, 7 hilos	m	0	0
		Cable de CU apantallado XLP 250 MCM	m	0	0
		Punta terminal para exterior UT III 4/0 A 350 MCM 15 KV incluye 3 unidades	c/u	0	0
1.2.5		Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 4/0 AWG 7 HILOS	m	0	0
1.2.6		Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)	m	15100	26894
1.2.7		Conductor Triplex 3X2 ACSR	m	0	0
1.2.8		Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos	m	288	0
1.2.9		Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos	m	378	546
1.2.10		Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG	m	0	0
1.2.11		Protector P/ Punta de Cable de Sección 50mm2 (#1/0*AWG)(PC50)	c/u	372	2041
1.2.12		Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al	c/u	111	92
1.2.13		Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado (DCNL - 3)	c/u	0	954
1.2		CONDUCTORES Y ACCESORIOS			
1.3.1	LUMINARIAS	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada	c/u	0	0
1.3.2		Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada	c/u	0	0
1.3.3		Cable Concéntrico de Cobre XLPE-6/6MM2	m	0	0
1.3.4		Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 AWG - 4/0 AWG) conductor principal y 1,5 a 10 mm2 (16 - 7 AWG) cond. Derivado (DCNL-1)	c/u	0	1116
1.3		LUMINARIAS			

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO I"**

1.4.1	ACOMETIDAS Y MEDIDORES	Medidor bifásico de energía Activa 240V. ciclométrico (Forma 13A Tipo bornera)	c/u	2193	2072
1.4.2		Caja de Policarbonato Medidor bifásico	c/u	2193	2072
		Breaker 2P - 30A	c/u	0	2072
1.4.3		Conductor de Al concéntrico, 600V, Tipo XLPE No.2X6+1X6 AWG	m	65790	31273
1.4.4		Ménsula Plástica Ojal de Acometida para Poste	c/u	2193	2440
1.4.5		Ménsula Plástica Ojal de Acometida para Fachada	c/u	2193	2072
		Derivador termoplástico para conductor concéntrico	c/u	0	2440
1.4.6		Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas	c/u	4386	4512
1.4.7		Porta fusible anti-hurto	c/u	4386	4880
1.4.8		Fusible anti-hurto 63 AMP	c/u	4386	4880
1.4.9		Taco Fisher	c/u	8772	8288
1.4.10		Tornillo 3x16 x 1 1/2	c/u	8772	8288
1.4.11		Conductor Coaxial Cu 2x6 + 1x6 Anti-hurto	c/u	3289,5	0
		Cable concéntrico ST-THHN 3X6 awg Cobre	m	0	2072
1.4.12	ACOMETIDAS Y MEDIDORES	Cable de CU cableado aislado Nro. 8	m	4386	4052
1.4.13		Conector doble dentado abulonado estanco(DCNL-2) - rango 16-95 / 4-35 mm2	c/u	6579	7320
1.4.14		Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.	c/u	10000	14506
1.4		ACOMETIDAS Y MEDIDORES			
1.5.1	TRANSFORMADORES Y EQUIPOS	Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado (DCNL - 5)	c/u	333	273
5.2		Descargador o pararrayos tipo polimérico de óxido de Zn, con módulo de desconexión Clase 10 Kv	c/u	0	0
1.5.3		Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A	c/u	0	0
1.5.4		Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kV, 200 A con dispositivo rompe arco	c/u	0	0
1.5.5		Seccionador Barra unipolar , tipo abierto, clase 15 kV, 300 A	c/u	0	0
1.5.6		Tirafusible de 2 AMP.	c/u	0	0
1.5.7		Tirafusible de 3 AMP.	c/u	0	0
1.5.8		Tirafusible de 4 AMP.	c/u	0	0
1.5.9		Tirafusible de 5 AMP.	c/u	0	0
1.5.10		Tirafusible de 10 AMP. Tipo K	c/u	0	0
1.5.11		Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V -120/240 V	c/u	0	0
1.5.12		Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V	c/u	0	0
1.5.13		Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V	c/u	18	0

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I"**

1.5.14	Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V	c/u	30	0
1.5.15	Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V	c/u	25	69
1.5.16	Transformador 50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V	c/u	38	0
1.5.17	Transformador 75 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V	c/u	0	0
	Fleje de acero inoxidable, 0,76 mm (0,030") de esp. X 19,05 mm (3/4") de ancho	m	0	318
	Hebilla para fleje de acero inoxidable de 19,05 mm (3/4")	c/u	0	318
	Tubo de 1/2" EMT 3M	c/u	0	211
1.5	TRANSFORMADORES Y EQUIPOS			

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Basados en el informe del Fiscalizador presentado en fecha 11 de agosto del 2015, la totalidad de los materiales y mano de obra, es preciso indicar que el valor ejecutado asciende a la cantidad de **USD 250,941.13**, sin incluir el IVA, el cual consta en las planillas de materiales y mano de obra ejecutada.

Cabe indicar que en el contrato, hubo variaciones, las mismas que representan un decremento del 7,88% respecto del valor contratado y lo realmente ejecutado, como lo indica el informe de fiscalizador.

CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO 1				
DESCRIPCION DE RUBROS	CONTRATADO		EJECUTADO	
	BASE IMPONIBLE (BID)	IVA (FISCAL)	BASE IMPONIBLE (BID)	IVA (FISCAL)
MONTO DE MATERIALES \$	226.594,53	27.191,34	201.849,97	24.222,00
MONTO DE MANO DE OBRA EN \$	35.149,96	4.217,99	37.851,50	4.542,18
SUBTOTAL	261.744,48	31.409,34	239.701,47	28.764,18
TRANSPORTE DE (POSTES, TRAN. MATERIALES Y TRAN. MANO DE OBRA)	10.684,61	0,00	11.239,66	0,00
MONTO TOTAL DE LA OBRA	272.429,09	MONTO DE MATERIALES \$	250.941,13	226.594,53
DESCUENTOS		ANTICPO (50%)	136.214,55	0,00
SUBTOTAL PAGAR AL CONTRATISTA			114.726,58	226.594,53

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I"**

De acuerdo al cuadro de resumen de liquidación el valor a cancelar al Contratista Ing. Napoleón Beltrán Flores, es de **USD 114.726,58 (CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS 58/100) mas IVA.**

Se debe de indicar que se está cancelando al contratista el 100% del contrato.

GARANTÍAS Conforme a la cláusula Séptima del contrato. El Contratista ha presentado como Garantía las siguientes pólizas de la ASEGURADORA DEL SUR C.A.

TIPO DE DOCUMENTO	VIGENCIA		POLIZA Nro.
	DESDE	HASTA	
Fiel Cumplimiento	15/09/2014	15/09/2015	614279
Buen uso del anticipo	15/09/2014	13/01/2015	614900

Los trabajos que contrato CNEL EP-Unidad de Negocios Esmeraldas "**CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN LORENZO I (1 PROYECTO)**", se iniciaron el **09 de Octubre del 2014** y culminaron la obra física el **18 de Abril del 2015.**

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO

Conforme La Cláusula Octava del contrato.- PLAZO

El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad del trabajo contratado es de Cien días **(100)**, contado a partir de la suscripción del contrato y/o notificación de la entrega de anticipo, valores que fueron acreditados en la cuenta del contratista, el **09 de Octubre del 2014**, quedando establecido un plazo máximo de la entrega de obra en **(100 días)** es decir que la culminación de la obra seria el **17 de enero del 2015.** Según lo estipula la cláusula "Octava".

Con fecha 18 de enero de 2015, el Señor Ing. Benjamín Lemos Pacheco, **Administrador de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**, en base al informe técnico de la Ingeniera Gloria Cabeza Administradora del Contrato, en aquel tiempo y referente a solicitud emitida por el contratista solicitando el incremento de tiempo para ejecución

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONTRATO
No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO I"**

del Contrato No. BID-FERUM II CNELESM-DI-LPN-001, autorizó la prórroga para el cumplimiento del contrato por 90 días calendarios, determinando como nueva fecha de entrega el 18 de abril del 2015.

DATOS CONTRACTUALES	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12-SEPTIEMBRE-2014
FECHA INICIO CONTRATO (Entrega del Anticipo)	09-OCTUBRE-2014
PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO) :	100
FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL:	17-ENERO-2015
DÍAS JUSTIFICADOS CON AMPLIACIÓN DE PLAZO	90
FECHA DE VENCIMIENTO REAL:	18- ABRIL-2015

6.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

Una vez que la obra objeto del contrato se encuentra en servicio, recibido a satisfacción de CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas, se procede a la entrega de Recepción Provisional de la obra, sin observaciones de ningún orden en la etapa física de la construcción.

Para constancia y fe de conformidad de lo actuado las partes firman en unidad de acto en tres ejemplares.



Ing. Edgar Ortiz Francis
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Napoleón Beltrán Flores.
CONTRATISTA



Ing. Luis Nazareno
PROFESIONAL AFIN