

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL
CONTRATO No. BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
ELECTROMECANICAS DE LA SUBESTACION VICHE Y SUBESTACIÓN
GOLONDRINAS**

En Esmeraldas, a los 12 días del mes de diciembre del 2016, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega - Recepción Definitiva, por una parte la **EMPRESA ELECTRICACNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**, representada por el señor Ing. Wilmer René Calva I, en calidad de Administrador de Contrato No. BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003 y el señor Ing. Samuel Baldeon Caicedo en calidad de Delegado Técnico designado para que conforme la comisión de recepción por la máxima autoridad el ADMINISTRADOR CNEL EP-UN ESMERALDAS, mediante Memorando Nro. **CNEL-ESM-ADM-2016-0736-Mde** fecha 23 de noviembre de 2016, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como "**CNEL EP**"; y, por otra parte el señor Ing. Esteban Rafael Proaño Pillajo, por sus propios y personales derechos / por los que representa en su calidad de procurador común del consorcio **INSERCRUZ-SEDEMI** en calidad de Contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como

PRIMERA. -ANTECEDENTES. -

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contrato BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003, -tiene por objeto la Recepción definitiva de los bienes objeto de Contrato CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTROMECANICAS DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y SUBESTACIÓN GOLONDRINAS, **correspondiente al proceso signado con el código NO. BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003**, según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTROMECANICAS DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y SUBESTACIÓN GOLONDRINAS	\$1.386.858,93

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1 Acta de entrega –recepción provisional**, "suscrita el 23 de diciembre del 2015 entre el consorcio INSERCRUZ – SEDEMI y la EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP.", en virtud de la cual se procede a verificar la completa y adecuada ejecución de la obra objeto del contrato BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003 CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTROMECANICAS DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y SUBESTACIÓN GOLONDRINAS.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL
CONTRATO No. BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
ELECTROMECANICAS DE LA SUBESTACION VICHE Y SUBESTACIÓN
GOLONDRINAS**

SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA. -

1.2 En este acto, intervienen, los señores **ING. RENÉ CALVA I ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y EL ING. SAMUEL BALDEON CAICEDO**, declaran haber recibido la obra detallada en el Objeto del Contrato BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003 "CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTROMECANICAS DE LA SUBESTACIÓN VICHE Y SUBESTACIÓN GOLONDRINAS", siendo estos conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

FECHA DE SUSCRICION CONTRATO	31 DE OCTUBRE DE 2014
FECHA INICIO CONTRATO (Entrega del Anticipo)	28 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA VENCIMIENTO CONTRACTUAL	27 DE MAYO DE 2015
FECHA SUSPENSION DE PLAZO (37 DIAS SUSPENSION PLAZO)	09 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA EN QUE SE LEVANTA SUSPENSION DEL PLAZO	15 DE ENERO DE 2015
FECHA DE PRORROGA DEL PLAZO	20 DE MARZO DEL 2015
PRORROGA OTORGADA (84 DIAS)	
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS	23 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION REAL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CUMPLIMIENTO	
FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACION	27 DE MAYO DE 2015
FECHA DE VENCIMIENTO REAL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIO	23 DE DICIEMBRE DE 2015
TIEMPO DE RETRASO (DIAS)	121
TIEMPO JUSTIFICADO (DIAS)	121
TIEMPO EN MORA (DIAS)	0

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL
CONTRATO No. BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
ELECTROMECHANICAS DE LA SUBESTACION VICHE Y SUBESTACIÓN
GOLONDRINAS**

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte en este instrumento, la Liquidación final del **CONTRATO BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003**, que es la siguiente:

VALOR DEL CONTRATO US\$1.386.858,93
VALOR PAGADO CON ACTA PROVISIONAL US\$ 1.528.614,25
(-) MULTAS (SI NO LAS HUBIERE PONER CERO) US\$ 00,00

VALOR A PAGAR CON ACTA DEFINITIVA

Se cancelará todos los valores retenidos por concepto de fondo de reparo en el anticipo, planilla de liquidación #1.

NOTA: Estos valores no incluyen iva

El valor que la contratante pagara al Contratista con cargo a la partida No. CO 16120 del presupuesto de la Entidad corresponde al saldo pendiente por concepto de devolución de fondo de reparo retenido, conforme al acta de entrega-recepción provisional suscrita el 23 de diciembre de 2015.

QUINTA: DE LAS GARANTÍAS.-

Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Garantía de buen uso de anticipo

Garantía Técnica

Devolución de las Garantías.

La Garantía Técnica se mantendrá vigente por el plazo de 2 años calendario, que correrá a partir de la recepción definitiva de la obra.

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde al saldo pendiente por cancelar, y declara que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP no debe valor alguno a más de los aquí cancelados, por concepto de la ejecución de la obra objeto del contrato BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003; por lo que nada tiene que reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraídas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la


**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL
CONTRATO No. BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
ELECTROMECHANICAS DE LA SUBESTACION VICHE Y SUBESTACIÓN
GOLONDRINAS**

presente acta, y que la misma se encuentra en el estado en que corresponde conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.


En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega – Recepción, se recibe definitivamente la obra del Contrato BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL
ELÉCTRICA, CNEL EP UN ESMERALDAS**


ING. WILMER RENÉ CALVA I

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO BID-RSND-CNELESM-ST-OB-003


**ING. SAMUEL BALDEON CAICEDO
DELEGADO TÉCNICO**


**CONTRATISTA
ING. ESTEBAN RAFAEL PROAÑO PILLAJÓ
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO INSERCRUZ-SEDEMI
RUC No. 1792527066001**