

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA**

**Contrato de Consultoría del Proceso BID-L 1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002 QUE TIENE POR OBJETO  
“ESM-SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE-GD”.**

En Ciudad de Esmeraldas a los 26 días del mes de febrero del 2023, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva de servicios, por una parte, la **Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP – Unidad de Negocios Esmeraldas**, el Ing. Luis Daniel Ramírez Dueñas, en calidad de Administrador del Contrato **Nº BID-L 1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002**, y el Ing. Luís Arturo Fernández Zambrano, en Calidad de Delegado Técnico designado por el Administrador de la Unidad de Negocios Esmeraldas, mediante el Memorando **CNEL-ESM-ADM-2023-0315-M** con fecha 28 de abril del presente año, al que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte el señor Ing. Iván Manuel Tonato Lema, con RUC 0802751669001, quien para efectos de la presente Acta se denominará como “CONSULTOR”.

La presente acta está contenida en los términos siguientes:

**PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. -**

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, corresponde al Servicio que se contrataron mediante Contrato **BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002**, cuyo objeto es: **“ESM-SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”** según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IVA
“ESM - SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCION ALIMENTADOR MOMPICHE-GD”.	USD 20.395,22

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1 Resolución No. CNEL-ESM-ADM-2022-0184-R**, del 10 de junio del 2022, la Administración CNEL EP Esmeraldas: Autorizar el inicio del proceso de **Contratación de Consultoría del Proceso Nº BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002 “ESM - SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE- GD”**
- 1.2 Informe de Disponibilidad Presupuestaria** mediante fecha 21 de abril del 2022, donde se indica que existe disponibilidad en la partida presupuestaria N° 4202. Dicho documento fue aprobado por la dirección Financiera de Oficina Central.
- 1.3 Resolución No. CNEL-ESM-ADM-2022-0327-R**, del 5 de octubre del 2022, mediante la cual la Administración CNEL EP Esmeraldas: Adjudica el proceso **Contratación de Consultoría del Proceso Nº BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002 “ESM - SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE- GD”**.

1.4 **Contrato N° BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002** celebrado el 18 de octubre del 2022, entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP. Unidad de Negocio Esmeraldas, y el Ing. Iván Manuel Tonato Lema, donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de servicios de La Supervisión a 210 días, contados a partir de la notificación del Administrador.

1.5 **El Administrador de Contrato**, mediante Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2022-0810-M de fecha 21 de octubre del 2022, en calidad de Máxima Autoridad designa al Ing. Luis Daniel Ramírez Dueñas como Administrador de Contrato.

1.6 **Forma de pago:** La cláusula **Séptima. – FORMA DE PAGO** del contrato, indica que:

Los pagos por **“ESM - SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE-GD”**, se realizará de forma mensual;

- El Contratante pagará al Consultor por anticipo el: 50% del valor del contrato.
- El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla hasta la liquidación de la obra.
- Se liquidará el contrato de supervisión conforme al porcentaje de obra realmente supervisado.

**PRIMERA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA**

De conformidad con lo establecido en La cláusula **Séptima. - FORMA DE PAGO** del contrato, se procede a la recepción parcial del contrato de consultoría, según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP ESMERALDAS						
CONTRATO: BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002						
PROYECTO: “ESM – SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”						
PORCENTAJE	100%	100%	70%	10%	20%	FACTURADO
DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CONTRATADO	EJECUTADO	PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3	PLANILLA 3
	VALOR (NETO)	VALOR (NETO)	VALOR (NETO)	VALOR (NETO)	VALOR (NETO)	VALOR (NETO)
“ESM – SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”	\$ 20.395,22	\$ 20.395,22	\$ 14.276,65	\$ 2.039,53	\$ 4.079,04	\$ 4.079,04
IVA 12%	\$ 2.447,42	\$ 2.447,42	\$ 1.713,20	\$ 244,74	\$ 489,48	\$ 489,48
<b>TOTAL + IVA</b>	<b>\$ 22.842,64</b>	<b>\$ 22.842,64</b>	<b>\$ 15.989,85</b>	<b>\$ 2.284,27</b>	<b>\$ 4.568,52</b>	<b>\$ 4.568,52</b>
ANTICIPO 50%	\$ 10.197,61	\$ 10.197,61	\$ 7.138,33	\$ 1.019,76	\$ 2.039,52	\$ 2.039,52
<b>TOTAL A CANCELAR</b>	<b>\$ 12.645,03</b>	<b>\$ 12.645,03</b>	<b>\$ 8.851,52</b>	<b>\$ 1.264,51</b>	<b>\$ 2.529,00</b>	<b>\$ 2.529,00</b>

**CONTRATO N° BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002**

Con fecha 26 febrero del 2024, fue entregado informe final del proceso en mención, al Ing. Luís Daniel Ramírez Dueñas, administrador del contrato de servicio, el informe de pago final planilla **Nº3**, para que continúe el trámite correspondiente. Cabe indicar que los servicios de la consultoría fueron recibidos a entera satisfacción de CNEL EP cumpliendo con la normativa legal vigente del objeto del contrato.

**TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –**

**Plazo:** La fecha prevista de terminación de la totalidad de los servicios de La Obra es de 210 días calendarios.

**Fecha de Inicio del plazo del contrato** el inicio de la Supervisión es a partir de la notificación del Administrador, misma que fue el 2 de noviembre del 2022.

**Fecha de recepción de planilla N° 1:** El informe del primer pago fue entregado el 08 de mayo del 2023.

**Fecha de recepción de planilla N° 2:** El informe del segundo pago fue entregado el 30 de agosto del 2023.

**Fecha de recepción de planilla N° 3:** El informe del tercer pago fue entregado el 26 de febrero del 2024.

**Multas:** No se contemplan multa.

**CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –**

De acuerdo a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento, el pago mensual del contrato **Nº BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002** que es la siguiente:

**MONTO A CANCELAR PLANILLA N° 3:** USD **4.079,04** sin incluir IVA.

El valor que la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP. Unidad de Negocio Esmeraldas, deberá entregar al Contratista con cargo de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 4202; es de **cuatro mil setenta y nueve con 04/100** dólares de los Estados Unidos de América (USD 4.079,04), sin incluir IVA, de cuyo monto se realizará descuento de anticipo e impuestos de ley.

**Quinta: DE LA ACEPTACIÓN. –**

El **Contratista** acepta el pago mensual N° 3, a su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo convenido en el contrato.

Por otro lado, el **Administrador del Contrato y el Delegado Técnico**, declaran que ha verificado y aprobado el avance del pago mensual N°3, con un avance económico del 20% en relación al valor contractual del servicio de Consultoría que se entrega mediante la presente acta, conforme a los parámetros y especificaciones técnicas exigidos por CNEL, conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del Contratista.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta en tres ejemplares de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia.

**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP  
UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS.**

Ing. Luis Daniel Ramírez Dueñas  
**Administrador Contrato**  
BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002

Ing. Iván Manuel Tonato Lema  
**Consultor**  
BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002

Ing. Luís Arturo Fernández Zambrano  
**Delegado Técnico**  
BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-SP-002