

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA**

**CONTRATO DE OBRA DEL PROCESO N° BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002 “ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**

En la Ciudad de Esmeraldas a los 27 días del mes de agosto del 2024, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva de obra, por una parte, la **Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP – Unidad de Negocios Esmeraldas**, representada por el Ing. Iván Manuel Tonato Lema, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra del Proceso No. BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002 y por otra parte el Ing. Carlos José Vela López, en calidad de Delegado Técnico designado por el Administrador de la Unidad de Negocios Esmeraldas, mediante memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2023-0311-M, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte la Ing. Estefanía Liseth Intriago Molina, Gerente General de EQ-5 ECUADOR S.A. en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como “EL CONTRATISTA”.

La presente acta está contenida en los términos siguientes:

**PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. -**

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva corresponde a los servicios de Construcción de Obra que se contrataron mediante proceso **N° BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002** que tiene por objeto **“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**, según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

<b>“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”</b>	
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
MATERIALES	<b>\$ 616.488,55</b>
MANO DE OBRA	<b>\$ 167.107,13</b>
<b>SUB TOTAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA)</b>	<b>\$ 783.595,68</b>
TRANSPORTE	<b>\$ 24.261,38</b>
IVA 12%	<b>\$94.031,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 807.857,06</b>

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1. **Mediante Resolución N° CNEL-ESM-ADM-2022-0186-R** de fecha 10 de junio del 2022, la Administración de CNEL EP Esmeraldas resolvió, aprobar el pliego elaborado por CNEL EP

- Esmeraldas, a efecto de iniciar el Proceso **BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002**, para realizar el **“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**.
2. **Mediante memorando Nro. CNEL-ESM-CTR-2022-0522-M** de fecha 15 de septiembre de 2022, el Ing. Camilo Isaac Araujo Chica, en su calidad de Presidente de la Comisión Evaluadora, para el proceso signado con el código **BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002** cuyo objeto de contratación es **“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**, entregó los resultados de calificación y recomienda la adjudicación del proceso al oferente **EQ-5 ECUADOR S.A.**, con **RUC 0992685239001**, por el monto de **\$ 807.857,06 (OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, valor que no incluye IVA, con un plazo de ejecución de **CIENTO OCHENTA (180)** días calendario.
  3. **Mediante Resolución N° CNEL-ESM-ADM-2022-0315-R** de fecha 27 de septiembre del 2022, se adjudicó el proceso **N° BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002** para realizar **“ESM-SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**, a la oferta presentada por el oferente **EQ-5 ECUADOR S.A.**, con **RUC 0992685239001**, con un monto de **\$ 807.857,06 (OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 06/100)**, valor que no incluye IVA, con un plazo de ejecución de **CIENTO OCHENTA (180)** días calendario.
  4. **Contrato BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002** celebrado el 7 de octubre del 2022, entre la **EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**, legalmente representada por el Mgs. Carlos Alfredo Santos Sosa, en calidad de **ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD NEGOCIO ESMERALDAS**, en adelante denominado **“La Contratante”** por una parte; Carol Ivonne Wonsang Valle, representante legal de **EQ-5 ECUADOR S.A.**
  5. **Informe de Disponibilidad Presupuestaria** mediante fecha 13 de octubre del 2022, donde se indica que existe disponibilidad en el compromiso **No. 0009911** para el **“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**. Dicho documento fue aprobado por la dirección Financiera de Oficina Central.
  6. **Mediante Oficio Nro. CNEL-ESM-CTR-2022-0034-O** de fecha 2 de noviembre de 2022, se indica que el anticipo fue acreditado a la cuenta de la compañía **EQ-5 ECUADOR S.A.** el 19 de octubre de 2022.

7. **El Supervisor** de este contrato es el Ing. Iván Manuel Tonato Lema.
8. **El fiscalizador** de este contrato es el Ing. Javier Alejandro Patiño Satizábal.
9. **Mediante oficio PRY-ESM-012-2023** del 18 de enero de 2023, se solicitó al Ing. Iván Manuel Tonato Lema – Supervisor de contrato, suspensión del plazo contractual hasta la recepción del primer lote de los postes que están siendo sujetos a fabricación, dado que las novedades reportadas por el proveedor como se indica en los antecedentes de dicho oficio y los anexos entregados por la fábrica son ajenas al control del contratista.
10. **Mediante informe N° INF-JAPS-FIS-003-2023** de fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Javier Alejandro Patiño Satizábal – Fiscalizador de contrato concluye y recomienda lo siguiente:  
*“El contratista presenta carta de fábrica POSTESAD S.A, donde se indica que, los lotes de postes serán suministrados el 18 de febrero del 2023, de acuerdo con lo estipulado en esta normativa legal, por razones de falta de materiales para su construcción, como consecuencia se establece un cambio de fecha de las entregas de los lotes solicitados en la correspondiente orden de compra. RECOMENDACIONES Considerando lo determinado en la cláusula 408-27, DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, se recomienda suspender el plazo contractual por 30 días, una vez que se cumple el procedimiento y la motivación pertinente.”*
11. **Mediante oficio N° BID-L1223-AUT-CNELESME-DI-SP-002-2023-003** de fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Iván Manuel Tonato Lema– Supervisor del contrato, autoriza la suspensión del plazo contractual por un lapso de 30 días, a partir del 19 de enero de 2023 hasta el 17 febrero de 2023. La fecha de reactivación para inicio de las actividades será el 18 de febrero de 2023.
12. **Mediante oficio PRY-ESM-030-2023** del 17 de febrero de 2023, se indica al Ing. Iván Manuel Tonato Lema – Supervisor y al Ing. Javier Alejandro Patiño Satizábal - Fiscalizador del Contrato, que los postes requeridos se encuentran listos para despacho inmediato, por lo que solicita se realice el levantamiento de la suspensión de la obra con la finalidad de realizar los trabajos correspondientes en el sitio de la obra.
13. **Mediante oficio PRY-ESM-071-2023** del 18 de abril de 2023, la contratista hace la entrega de la planilla de avance 1 al Ing. Iván Manuel Tonato Lema – Supervisor y al Ing. Javier Alejandro Patiño Satizábal -Fiscalizador del Contrato, en la misma se reporta un avance del 70%.
14. Mediante **ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE AVANCE 1** de fecha 09 de mayo de 2023, el Administrador del Contrato, declara que ha verificado y aprobado el avance parcial de la planilla N°1 del servicio de Construcción de Obra que se entrega mediante la presente acta, conforme a los parámetros y

especificaciones técnicas exigidos por CNEI, conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del Contratista.

15. Mediante oficio PRY-ESM-071A-2023 del 28 de abril de 2023, se solicitó al Ing. Iván Manuel Tonato Lema – Supervisor de contrato, aprobación de prórroga del plazo contractual hasta la recepción de los equipos que están siendo sujetos de importación.

16. **Mediante informe N° INF-JAPS-FIS-009-2023** de fecha 29 de abril de 2023, el Ing. Javier Alejandro Patiño Satizábal – Fiscalizador de contrato concluye y recomienda lo siguiente:

*“Una vez que se ha revisado la información motivada, entregada por la contratista EQ5 ECUADOR S.A, se emite informe: INF-JAPS-FIS-009-2023, en el que se recomienda la prórroga de 50 días, de acuerdo al registro realizado en el libro de obra y de conformidad con lo establecido en la en LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002, cláusulas: 28, su cláusulas 28.1 y 28.2, NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, cláusulas: 408-27, 600-25 y lo estipulado en LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS, cláusula 408-24.”*

17. Mediante oficio N° BID-L1223-AUT-CNELESME-DI-SP-002-2023-004 de fecha 29 de abril de 2023, el Ing. Iván Manuel Tonato Lema – Supervisor del contrato, aprueba la prórroga de plazo por 50 días, considerando 19 días por precipitaciones registradas en el libro de obra y 31 días por la Adquisición internacional de Reconectador automático, de conformidad con los documentos enviados por la contratista, revisados y validados por Fiscalización en su informe correspondiente.

18. **Mediante oficio PRY-ESM-108-2023** del 08 de junio de 2023, se solicitó al Ing. Iván Manuel Tonato Lema – Supervisor de contrato, conceder una segunda suspensión del plazo contractual, ya que por la temporada invernal y el estado de emergencia decretado el cual afecta el desarrollo de las actividades en proyecto.

19. **Mediante informe N° INF-JAPS-FIS-012-2023** de fecha 05 de junio de 2023, el Ing. Javier Alejandro Patiño Satizábal – Fiscalizador de contrato concluye y recomienda lo siguiente:

*“En atención a la solicitud presentada por la contratista EQ5 ECUADOR S.A en el oficio: PRY-ESM108-2023, de fecha 5 de junio de 2023, considerando que actualmente en esta zona llueve de manera frecuente, y las precipitaciones se han intensificado provocando desbordamientos, asentamientos y aluviones es recomendable realizar una suspensión del plazo de la obra, hasta superar esos inconvenientes.-En calidad de Fiscalizador de la obra, recomiendo se considere dentro de las condiciones establecidas en el contrato y en la normativa legal vigente, como evento compensable, las repercusiones que han tenido lugar en la zona por la presencia de precipitaciones constantes, que han ocasionado daños de la infraestructura eléctrica del Alimentador Mompiche, provocados por el deslizamiento de tierra, aluviones, caída de árboles sobre las líneas eléctricas. para poder superar estos eventos ocurridos en el sitio de la obra, por lo que se recomienda aplicar una suspensión forzosa por 30 días, considerando el pedido de la contratista EQ5 ECUADOR S.A.”*

20. **Mediante oficio N° BID-L1223-AUT-CNELESME-DI-SP-002-2023-005** de fecha 05 de junio de 2023, el Ing. Iván Manuel Tonato Lema – Supervisor del contrato, autoriza la suspensión del plazo contractual por un lapso de 30 días.
21. Mediante acta de reunión con fecha 30 de agosto del 2023, se solicita y se aprueba prorrogas por 50 días, por motivo de desconexiones del Alimentador Trifásico Mompiche y la falta del rubro de aisladores ANSI 56-2 en el mercado nacional.
22. **Mediante Oficio Nro. MEM-MEM-2023-0902-OF**, de fecha 25 de octubre de 2023, el Dr. Fernando Santos Alvite, MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, expone BASE NORMATIVA, Asunto: Directrices en el ámbito de la Emergencia Eléctrica a causa del Estiaje 2023-2024, con lo que se prevé nueva programación de desconexiones.
23. **Solicitud de recepción provisional de la obra**, de fecha **02 de noviembre del 2023**, suscrito por la compañía EQ-5 ECUADOR S.A. representada Legalmente por la Ing. Estefanía Lisseth Intriago Molina, mediante Oficio Nro. **PRY-ESM-351-2023**, donde comunica al Fiscalizador del Contrato con copia al Administrador, el haber concluido los trabajos con referencia al contrato **No. BID-L1223-AUT-CNELESME-DI-OB-002** para el **“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**.
24. **Mediante documento de fecha 28 de diciembre del 2023**, el Ing. Iván Manuel Tonato Lema-Administrador del contrato No. BID-L1223-AUT-CNELESME-DI-OB-002, a disposiciones descrita en el memorando No. CNEL-CORP-ADF-2023-0637-M con asunto: cierre del ejercicio fiscal 2023, solicita a quien corresponda la emisión de registro al departamento financiero CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS, se autorice a quien corresponda la emisión del registro de provisión CON FACTURA del contrato No. BID-L1223-AUT-CNELESMDIOB-002, por la obra **“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**, por el valor de USD. 180.579,97 (CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 97/100 Dólares de Estados Unidos de América).
25. **Mediante informe No. INF-JAPS-FIS-005-2024**, con fecha **25 de febrero del 2024**. suscrito por el Sr. Ing. Javier Alejandro Patiño Satizábal, se recomienda al administrador del contrato continuar con el trámite de liquidación con la solicitud de pago en conformidad a las condiciones del contrato.
26. **Mediante informe de administrador de contrato** No. BID-L1223-AUT-CNELESME-DI-OB-002, con fecha 26 de febrero del 2024, suscrito por el Ing. Iván Manuel Tonato Lema, en el cual se indica que se ha revisado el informe de fiscalización incluida la planilla No. 3 de liquidación por avance de obra del 100%, por lo que, se recibe a entera satisfacción y se solicita, el pago

de los rubros correspondientes indicados en el resumen de liquidación, con avance económico de 99,99% y Avance Físico del 100%.

**SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN. –**

Este acto, la compañía EQ-5 ECUADOR S.A. representada Legalmente por la Ing. Estefanía Lisseth Intriago Molina Gerente General CONTRATISTA, declara haber cumplido con ejecutar la totalidad de la obra detallada en el contrato N° **BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002** para el **“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**, bajo los parámetros que se establecieron en los pliegos y en la oferta presentada: por lo que procede a hacer formal entrega de los mismos a la Contratante.

Personal del contratista que participo durante la ejecución de la obra:

No.	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Cargo / Función	% Participación en la obra
1	CÉSAR ERNESTO WONSANG VALLE	0924348972	Administrador de Obra	100%
2	EDISÓN GABRIEL SEGURA FERNÁNDEZ	1721247797	Residente de Obra	100%
3	ALEJANDRO GARCIA WILSON OLMEDO	0919951285	Supervisor de obra	100%
4	NORMAN CHRISTO POSLIGUA MURILLO	1206003889	Supervisor de obra	100%
5	JAVIER GREGORIO DELGADO VEINTIMILLA	0926877788	LINIERO	100%
6	KEVIN ADOLFO AYALA JIMENEZ	1208146462	LINIERO	100%
7	WALTER FABRICIO BOBADILLA LÓPEZ	1206003889	LINIERO	100%
8	FRANCISCO CRISTÓBAL PALMA VEINTIMILLA	0925282212	LINIERO	100%
9	JORGE ANTONIO BENITEZ VEINTIMILLA	0911298198	LINIERO	100%
10	PEDRO JOSUE CEDEÑO LIBERIO	0927382838	LINIERO	100%
11	ABRAHAN OTONIEL ULLOA RODRIGUEZ	0942336330	LINIERO	100%

12	JARRIN JAVIER NIEVES BORJA	0801440413	LINIERO	100%
13	JAIME EDUARDO GILER CEDEÑO	0917435638	AYUDANTE DE LINIERO	100%
14	ANDRÉS ALFONSO PALMA VEINTIMILLA	0920953874	AYUDANTE DE LINIERO	100%
15	WILIAMS FERNANDO ANDRADE MAYORGA	1204137366	AYUDANTE DE LINIERO	100%
16	TIBALDO GABRIEL CASTRO LEÓN	0910350990	AYUDANTE DE LINIERO	100%
17	MARCOS IVAN CEDEÑO GUERRERO	0926896051	AYUDANTE DE LINIERO	100%
18	JEFFERSON MAURICIO BOBADILLA LOPEZ	1207209915	AYUDANTE DE LINIERO	100%
19	ERICK JAVIER MORENO LAZ	2350612095	AYUDANTE DE LINIERO	100%
20	HENRY ALBERTO MENA BURGOS	0912270881	AYUDANTE DE LINIERO	100%
21	CINDY NATHALY MANCILLA FRANCO	0919169131	DIGITADORA	100%

Por su parte, los señores Ingenieros **Carlos José Vela López** en calidad de Delegado Técnico y el **Ing. Javier Alejandro Patiño Satizábal** en calidad de Fiscalizador, declaran haber recibido los servicios a conformidad detallados en el objeto del Contrato **N.º BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002**; siendo estos, conforme a los parámetros técnicos y especificaciones técnicas exigidas por CNEL tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

### TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –

El plazo para la ejecución de lo contratado es de 180 días calendario, contados desde la fecha de notificación del anticipo.

<b>PLAZO</b>	180 DÍAS CALENDARIO
<b>FIRMA DEL CONTRATO</b>	7 DE OCTUBRE DEL 2022
<b>FECHA INICIO</b>	19 DE OCTUBRE DEL 2022
<b>FECHA FINAL</b>	16 DE ABRIL DEL 2023

<b>SUSPENSIÓN DE PLAZO 1</b>	30 DÍAS
<b>NUEVA FECHA FINAL</b>	16 DE MAYO DEL 2023
<b>PRÓRROGA 1</b>	50 DÍAS
<b>NUEVA FECHA FINAL</b>	5 DE JULIO DEL 2023
<b>SUSPENSIÓN DE PLAZO 2</b>	30 DÍAS
<b>NUEVA FECHA FINAL</b>	4 DE AGOSTO DEL 2023
<b>PRÓRROGA 2</b>	40 DÍAS
<b>NUEVA FECHA FINAL</b>	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
<b>PRORROGA 3</b>	50 DÍAS
<b>NUEVA FECHA FINAL</b>	2 DE NOVIEMBRE DEL 2023
<b>CULMINACIÓN REAL</b>	9 DE FEBRERO DEL 2024

**Multas:** No se contemplan multas en el presente contrato.

**CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONOMICA. –**

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del sistema de contratación Pública, forma parte de este instrumento la liquidación definitiva del contrato **N.º BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002** para el **“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”**, que es la siguiente:

<b>DESGLOSE DE VALORES DEL CONTRATO BID-L1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002 para el “ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”</b>		
<b>A</b>	<b>VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA</b>	<b>\$ 807.857,06</b>
<b>B</b>	<b>IVA TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 94.031,48</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTAL DEL CONTRATO CON IVA</b>	<b>\$ 901.888,54</b>

<b>D</b>	<b>TOTAL EJECUTADO SIN IVA</b>	<b>\$ 807.749,58</b>
<b>E</b>	IVA TOTAL EJECUTADO(SIN TRANSPORTE)	\$ 93.169,69
<b>F=D+E</b>	<b>TOTAL EJECUTADO CON IVA</b>	<b>\$ 900.919,27</b>
<b>G</b>	<b>ANTICIPO 50% SIN IVA</b>	<b>\$ 403.928,53</b>
<b>H</b>	TOTAL AVANCE DE PLANILLA 1 (SIN IVA)	\$ 565.499,76
<b>I</b>	TOTAL AVANCE DE PLANILLA 2 (SIN IVA)	\$ 80.788,31
<b>J=H+I</b>	<b>TOTAL ECONOMICO DE PLANILLAS</b>	<b>\$ 646.288,07</b>
<b>K</b>	<b>TOTAL AMORTIZACION DE PLANILLAS EJECUTADAS</b>	<b>\$ 323.142,82</b>
<b>M</b>	<b>TOTAL PLANILLA 3 LIQUIDACION (SIN IVA)</b>	<b>\$ 161.461,51</b>
<b>N</b>	IVA PLANILLA 3 LIQUIDACION (SIN TRASNORTE)	\$ 19.118,46
<b>O=M+N</b>	<b>TOTAL PLANILLA 3 CON IVA</b>	<b>\$ 180.579,97</b>
<b>P=G-K</b>	AMORTIZACION PLANILLA 3 LIQUIDACION	\$ 80.785,71
<b>Q=O-P</b>	<b>TOTAL A RECIBIR</b>	<b>\$ 99.794,26</b>

A la Contratista EQ-5 ECUADOR S.A. representada por la Ing. Estefanía Lisseth Intriago Molina Gerente General de se le contrato por un valor de **\$807.857,06** sin IVA y ejecutó **\$807.749,58** sin IVA, lo que corresponde al **99.99%**: quedando una diferencia entre lo contratado y lo ejecutado de **\$107,48** dólares americanos a favor de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS ESMERALDAS, lo que corresponde a **0.00013%** del monto contratado. El valor del 50% entregado como anticipo fue de **403.928,53** sin IVA, el mismo que fue devengado en forma proporcional en las planillas parciales presentadas.

El Valor que la **EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**, deberá entregar al contratista con cargo al compromiso **No. 2499** del presupuesto de la entidad, esto es **USD 180.579,97 (CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 97/100, Dólares Americanos)**, incluido IVA., misma a la que debe realizársele los descuentos establecidos en la ley.

<b>“ESM - SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE - GD”</b>			
<b>DATOS TÉCNICOS EJECUTADOS</b>			
<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
RED MEDIA TENSIÓN	Km	17,39	CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACSR CALBRE NRO. 3/0 AWG
	Km	3,93	CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACAR CALIBRE NRO. 3/0 AWG
	Km	0,58	CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR NO. 1/0
RED BAJA TENSIÓN	Km	8,99	CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL 2 X 50 + 1 X 50 AWG
<b>ABONADOS</b>			
ABONADOS NUEVOS	C/U	100	
CANTIDAD TOTAL DE ACOMETIDAS	MTS	2.257,5	CABLE ANTIHURTO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 3X6 AWG, 7 HILOS, CHAQUETA XLPE
<b>TRANSFORMADORES</b>			
CANTIDAD	C/U	14	3 de 10kVA – 3 de 15kVA – 5 de 25kVA – 2 de 37.5kVA – 1 de 50kVA
TOTAL, KVA INSTALADOS	kVA	325	
<b>RECONECTADOR</b>			
CANTIDAD	C/U	1	RECONECTADOR TRIFASICO, INCLUYE: TRANSFORMADOR DE 1 KVA, BANDEJA Y ACCESORIOS DE MONTAJE EN POSTE; PARA 27 KV
<b>LUMINARIAS</b>			
LUMINARIAS 400W	C/U	192	Luminaria con lámpara de alta presión Na
<b>POSTES</b>			
10 METROS DE HORMIGON ARMADO	C/U	3	400KG
12 METROS DE HORMIGON ARMADO	C/U	258	500KG
14 METROS DE HORMIGON ARMADO	C/U	5	700KG
12 METROS DE HORMIGON ARMADO	C/U	101	2000KG

**QUINTA: DE LA GARANTIAS. –**

Respecto a las pólizas de buen uso de anticipo y de fiel cumplimiento de contrato, su devolución se realizará después de la suscripción del acta de entrega recepción provisional y acta de recepción definitiva respectivamente.

**Garantía Buen Uso de Anticipo:**

RAMO		POLIZA NUMERO	SUMA ASEGURADA
BUEN USO DE ANTICIPO		525735	\$403.928,53
VIGENCIA DE LA POLIZA		PLAZO	
DESDE: 00:00H	HASTA: 23:59 H	180 DÍAS	
3/10/2022	1/4/2023		
VIGENCIA DE LA POLIZA		RENOVACIÓN 1	ANEXO NUMERO
DESDE: 00:00H	HASTA: 23:59 H	PLAZO	BU-0525735
2/4/2023	1/6/2023	60 DÍAS	POLIZA
VIGENCIA DE LA POLIZA		RENOVACIÓN 2	ANEXO NUMERO
DESDE: 00:00H	HASTA: 23:59 H	PLAZO	BU-0525735
2/6/2023	1/8/2023	60 DÍAS	POLIZA
VIGENCIA DE LA POLIZA		RENOVACIÓN 3	ANEXO NUMERO
DESDE: 00:00H	HASTA: 23:59 H	PLAZO	BU-0525735
2/8/2023	31/10/2023	90	POLIZA

<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>RENOVACIÓN 4</b>	<b>ANEXO NUMERO</b>
<b>DESDE: 00:00H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	<b>PLAZO</b>	<b>BU-0525735</b>
1/11/2023	31/12/2023	60 DÍAS	<b>POLIZA</b>
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>RENOVACIÓN 5</b>	<b>ANEXO NUMERO</b>
<b>DESDE: 00:00H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	<b>PLAZO</b>	<b>BU-0525735</b>
1/1/2024	1/3/2024	60 DÍAS	<b>POLIZA</b>

**Garantía Fiel Cumplimiento:**

<b>RAMO</b>		<b>POLIZA NUMERO</b>	<b>SUMA ASEGURADA</b>
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>		<b>604635</b>	<b>\$80.785,71</b>
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>PLAZO</b>	
<b>DESDE: 00:00 H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	180 DÍAS	
3/10/2022	1/4/2023		
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>RENOVACIÓN 1</b>	<b>ANEXO NUMERO</b>
<b>DESDE: 00:00 H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	<b>PLAZO</b>	<b>CC-0604635</b>
2/4/2023	1/6/2023	60 DÍAS	<b>POLIZA</b>
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>RENOVACIÓN 2</b>	<b>ANEXO NUMERO</b>
<b>DESDE: 00:00 H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	<b>PLAZO</b>	<b>CC-0604635</b>
2/6/2023	1/8/2023	60 DÍAS	<b>POLIZA</b>
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>RENOVACIÓN 3</b>	<b>ANEXO NUMERO</b>
<b>DESDE: 00:00 H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	<b>PLAZO</b>	<b>CC-0604635</b>

2/8/2023	31/10/2023	90 DÍAS	<b>POLIZA</b>
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>RENOVACIÓN 4</b>	<b>ANEXO NUMERO</b>
<b>DESDE: 00:00 H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	<b>PLAZO</b>	<b>CC-0604635</b>
1/11/2023	30/1/2023	90 DÍAS	<b>POLIZA</b>
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>RENOVACIÓN 5</b>	<b>ANEXO NUMERO</b>
<b>DESDE: 00:00 H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	<b>PLAZO</b>	<b>CC-0604635</b>
31/1/2024	30/4/2024	90 DÍAS	<b>POLIZA</b>
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>RENOVACIÓN 6</b>	<b>ANEXO NUMERO</b>
<b>DESDE: 00:00 H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	<b>PLAZO</b>	<b>CC-0604635</b>
01/05/2024	30/07/2024	90 DIAS	<b>POLIZA</b>
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>		<b>RENOVACIÓN 7</b>	<b>ANEXO NUMERO</b>
<b>DESDE: 00:00 H</b>	<b>HASTA: 23:59 H</b>	<b>PLAZO</b>	<b>CC-0604635</b>
31/07/2024	30/08/2024	30 DIAS	<b>POLIZA</b>

**Garantía Técnica:**

<b>GARANTIA TECNICA</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<b>MATERIALES</b>	HASTA LOS 24 MESES, A PARTIR DE LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

La Garantía Técnica permanecerá vigente por el plazo de (2) años calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de entrega recepción definitiva de la obra, por lo que su devolución se realizará en la fecha de su vencimiento.

**SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN. –**

En consecuencia, al estar las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega-Recepción Provisional, se recibe provisionalmente la obra objeto del contrato No. BIDL1223-AUT-CNELESM-DI-OB-002, hasta que transcurra el plazo de 180 días; fecha en la cual, de

no existir ningún reclamo pendiente por parte del “CNEL EP-Unidad de Negocio Esmeraldas”, se procederá a suscribir el Acta de Entrega-Recepción Definitiva de la obra.

Las partes suscriben este documento en tres ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL  
EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS**

Ing. Iván Manuel Tonato Lema  
**Supervisor del Contrato**

Ing. Estefanía Lisseth Intriago Molina  
**Gerente General  
EQ-5 ECUADOR S.A.**

Ing. Carlos José Vela López  
**Delegado Técnico CNEL. EP**