

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL

Contrato BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019, CUYO OBJETO ES: "MAN-Reconstrucción de Redes Aéreas Portoviejo-GD"

En Portoviejo, a los 30 días del mes de Octubre del 2020, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva por una parte, la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP. Unidad de Negocio Bolívar., representada por el señor Ingeniero Carlos Iván Bermello, en calidad de Administrador del Contrato BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019, el señor Ingeniero Nexar Geovanny Arteaga Alcívar Fiscalizador del contrato, y el señor ingeniero Juan Pablo Mieles Vera en su calidad de Delegado Técnico designado para la conformación de la Comisión de Recepción debidamente designada por la máxima autoridad, mediante Memorando Nro. CNEL-MAN-ADM-2020-0192-M, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como "CNEL EP"; por otra parte el Ing. Wilson Klever Iza Gualoto, por sus propios y personales derechos en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como "EL CONTRATISTA". La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

La presente Acta de entrega recepción definitiva corresponde a la obra que se contrató mediante el Contrato BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019, corresponde al proceso asignado con el Código BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, cuyo objeto es el "MAN-Reconstrucción de Redes Aéreas Portoviejo-GD" según las características y especificaciones, que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD \$
MAN-Reconstrucción de Redes Aéreas Portoviejo-GD.	MANO DE OBRA	\$ 169.909,56
	MATERIALES	\$ 786.390,58
	TRANSPORTE	\$ 12.390,00
VALOR TOTAL SIN IVA (USD)		\$ 968.690,14

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1. **Acta de entrega – recepción provisional**, suscrita el 16 días del mes de Marzo del 2020 entre el señor ingeniero Wilson Klever Iza Gualoto y la "EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP.", en virtud de la cual se procede a verificar la completa y adecuada ejecución de la obra objeto del Contrato BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019, cuyo objeto es "MAN-Reconstrucción de Redes Aéreas Portoviejo-GD".
- 1.2. **Solicitud de recepción definitiva de la obra**, suscrito por el Wilson Klever Iza Gualoto, mediante Nro. 020-WI-2020-O de fecha 26 de Octubre del 2020, donde solicita al Administrador del contrato; que una vez transcurridos 180 días desde la suscripción del acta entrega recepción provisional, se proceda con la recepción definitiva de la obra asociada al contrato BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019.

- 1.3. Informe del Fiscalizador de Contrato BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019 de fecha 28 de Octubre del 2020, suscrito por el ingeniero Nexar Geovanny Arteaga Alcívar donde indica que la revisión de la obra ha sido realizada y para constancia adjunta Liquidación final y Registro fotográfico de las obras.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA.-

En este acto, intervienen los señores Ingenieros; **Carlos Iván Bermello Hernández; Nexar Geovanny Arteaga Alcívar; Juan Pablo Míeles Vera**, quienes declaran haber recibido los trabajos detallados en el objeto del Contrato “**MAN-Reconstrucción de Redes Aéreas Portoviejo-GD**”, siendo estos conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

Fecha firma del contrato:	17 de Abril de 2019.
Pago de Anticipo	29 de Abril de 2019.
Fecha de Inicio del plazo del contrato:	29 de Abril de 2019.
Plazo del contrato:	150 días.
Fecha de cumplimiento del objeto contractual:	26 de Septiembre de 2019.
Fecha del oficio de culminación de obra:	21 de Febrero de 2020.
Fecha acta de Aceptación de Culminación de obra:	8 de Marzo de 2018

TIEMPOS CONTRATO NO. 036-2019				
Inicio	Fin	Días	Motivo	Respaldo
30/4/2019	9/5/2019	10	Prórroga Sin Fiscalizador	Hoja de Ruta CNEL-MAN-INGC-2019-0759-M
10/5/2019	26/5/2019	17	Días laborados	Libros de Obra
27/5/2019	5/7/2019	40	Prórroga Permiso de Construcción	Hoja de Ruta CNEL-MAN-INGC-2019-0759-M
6/7/2019	10/9/2019	67	Días laborados	Libros de Obra
11/9/2019	24/10/2019	44	Suspensión de plazo Cronograma de Desconexiones	Acta #1 (Suspensión de Plazo) y Acta #2 (Reinicio de Plazo)
25/10/2019	8/12/2019	45	Días laborados	Libros de Obra
9/12/2019	9/2/2020	63	Suspensión de plazo Retiro Fibra Óptica	Acta #3 (Suspensión de Plazo) y Acta #4 (Reinicio de Plazo)
10/2/2020	21/2/2020	12	Días laborados	Libros de Obra
Total		50	Días de prórroga	
Total		107	Días de suspension	
Total		141	Días laborados	

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación Final del contrato **BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019**, que es la siguiente:

INFORME ECONÓMICO CONTRATO NO. 036-2019	
DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
MATERIAL	\$744.108,20
MANO DE OBRA	\$212.142,84
TRANSPORTE	\$12.390,00
SUBTOTAL	\$968.641,04
IVA	\$116.236,92
TOTAL	\$1.084.877,96

RESUMEN TOTAL	
Valor del Contrato sin IVA	\$968.690,14
IVA 12%	\$116.242,82
Valor del Contrato con IVA	\$1.084.932,96
Valor del Contrato Ejecutado sin IVA	\$968.641,04
IVA 12%	\$116.236,92
Valor del Contrato Ejecutado con IVA	\$1.084.877,96
Diferencia entre lo Contratado y Ejecutado con IVA	\$54,99
Anticipo 50% entregado sin IVA	\$484.345,07
Primera y Segunda Planilla 70% Facturadas sin IVA	\$678.083,10
IVA 12%	\$81.369,97
Primera y Segunda Planilla 70% Facturadas con IVA	\$759.453,07
Primera y Segunda Amortización	\$339.041,55
Valor Recibido en la Primera y Segunda Planilla más IVA	\$339.041,55
Planilla Liquidación 30% sin IVA	\$290.557,94
IVA 12%	\$34.866,95
Planilla Liquidación 30% con IVA	\$325.424,89
Tercera Amortización	\$145.303,52
Valor a Recibir Tercera Planilla más IVA	\$145.254,42

El valor que la Contratante pago al Contratista con cargo a la partida **Nro. 121010200000000**, y compromiso **CO-2173** del presupuesto de la Entidad corresponde al saldo pendiente que pago por la ejecución de la obra, conforme al acta de entrega-recepción provisional suscrita el 16 de marzo de 2020; este es CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN IVA.

QUINTA: DE LA GARANTÍAS**Garantía Fiel Cumplimiento:**

La garantía de Fiel Cumplimiento del contrato con número de póliza IBA-0000009080-3, está vigente desde 08/04/2019 hasta 03/11/2020.

Garantía Buen Uso Anticipo:

La garantía de Buen Uso del Anticipo con número de póliza IBA-0000007913-7 respaldo el 100 % del valor recibido por este concepto, estuvo vigente desde el 08/04/2019 hasta 02/04/2020.

Garantía Todo Riesgo para Contratista:

La garantía de Todo Riesgo para Contratista con número de póliza IBA-0000000018-1, estuvo vigente desde 08/04/2019 hasta 08/04/2020.

Garantía Accidentes Personales:

La garantía de Accidentes Personales con número de póliza IBA-0000000094-1, estuvo vigente desde 08/04/2019 hasta 08/04/2020.

Garantía Responsabilidad Civil:

La garantía de Responsabilidad Civil con número de póliza IBA-0000000508-1, estuvo vigente desde 08/04/2019 hasta 08/04/2020.

Garantía Técnica:

La Garantía Técnica suscrita el 04 de Abril de 2019, respecto a la provisión de materiales, equipos y mano de obra. Esta garantía entrara en vigencia a partir de la suscripción del Acta Entrega Recepción definitiva de la Obra, por un periodo de **UN AÑO**.

Devolución de las garantías

La Garantía técnica se mantendrá vigente por el plazo de **UN AÑO** calendario, que correrá a partir de la recepción definitiva de la obra.

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le pago, y que corresponde al saldo pendiente por cancelar, y declara que la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP no debe valor alguno a más de los aquí cancelados, por concepto de la ejecución de la obra objeto del Contrato **PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019**, cuyo objeto es el **"MAN-Reconstrucción de Redes Aéreas Portoviejo-GD"**; por lo que nada tiene que reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraídas por tal documento.


Por otro lado, el fiscalizador del contrato y el técnico delegado, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente las obras que se entrega mediante la presente acta, y que la misma se encuentra en el estado en que corresponde conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente acta de entrega-recepción, se recibe definitivamente la obra del Contrato **PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019**.


Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.



Ing. Carlos Iván Bermello Hernández.
Administrador del Contrato BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019



Ing. Nexar Geovanny Arteaga Alcívar
Fiscalizador del Contrato BID-PRIZA CNELEMAN-DI-OB-006, 036-2019



Ing. Juan Pablo Mielles Vera
Delegado Técnico CNEL EP



Ing. Wilson Klever Iza Gualoto.
RUC No. 1716578032001

