

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**CONTRATO No. BID III-RSND-CNELMLG- DI-OB-002**  
**PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV**  
**S/E MILAGRO NORTE – MARISCAL SUCRE.**

En Milagro, a los 19 - días del mes Julio del 2018, comparecen a la suscripción de la presente acta de entrega recepción definitiva, por una parte, la **EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP.**, representada por el señor Ing. José Daniel Campoverde, en calidad de Administrador del Contrato en mención y el señor Ing. Paul Vargas Rivera Delegado Técnico designado para que conforme la Comisión de recepción por la máxima autoridad / Delegado del Gerente General Ing. Luis Jorge Maingon Velasco mediante Memorando No.CNEL-MLG-ADM-2017-0001-M de fecha 11 de Diciembre 2017 ,a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como **"CNEL EP"**; y, por otra parte el Ing. Robert Rosendo Rodríguez Baque en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como **"El CONTRATISTA"**.

La presente acta está contenida en los términos siguientes:

**PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES**

**1.1.** La presente Acta de Entrega Recepción definitiva correspondiente al contrato **BID III-RSND-CNELMLG-OB-002**, cuyo objeto es la adquisición de **CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV S/E MILAGRO NORTE – MARISCAL SUCRE.** según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

| PAGO (%) | CONCEPTO                     | PORCENTAJE Y ETAPA AVANCE FÍSICO | Hito                                       | USD          |
|----------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
|          | Contrato                     |                                  |                                            | \$182.185,44 |
|          | Anticipo                     |                                  |                                            | \$91.092,72  |
| 40%      | Planilla 1                   | 67%                              | Montaje                                    | \$72.874,18  |
| 40%      | Planilla 2                   | 90%                              | Actualización GIS                          | \$72.874,18  |
| 20%      | Planilla 3                   | 100%                             | Firma Acta Provisional Contratista Empresa | \$36.437,09  |
|          | <b>TOTAL</b>                 |                                  |                                            | \$182.185,44 |
| 40%      | Amortización del anticipo 1: |                                  |                                            | \$36.437,09  |
| 40%      | Amortización del anticipo 2: |                                  |                                            | \$36.437,09  |
| 20%      | Amortización del anticipo 3: |                                  |                                            | \$18.218,54  |
|          | <b>TOTAL</b>                 |                                  |                                            | \$91.092,72  |

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

**1.2. Resolución No. BID III-RSND-CNELMLG-OB-002** de fecha 23 de Noviembre del 2016, mediante la cual la máxima autoridad, Ing. Luis Fernando Mosquera, resuelve: Publicar el proceso de contratación por LICITACION PUBLICA NACIONAL BID III-RSND-CNELMLG- DI-OB-002, para la realización de la obra **CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV S/E MILAGRO NORTE – MARISCAL SUCRE.**

**1.3. Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 1016** de fecha 25/01/2017, donde indica que sí existe disponibilidad en la partida presupuestaria No. 121010200000000, para la **CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV S/E MILAGRO NORTE –MARISCAL SUCRE.**

*[Handwritten signature]*



- 1.4. **Resolución No. BID III-RSND-CNELMLG-OB-002 ADJ** de fecha 31 de enero del 2017, donde se resuelve: Adjudicar el Contrato del proceso contratación por LICITACION PUBLICA NACIONAL BID III-RSND-CNELMLG- DI-OB-002, para la realización de la obra **CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV S/E MILAGRO NORTE – MARISCAL SUCRE.** al Ing. Robert Rosendo Rodríguez Baque
- 1.5. **Contrato No. BID III-RSND-CNELMLG-OB-002**, celebrado el 20 de abril de 2017, entre la CNEL EP y el Ing. Robert Rosendo Rodríguez Baque donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de (180) días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo.
- 1.6. **Acta de Entrega-Recepción Provisional**, suscrita el 12/12/2017 entre el Ing. Robert Rosendo Rodríguez Baque en calidad de contratista, en virtud de la cual se procede a verificar la completa y adecuada ejecución de la obra objeto del Contrato No. BID III-RSND-CNELMLG-OB-002.
- 1.7. **Solicitud de Recepción Definitiva de la obra**, suscrito por el Ing. Robert Rosendo Rodríguez Baque en calidad de contratista, mediante oficio de fecha 19/07/2018, donde solicita al Administrador de Contrato que una vez transcurrido el tiempo de 180 desde la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Provisional, se proceda con la Recepción Definitiva de la Obra asociada al Contrato No. BID III-RSND-CNELMLG-OB-002

#### **SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA. –**

En este acto, Ing. Robert Rosendo Rodríguez Baque declara, haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el contrato No. BID III-RSND-CNELMLG-DI-OB-002, para la realización de la obra **CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV S/E MILAGRO NORTE – MARISCAL SUCRE**, bajo los parámetros establecidos en los pliegos y en la oferta presentada; por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

Por su parte, los señores Ing. José Campoverde e Ing. Paul Vargas Rivera, declaran haber recibido la obra detallada en el objeto del Contrato No. BID III-RSND-CNELMLG- DI-OB-002, para la realización de la obra **CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV S/E MILAGRO NORTE – MARISCAL SUCRE**, conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

#### **TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –**

El plazo para la terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de Ciento Ochenta días (180), contados a partir de la entrega del anticipo.

**Fecha de Inicio del plazo del contrato:** 29 de Mayo del 2017 fecha de acreditación del anticipo por el valor de \$ 91.092,72 Dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA.

**Prórrogas de Plazo/Suspensiones:** N/A

**Fecha de cumplimiento del objeto contractual:** 24 de noviembre del 2017

#### **CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –**

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación provisional del Contrato No. BID III-RSND CNELMLG- DI-OB-002, para la realización de la obra **CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV S/E MILAGRO NORTE – MARISCAL SUCRE**, que es la siguiente



**LIQUIDACION CONTRATO No. BIDIII-OB-DI-002 -2017**

CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV S/E MILAGRO NORTE - MARISCAL SUCRE.  
COD.No.BIDII-RSND-CNELMLG-OB-002

| DESCRIPCION  | CONTRATADA (USD)         | LIQUIDADA (USD) |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| MATERIALES   | \$ 141.358,24            | \$ 141.330,49   |
| MANO DE OBRA | \$ 36.912,21             | \$ 35.768,59    |
| TRANSPORTE   | \$ 3.915,00              | \$ 4.727,00     |
| SUBTOTAL     | \$ 182.185,44            | \$ 181.826,07   |
| ANTICIPO     | \$ 91.092,72             |                 |
| MULTA        | \$ 0,00                  | \$ 0,00         |
| TOTAL        | \$ 182.185,44            | \$ 181.826,07   |
|              | PORCENTAJE AVANCE FISICO | 99,80%          |

**DESGOSE LIQUIDACION DE LA OBRA POR PLANILLAS**

| DESCRIPCION      | CONCEPTO      |              |               | SUMA PARCIAL  |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                  | 1era PLANILLA | 2da PLANILLA | 3era PLANILLA |               |
| MATERIALES       | \$ 56.543,30  | \$ 56.543,30 | \$ 28.243,89  | \$ 141.330,49 |
| MANO DE OBRA     | \$ 14.764,88  | \$ 14.764,88 | \$ 6.238,83   | \$ 35.768,59  |
| TRANSPORTE       | \$ 1.566,00   | \$ 1.566,00  | \$ 1.595,00   | \$ 4.727,00   |
| IVA 12%          | \$ 8.556,98   | \$ 8.556,98  | \$ 4.137,93   | \$ 21.251,89  |
| TOTAL A LIQUIDAR | \$ 81.431,16  | \$ 81.431,16 | \$ 40.215,65  | \$ 203.077,97 |

El valor que la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP; deberá entregar al Contratista con cargo a la partida No. 1016; este es CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS 07/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$181.826,07 SIN IVA. Con un 99,80 % de avance físico de culminación de la obra.

**QUINTA: DE LA GARANTÍAS**

**Garantía Fiel Cumplimiento:** Ya notificada la finalización de la obra por parte del contratista a su fecha, deberá mantenerse vigente hasta la firma del Acta de Entrega de Recepción Definitiva.

**Garantía Buen Uso Anticipo:** Respalda el 100% del valor recibido por este concepto.

**Garantía Técnica:** la garantía es entregada con reconocimiento de firma y protocolizada ante notario, en la que asegura el contratista que los materiales son nuevos y de buena calidad de acuerdo a las normas técnicas requeridas y ofertadas adecuado por un plazo de vigencia mínima de (24) meses a partir de la recepción definitiva de los mismos.

**Devolución de las garantías**

La Garantía técnica se mantendrá vigente por el plazo de (10) años referente a los postes y (12) meses con respecto a los materiales, que correrá a partir de la recepción definitiva de la obra.

**SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-**


En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega- Recepción, se recibe definitivamente la obra del contrato No. BID III-RSND-





CNELMILG- DI-OB-002, para la realización de la obra **CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION A 13.8 KV S/E MILAGRO NORTE – MARISCAL SUCRE.**

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

  
Ing. José Daniel Campoverde R.  
**Administrador del Contrato BIDIII-OB-002**

  
Ing. Paul Vargas Rivera  
**Delegado Técnico CNEL EP**

  
Ing. Juan Carlos Bazaña Endara  
**Fiscalizador del Contrato BID BIDIII-OB-002**

  
Ing. Robert Rosendo Rodríguez Baque  
**RUC No. 1310277619001.**  
**Contratista**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

El valor que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTADISTICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICA - CNEL EP, deberá entregar al Contratista con cargo a la partida No. 1016, este es CIENTO DIENTA Y CINCO DIENTOS VEINTIS OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$181.828,075 IVA. Con un 88.80 % de avance fático de culminación de la obra.

#### QUINTA: DE LA GARANTIA

**Garantía del Cumplimiento:** Ya notificada la finalización de la obra por parte del contratista a la fecha, deberá mantenerse vigente hasta la firma del Acta de Entrega de Recepción Definitiva.

**Garantía Buen Uso Anticipo:** Responde el 100% del valor recibido por este concepto.

**Garantía Técnica:** La garantía es entregada con reconocimiento de firma y protocolo. Se notifica en la que asegura el contratista que los materiales son nuevos y de buena calidad de acuerdo a las normas técnicas requeridas y ofertas, adecuadas por un plazo de veintidós (22) meses a partir de la recepción definitiva de los mismos.

#### Devolución de las garantías

La garantía técnica se mantendrá vigente por el plazo de (10) años respecto a los postes y (15) meses con respecto a los materiales, que corren a partir de la recepción definitiva de la obra.

#### SEXTA: DE LA ACEPTACION

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega - Recepción, se recibe definitivamente la obra del contrato No. BID III-OB-002.

