

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO No. 183-2021, CUYO OBJETO ES “FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS LA BALSA, MOCORA - QUEBRADA AGUA, LOS TIGRES, TABLADA DEL TIGRE, JOJANA - LA LIBRE Y LOURDES, GUARUMO - LA CHORRERA Y LAS JIGUAS ADENTRO DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC” DENTRO DEL PROCESO BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-003.

En la ciudad de Manta, a los 24 días del mes de octubre del 2022, comparecen a la suscripción de la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA, por una parte, la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA CNEL EP representada por el Ing. Marcelo Alexander García Álava, en calidad de Administrador del Contrato No. 183-2021 “BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-003 “FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS LA BALSA, MOCORA -QUEBRADA AGUA, LOS TIGRES, TABLADA DEL TIGRE, JOJANA - LA LIBRE Y LOURDES, GUARUMO - LA CHORRERA Y LAS JIGUAS ADENTRO DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC”, la Ing. Francis Elodias Morales Carrillo, Delegado Técnico, designado para que conforme la Comisión de Recepción por el Administrador de la Unidad de Negocio Manabí CNEL EP – UN MAN Ing. María Elena Montesdeoca Saltos, mediante memorando No. CNEL-MAN-ADM-2022-0485-M, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte el Ing. Luis Manuel García Morrillo, en calidad de Contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como “El CONTRATISTA”. La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. -

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva corresponde a los servicios que se contrataron mediante el Contrato No. 183-2021, correspondiente al proceso asignado con el código No. BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-003, cuyo objeto es - “FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS LA BALSA, MOCORA -QUEBRADA AGUA, LOS TIGRES, TABLADA DEL TIGRE, JOJANA - LA LIBRE Y LOURDES, GUARUMO - LA CHORRERA Y LAS JIGUAS ADENTRO DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC”, según las características que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
“BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-003 “FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS LA BALSA, MOCORA -QUEBRADA AGUA, LOS TIGRES, TABLADA DEL TIGRE, JOJANA - LA LIBRE Y LOURDES, GUARUMO - LA CHORRERA Y LAS JIGUAS ADENTRO DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC”	US\$ 14.904.20

- 1.1. Resolución No. CNEL-MAN-ADM-2021-0115-R de fecha 02 de septiembre de 2021, aprobó el pliego de CONTRATACION CONSULTORIA PÚBLICA NACIONAL – CONSULTOR INDIVIDUAL BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-003 para contratar la “BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-003 “FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS LA BALSA, MOCORA -QUEBRADA AGUA, LOS TIGRES, TABLADA DEL TIGRE, JOJANA - LA LIBRE Y LOURDES, GUARUMO - LA

CHORRERA Y LAS JIGUAS ADENTRO DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC"

- 1.2. Informe de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 04 de agosto de 2021 mediante el cual la Dirección Financiera, según certificación No. 7103, indica que existe disponibilidad en la partida presupuestaria No. 121010200000000; CODIGO PAI No. 211301510260, 211306500265, 211301560267, 211301510269, 211301540268, 211301560262, 211301540273, para la "BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-003 "FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS LA Balsa, MOCORA -QUEBRADA AGUA, LOS TIGRES, TABLADA DEL TIGRE, JOJANA - LA LIBRE Y LOURDES, GUARUMO - LA CHORRERA Y LAS JIGUAS ADENTRO DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC"
- 1.3. Resolución No. CNEL-MAN-ADM-2021-0139-R de fecha 01 de octubre de 2021, mediante el la cual la máxima autoridad de la CONTRATANTE resuelve: Adjudicar el Contrato para la "BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-003 "FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SITIOS LA Balsa, MOCORA -QUEBRADA AGUA, LOS TIGRES, TABLADA DEL TIGRE, JOJANA - LA LIBRE Y LOURDES, GUARUMO - LA CHORRERA Y LAS JIGUAS ADENTRO DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROGRAMA FERUM BID V 2019 TEC". asignado con el código No. BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-003, al oferente habilitado de origen nacional ing. Luis Manuel García Morrillo.
- 1.4. Contrato No. 183-2021 / BID-L1223-FERUM-CNELMAN-DI-FI-004, celebrado el 22 de octubre de 2021, entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP Unidad de Negocio Manabí y el ing. Luis Manuel García Morrillo, donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 120 días CALENDARIO, contados a partir de la notificación de acreditación de anticipo a la cuenta del contratista y de inicio de los trabajos por parte del Administrador de Contrato, hasta la suscripción del Acta Recepción Definitiva del Contrato.
- 1.5. Solicitud de recepción definitiva de los trabajos, suscrita por el Ing. Luis Manuel García Morrillo, suscrito el 26 de septiembre de 2022
- 1.6. Informe de Administrador de Contrato No. 183-2021, según memorando Nro. CNEL-MAN-INGC-2022-1341-M de fecha 24 de octubre de 2022, suscrito por el Ing. Marcelo Alexander García Álava donde indica que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales, por lo que es procedente la elaboración de la respectiva Acta de Recepción Definitiva.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN. -

En este acto, el Ing. Luis Manuel García Morrillo, declara haber cumplido con ejecutar la totalidad de los servicios detallados en el Contrato No. 183-2021, bajo los parámetros que se establecieron en los pliegos y en la oferta presentada, por lo que procede realizar la entrega formal de los mismos a la Contratante.

Por su parte, los ingenieros, Ing. Marcelo Alexander García Álava e Ing. Francis Elodia Morales Carrillo, declaran haber recibido los servicios detallados en el objeto del Contrato; de acuerdo a los Lineamientos Técnicos de CNEL EP.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Fecha de suscripción de contrato:	22 de octubre de 2021
Plazo contractual:	120 días CALENDARIO, contados a partir de la notificación de acreditación de anticipo a la cuneta del contratista y de inicio de los trabajos por parte del Administrador de Contrato
Fecha de inicio del plazo del Contrato:	13 de diciembre del 2021
Fecha de conclusión del plazo del Contrato:	12 de abril de 2022
Suspensión de Plazo:	00 Días

El Contratista no se hace acreedor a multas debido a lo establecido en la cláusula decima del Contrato 183-2021.

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación Final del Contrato No. 183-2021, que es la siguiente:

VALOR DEL CONTRATO			\$14.904,20
VALOR DE OBRA EJECUTADA			\$14.904,20
ANTICIPO 50%	CANCELADO		\$7.452,10
PLANILLA # 1	VALOR FACTURADO	\$4.908,27	
	(-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 50%	\$2.454,13	
	CANCELADO		\$2.454,14
PLANILLA # 2	VALOR FACTURADO	\$2.864,85	
	(-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 50%	\$1.432,43	
	CANCELADO		\$1.432,42
PLANILLA # 3	VALOR FACTURADO	\$3.266,33	
	(-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 50%	\$1.633,17	
	CANCELADO		\$1.633,16
PLANILLA # 4-FINAL	VALOR A FACTURAR	\$3.864,75	
	(-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 50%	\$1.932,38	
	CANCELADO		\$1.932,37

El valor que la Contratante pagará al Contratista con cargo a el certificación No. 7103; este es de \$ 1.932,37 (**MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 37/100**) Dólares de los Estados Unidos sin IVA.

QUINTA: DE LA GARANTÍAS

Garantía Buen Uso Anticipo: Póliza No. 1109744, con la compañía de seguros ASEGURADORA DEL SUR C.A.

Devolución de las garantías. - Las Garantías serán devueltas una vez que el contratista cumpla con todos los requisitos contractuales y establecidos en la ley.

SÉXTA: DE LA ACEPTACIÓN. -

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo convenido en el contrato, y declara que la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP UN MANABÍ, no debe valor alguno a más los que se indican en la presente Acta, por concepto de la entrega de los servicios objeto del Contrato No. 183-2021, por lo que nada tiene que reclamar en el presente ni en el futuro, por las obligaciones contraídas en tal documento.

Por otro lado, el Administrador del Contrato y el miembro de la Comisión, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente los servicios que se entregan mediante la presente Acta y que los mismos se encuentran en el estado que corresponde, conforme a los pliegos y a la oferta del contratista.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta, en tres ejemplares de igual tenor y efecto, las personas que intervienen en esta diligencia.

Ing. Marcelo Alexander García Álava
Administrador del Contrato No. 183-2021

Ing. Francis Elodias Morales Carrillo
**Delegado Técnico – Miembro de
Comisión**

Ing. Luis Manuel García Morrillo
Ingeniero Contratista

ANEXOS DE ACTA DEFINITIVA

Nombre del Proyecto	CONTRATADO			PLANILLA 1				PLANILLA 2				PLANILLA 3				PLANILLA 4 FINAL POR PAGAR CON ACTA DEF.			
	Monto sin IVA	IVA 12%	TOTAL	Monto sin IVA	IVA 12%	TOTAL	DEVENGO	Monto sin IVA	IVA 12%	TOTAL	DEVENGO	Monto sin IVA	IVA 12%	TOTAL	DEVENGO	Monto sin IVA	IVA 12%	TOTAL	DEVENGO
FERUM - BID V: ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO JIGUAS ADENTRO	698,34	83,8	782,14	473,09	56,77	529,86	236,54	0,80	0,10	0,90	0,40	79,16	9,50	88,66	39,58	145,29	17,43	162,72	72,65
FERUM - BID V: ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO MOCORA - QUEBRADA DE AGUA	3.473,22	416,79	3890,01	895,56	107,47	1003,03	447,78	946,50	113,58	1060,08	473,25	1116,74	134,01	1250,75	558,37	514,42	61,73	576,15	257,21
FERUM - BID V: ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LOS TIGRES	1.329,34	159,52	1488,86	0,0	0,0	0,0	0,0	785,00	94,20	879,20	392,5	366,93	44,03	410,96	183,47	177,41	21,29	198,70	88,71
FERUM - BID V: ELECTRIFICACIÓN SITIO TABLADA DEL TIGRE	2.282,55	273,91	2556,46	0,0	0,0	0,0	0,0	824,04	98,88	922,92	412,02	310,33	37,24	347,57	155,17	1148,18	137,78	1285,96	574,09
FERUM - BID V: ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO GUARUMO LA CHORRERA	2.007,89	240,95	2248,84	1.109,52	133,14	1242,66	554,76	14,64	1,76	16,40	7,32	422,41	50,69	473,1	211,21	461,32	55,36	516,68	230,66
FERUM - BID V: ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS JOJANA - LA LIBRE Y LOURDES	3.592,31	431,08	4023,39	2.430,10	291,61	2721,71	1215,05	-46,12	-5,53	-51,65	-23,06	613,70	73,64	687,34	306,85	594,63	71,36	665,99	297,32
FERUM - BID V: AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO LA BALSA	1.520,55	182,47	1703,02	0,0	0,0	0,0	0,0	339,99	40,80	380,79	170	357,06	42,85	399,91	178,53	823,50	98,82	922,32	411,75
Totales	14.904,20	1.788,52	16692,72	4.908,27	588,99	5.497,26	2.454,13	2.864,85	343,78	3.208,63	1.432,43	3.266,33	391,96	3.658,29	1.633,17	3.864,75	463,77	4.328,52	1.932,38