

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL CONTRATO No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNA DE TIMBRE II, ISLA DEL ENCANTO, Y SANTA JULIA II (3 PROYECTOS)"**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 19 días del mes de Agosto del año 2016, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva, por una parte la **EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNELEP** - Unidad de Negocio Esmeraldas, representada por el señor **Ingeniero Eddy Augusto Toala Yannuzzelli**, en calidad de Administrador del Contrato

**No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002** y el señor **Ingeniero Luis Arturo Fernandez Zambrano**, en su calidad de Delegado Técnico, designado para la conformación de la Comisión de Recepción, por parte del Administrador mediante Memorando **No. CNELESM-ADM-2016-0111-M**, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominaran simplemente como **CNELEP** y por otra parte el señor **Ingeniero Carlos Adonis Ortiz Campos**, por sus propios y personales derechos, en calidad de **Contratista**. La presente Acta está contenida en los términos siguientes:

**PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-** La presente Acta de entrega recepción definitiva, corresponde a la obra que se contrató, correspondiente al proceso signado con el Código No. **BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002**, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: COMUNA DE TIMBRE II, ISLA DEL ENCANTO Y SANTA JULIA II (3 PROYECTOS)"**, según las características y especificaciones que se detallan a continuación:

| DESCRIPCION DE LA OBRA                                                                                         | VALOR           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN: COMUNA DE TIMBRE II, ISLA DEL ENCANTO Y SANTA JULIA II (3 PROYECTOS)" | USD. 117.940,31 |

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

**1.1. Acta de entrega - recepción provisional**, suscrita el día 22 del mes de Febrero del año 2016, entre el señor **Ingeniero Carlos Adonis Ortiz Campos** y la **EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNELEP** - Unidad de Negocio Esmeraldas, en virtud de la cual se procede a verificar la completa y adecuada ejecución de la obra objeto del contrato **No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002**.

**SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA.-** En este acto, intervienen los señores **Ingeniero Eddy Augusto Toala Yannuzzelli**, en calidad de Administrador del Contrato **FERUM II-CNELESM-DI-OB-002**, y el **Ingeniero Luis Arturo Fernández Zambrano**, en su calidad de Delegado Técnico, quienes declaran haber recibido los trabajos detallados en el objeto del Contrato **No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002**, siendo estos conforme a los



**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL  
CONTRATO No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002, CUYO OBJETO ES  
LA "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNA DE  
TIMBRE II, ISLA DEL ENCANTO, Y SANTA JULIA II (3 PROYECTOS)"**

parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

**TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.-**

| DATOS CONTRACTUALES                              |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                   | 14-abr-15 |
| FECHA INICIO DEL CONTRATO (Entrega del Anticipo) | 08-may-15 |
| PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO)              | 90        |
| FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL                 | 08-ago-15 |
| PRIMERA PRORROGA DE PLAZO (Días)                 | 30        |
| FECHA DE VENCIMIENTO REAL                        | 08-sep-15 |
| SEGUNDA PRORROGA DE PLAZO (Días)                 | 30        |
| FECHA DE VENCIMIENTO REAL                        | 08-oct-15 |
| CUMPLIMIENTO                                     |           |
| FECHA INICIO DEL CONTRATO                        | 11-may-15 |
| FECHA DE TERMINACIÓN                             | 05-oct-15 |
| TIEMPO DE RETRASO (DÍAS)                         | 60        |
| TIEMPO JUSTIFICADO (DÍAS)                        | 60        |
| TIEMPO EN MORA (DÍAS)                            | 0         |

**Multas:** No hubo multas. Porque la obra contratada culmino el día **05** del mes de **Octubre** del año **2015**.

**CUARTA: DE LA LIQUIDACION ECONOMICA.-** De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación Final del **CONTRATO No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002**, que es la siguiente:

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                | <b>USD. 246.076,72</b> |
| <b>VALOR PAGADO CON ACTA PROVISIONAL:</b> | <b>USD. 117.940,31</b> |
| <b>MULTAS:</b>                            | <b>USD. 000.000,00</b> |
| <b>VALOR A PAGAR CON ACTA DEFINITIVA:</b> | <b>USD. 000.000,00</b> |

No hay valor que la Contratante tenga por pagar al Contratista con cargo a la partida **No. Nos: 121010201000000-Ob Construcción Distribución – 140801630678 Construcción de Redes de Distribución Comuna de Timbre II 04 – BID; No. 121010201000000-Ob Construcción Distribución – 140801630678 Construcción de Redes de Distribución Comuna de Timbre II 01 – RECURSOS DEL ESTADO, No. 121010201000000-Ob Construcción Distribución – 140801590677 Construcción de Redes de Distribución Isla del Encanto 04 – BID; No. 121010201000000-Ob Construcción Distribución – 140801590677 Construcción de Redes de Distribución Isla del Encanto 01 – RECURSOS DEL ESTADO y No. 121010201000000-**



**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL  
CONTRATO No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002, CUYO OBJETO ES  
LA "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNA DE  
TIMBRE II, ISLA DEL ENCANTO, Y SANTA JULIA II (3 PROYECTOS)"**

Ob Construcción Distribución – 140801050679 Construcción de Redes de Distribución Comuna Santa Julia II 04 – BID; No. 121010201000000-Ob Construcción Distribución – 140801050679 Construcción de Redes de Distribución Santa Julia II 01 – RECURSOS DEL ESTADO de acuerdo con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 17266 de fecha 24 de julio de 2014, suscrita por el Director Financiero de CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas.

**QUINTA: DE LA GARANTIAS.-**

| RAMO                    |                        | POLIZA NÚMERO     | SUMA ASEGURADORA |
|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| BUEN USO DE ANTICIPO    |                        | MTRX-0000013825-1 | \$ 123.038,36    |
| VIGENCIA DE LA PRORROGA |                        | RENOVACIÓN 0      | ANEXO NÚMERO     |
| DESDE: 12:00 H          | HASTA: 12.00 H (Local) | PLAZO             | 0                |
| 20/04/2015              | 19/07/2015             | 90                | POLIZA           |

Devolución de las Garantías:

| RAMO                      |                        | POLIZA NÚMERO     | SUMA ASEGURADORA |
|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |                        | MTRX-0000018981-1 | \$ 12.303,84     |
| VIGENCIA DE LA PRORROGA   |                        | RENOVACIÓN 0      | ANEXO NÚMERO     |
| DESDE: 0012:00 H          | HASTA: 12.00 H (Local) | PLAZO             | 0                |
| 20/04/2015                | 19/04/2016             | 365               | POLIZA           |

La Garantía técnica se mantendrá vigente por el plazo de (2) años calendario, que correrá a partir de la recepción definitiva de la obra.

**SEXTA: DE LA ACEPTACION.-** El contratista acepta su entera conformidad, que la Contratante no tenga por pagar valor alguno por la ejecución de la obra contratada, debido a que se mantienen los valores cancelados al Contratista, conforme al acta de entrega-recepción provisional suscrita el día 22 del mes de Febrero del año 2016, y declara que la **EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP** - Unidad de Negocio Esmeraldas, no debe valor alguno a más de los aquí cancelados, por concepto de la ejecución de la obra objeto del Contrato No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002; por lo que nada tiene que reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraídas por tal documento.


Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la presente acta, y que la misma se encuentra en el estado en que corresponde conforme a los pliegos precontractuales y a la oferta del contratista.

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL  
CONTRATO No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002, CUYO OBJETO ES  
LA "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNA DE  
TIMBRE II, ISLA DEL ENCANTO, Y SANTA JULIA II (3 PROYECTOS)"**

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente acta de entrega-recepción, se recibe definitivamente la obra del Contrato No. BID-FERUM II-CNELESM-DI-OB-002.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

**EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD,  
CNEL EP - Unidad de Negocio Esmeraldas.**



**Ing. Eddy Augusto Toala Yannuzzelli.  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.**



**Ing. Luis Arturo Fernández Zambrano.  
DELEGADO TECNICO AFIN**



**CONTRATISTA.  
Ing. Carlos Adonis Ortiz Campos.  
RUC No. 0802092932001.**