

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO
BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001, CUYO OBJETIVO ES LA FISCALIZACIÓN DE REDES EN
VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V**

En el Cantón Milagro, a los 14 días del mes de septiembre de 2023, comparecen a la suscripción de la presente acta de entrega-recepción definitiva por una parte, la **EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP**, representada por el Ing. Jorge Hernando Rivera Paredes, en calidad de Administrador de Contrato en mención y el Ing. José Campoverde Reasco- Delegado Técnico designado para que conforme la Comisión de Recepción por la máxima autoridad mediante memorando No. CNEL-MLG-ADM-2023-0532-M de fecha 10 de agosto de 2023, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “**CNEL EP**”; y, por otra parte el Ing. Wilson Fernando Pérez Reinoso, por sus propios y personales derechos, en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como “**EI CONTRATISTA**”. La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. -

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001, corresponde al proceso asignado con el Código BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001 cuyo objeto es la **FISCALIZACIÓN DE REDES EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V**, según las características y especificaciones técnicas, que se detallan a continuación:

NOBRE DEL PROYECTO	PRECIO POR PROYECTO SIN IVA USD\$ (Financiamiento BID)
MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN FRANCISCO LOS PESANTEZ GT	535,34
MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS JARDINES GT	565,97
MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN MARTIN DE PORRES GT	520,45
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PAPAYAL GT	1720,13
MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS AGUACATES GT	324,46
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PAPAYAL GT	954,03
TOTAL SIN INCLUIR IVA USD\$	4620,38

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1 Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 0006783** de fecha 27 de julio de 2021, donde se indica que existe disponibilidad para la **FISCALIZACIÓN DE REDES EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V**.
- 1.2 Resolución No. CNEL-MLG-ADM-2021-0152-R** de fecha 29 de noviembre de 2021, donde el Administrador de la Unidad de Negocio Milagro, resuelve: Adjudicar el proceso de consultor individual BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001 para la contratación de los servicios de **FISCALIZACIÓN DE REDES EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V** al Ing. Wilson Pérez Reinoso.
- 1.3 Contrato BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001**, celebrado el 14/02/2022, entre CNEL EP, y el

Ing. Wilson Pérez Reinoso, donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 120 días contados a partir de la firma del contrato.

1.4 Designación de administrador del contrato al Ing. Jorge Hernando Rivera Paredes mediante memorando No. CNEL-MLG-ADM-2022-0101-M de fecha 17 de febrero de 2022.

1.5 Prórrogas aprobadas mediante resolución CNEL-MLG-ADM-2022-0277-R de fecha 08 de noviembre de 2022 para el periodo desde 14 de junio de 2022 hasta el 27 de septiembre de 2022 y resolución CNEL-MLD-ADM-202-007-R de 9 de noviembre de 2022 para el periodo desde 28 de septiembre de 2022 hasta el 19 de diciembre de 2022.

1.6 Solicitud de recepción Definitiva de la consultoría, suscrito por el Ing. Wilson Pérez Reinoso, mediante oficio OFICIO-CNELMLG 2022-018 de fecha 18 de diciembre de 2022, donde se comunica al administrador del contrato haber concluido los trabajos de consultoría contrato **BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001**.

1.7 Informe del Administrador de Contrato BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001 de fecha 01 de septiembre de 2023 mediante memorando No. CNEL-MLG-CTR-2023-0361-M donde se indica que los trabajos objeto del contrato fueron terminados de forma satisfactoria el 18 de diciembre de 2022 con el informe final de las obras objeto a fiscalizar emitido por el fiscalizador.

1.8 Informe final de liquidación de contrato de obras objeto a fiscalizar presentado por el fiscalizador Ing. Wilson Pérez Reinoso de fecha 18 de diciembre de 2022, en la cual se puede verificar que el contrato de obra se liquida en un 96% del contratado.

2 SEGUNDA: DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN. -

En este acto el Ing. Wilson Fernando Pérez Reinoso, declara haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el contrato BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001, bajo los parámetros establecidos en los pliegos y en la oferta presentada; por lo que procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

Personal del contratista que participó durante la ejecución de la obra:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	% DE PARTICIPACION
1	WILSON FERNANDO PEREZ REINOSO	O301512661	FISCALIZADOR	100

Por su parte, los señores Ing. Jorge Hernando Rivera Paredes e Ing. José Daniel Campoverde Reasco declaran haber recibido los trabajos detallados en el objeto del contrato BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001; conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo: el plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera satisfacción de la CONTRATANTE es de CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de la firma del contrato.

Fecha de Inicio del plazo del contrato: 14 de febrero de 2022.

Prórrogas de plazo/suspensiones: desde 14 de junio de 2022 hasta el 27 de septiembre de 2022 y desde 28 de septiembre de 2022 hasta el 19 de diciembre de 2022.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual: 18 de diciembre de 2022.

Multas: No existe multas.

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación Definitiva del contrato BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001, que es la siguiente:

CUENTA	NOBRE DEL PROYECTO	PRECIO POR PROYECTO SIN IVA USD\$ (Financiamiento BID)	LIQUIDADO (USD)
210910530256	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN FRANCISCO LOS PESANTEZ GT	535,34	705,66
210910540250	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS JARDINES GT	565,97	771,02
210910540257	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN MARTIN DE PORRES GT	520,45	653,5
210910530251	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PAPAYAL GT	1720,13	0
210910530249	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS AGUACATES GT	324,46	1374,42
210910530252	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PIÑOELAL 2 GT	954,03	949,16
TOTAL SIN INCLUIR IVA USD\$		4620,38	4453,76
		PORCENTAJE (%)	0,96

QUINTA: DE LAS GARANTIAS. -

El presente contrato no estipula garantías, por lo cual no aplica las mismas.

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN. -

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega – Recepción Definitiva se recibe definitivamente los trabajos objeto de la fiscalización mediante contrato BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001.

Las partes suscriben éste documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

Ing. Jorge Hernando Rivera Paredes
Administrador de Contrato
BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-001

Ing. José Daniel Campoverde Reasco
Delegado Técnico

Ing. Wilson Fernando Pérez Reinoso
RUC: 0301512661001
CONTRATISTA