

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD
CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013, STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD

En Santo Domingo, a los 12 de agosto de 2022, comparecen a la suscripción de la presente acta de entrega-recepción provisional por una parte, la **EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP.**, representada por el señor Ing. Diego Manuel Chamorro Ramírez en calidad de Administrador del Contrato BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 y la Ingeniera Deicy Beatriz Arias Coral Delegado Técnico designado para que conforme la Comisión de recepción por la máxima autoridad mediante Memorando No. CNEL-STD-ADM-2022-0528-M, a los que, en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “**CNEL EP**”; y, por otra parte, el Ingeniero Gregorio Enrique Pazmiño Vera, por sus propios y personales derechos por los que representa en su calidad de representante legal de la compañía SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC, en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como “**EI CONTRATISTA**”. La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. -

La presente Acta de entrega recepción provisional del Contrato **BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013** corresponde al **proceso signado con el Código No BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013** cuyo objeto es la **STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD**, según las características y especificaciones técnicas, que se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Suministro de equipos y materiales para el Repotenciamiento de subsistema de subtransmisión Chone – Santo Domingo (Incluye construcción subestación de corte y seccionamiento vía chone km 8 -GD)	\$ 1.917.261,45
Mano de Obra para el Reforzamiento Subsistema Flavio Alfaro (Incluye habilitación de la SE)	\$ 266.779,28
SUBTOTAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	\$ 2.184.040,73
TRANSPORTE	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 262.084,89
TOTAL	\$ 2.446.125,62

Variación de cantidades aprobadas.

Mediante “INFORME DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y ORDEN DE TRABAJO PARA BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013, para la STD - REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISION CHONE-SANTO DOMINGO (INCLUYE CONSTRUCCION SUBESTACION DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8) – GD”, suscrito entre las partes (administrador de contrato y líder de Obra, contratista) y Fiscalizadores, se aprobó las modificaciones de cantidades y orden de trabajo en referencia a rubros nuevos.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013
para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO
INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD**

CONTRATO No. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013

INCREMENTO DE CANTIDADES REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CHONE

Item	Rubro	Unidad	Precio Unitario (USD)	REPLANTEO		
				Cantidad Total	Precio Total (USD)	%
01.002	EXCAVACIÓN Y DESALOJO A MAQUINA	M3	\$8.82	9629.9560	\$84,936.21	3.89%

Orden de trabajo.

Mediante "INFORME DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y ORDEN DE TRABAJO PARA BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013, para la STD - REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISION CHONE-SANTO DOMINGO (INCLUYE CONSTRUCCION SUBESTACION DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8) – GD", suscrito entre las partes (administrador de contrato y líder de Obra, contratista) y Fiscalizadores, se aprobó las modificaciones de cantidades y orden de trabajo en referencia a rubros nuevos.

CONTRATO No. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013

RUBROS NUEVOS REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CHONE

Item	Rubro	Unidad	Precio Unitario (USD)	REPLANTEO		
				Cantidad Total	Precio Total (USD)	%
01.01 ADIC	Suministro y colocación de Geotextil no tejido NT-1600	m ²	\$2.76	1423.20	\$3,928.03	100%
01.02 ADIC	Tendido, demolición y desalojo de tanque elevado (Incluye zapata)	GLOBAL	\$9,244.21	1.00	\$9,244.21	100%
01.04 ADIC	Lagrimero H.A. f'c=210 kg/cm ² , incluye encofrado (Dos lados, no incluye filos ni goteros)	m	\$35.07	86.17	\$3,021.98	100%
01.05 ADIC	Lagrimero H.A. f'c=210 kg/cm ² , incluye encofrado (Un lado, no incluye filos ni goteros)	m	\$24.72	100.98	\$2,496.23	100%
01.07 ADIC	Corte y sellado de juntas dilatación con poliuretano en pavimentos	m	\$3.82	33.00	\$126.06	100%
01.10 ADIC	Tubería SCH 40 acero de Ø4" (incluye protección)	m	\$88.01	3.33	\$293.07	100%
01.14 ADIC	Válvula de bronce de Ø4" tipo mariposa	u	\$380.99	2.00	\$761.98	100%
01.15 ADIC	Tapa metálica 0,60 x 0,60 metros tipo cisternas (c/ marco y contramarco)	u	\$110.61	1.00	\$110.61	100%
01.16 ADIC	Tapa lamina de tol 1,00 x 1,00 metros (c/ marco y contramarco)	u	\$178.34	3.00	\$535.02	100%
01.17 ADIC	Imprimante bituminoso	m ²	\$8.30	35.83	\$297.39	100%
01.18 ADIC	Pintura de tráfico para bases de equipos, castillos y rampas	m ²	\$9.73	123.03	\$1,197.08	100%
01.20 ADIC	Ducha incluye accesorios y rejilla	u	\$73.20	1.00	\$73.20	100%

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013
para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO
INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD**

CONTRATO No. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013

RUBROS NUEVOS REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CHONE

Item	Rubro	Unidad	Precio Unitario (USD)	REPLANTEO		%
				Cantidad Total	Precio Total (USD)	
01.23 ADIC	Conformación compact. Subrasante	m ²	\$3.88	692.17	\$2,685.62	100%
01.25 ADIC	Sistema hidroneumático bomba 0.50 hp tanque de 40 galones	u	\$481.41	1.00	\$481.41	100%
01.26 ADIC	Pintura de tráfico para bordillos	m	\$6.16	204.03	\$1,256.82	100%
01.28 ADIC	Bases de hormigón para postes de iluminación	u	\$98.14	11.00	\$1,079.54	100%
01.29 ADIC	Bordillo cuneta 35x20x50, fc = 210 kg/cm ²	m	\$37.55	80.82	\$3,034.79	100%
01.30 ADIC	Impermeabilización de Cisterna Agua Potable	m ²	\$39.85	16.80	\$669.48	100%
01.32 ADIC	Instalación de pernos de anclaje	u	\$9.27	516.00	\$4,783.32	100%
01.33 ADIC	Rejilla de piso 4" PVC	u	\$19.52	8.00	\$156.16	100%
01.34 ADIC	Arboles pequeños	m ²	\$22.86	7.00	\$160.02	100%
01.36 ADIC	Cerramiento. - tubo 1 1/2" x 2 mm con 3 líneas de alambre de púas	m	\$36.89	179.29	\$6,614.01	100%
				TOTAL, SIN IVA	\$43,006.03	1.97%

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1. **Resolución No. UN-STD-BID-PRIZA-218-19 de fecha 23 de septiembre de 2019**, mediante la cual la máxima autoridad, Ing. Luis Roberto Torres Portilla resuelve: **DISPONER y AUTORIZAR el inicio del Proceso de Licitación Pública Nacional Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013**, para la contratación del **"STD-REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO (INCLUYE CONSTRUCCION SUBESTACION DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM) – GD"**.
- 1.2. **Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 8329 de fecha 28 de agosto de 2019**, donde indica que sí existe disponibilidad en la partida presupuestaria **No. 12101020000000**, para la STD-REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO (INCLUYE CONSTRUCCION SUBESTACION DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM) – GD.. Dicho documento fue aprobado por la Ing. Mónica Verónica Merchán Pillasagua Directora Administrativa Financiera Subrogante.
- 1.3. **Resolución No. UN-STD-BID-PRIZA-012-2020 de fecha 04 de febrero de 2020**, donde el Administrador Unidad de Negocio Santo Domingo, Mgs. Douglas Aguirre Hernández resuelve: Adjudicar el proceso de contratación de Licitación Pública Nacional Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 para la ejecución de STD-REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO (INCLUYE CONSTRUCCION SUBESTACION DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM) – GD a **SISTEMAS ELECTRICOS SISELEC S.A. SISELEC**.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD

- 1.4. **Convenio BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013**, celebrado el 28 de febrero de 2020 entre la CNEL EP y SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de (360) días (CALENDARIO), contados a partir de la entrega del anticipo
- 1.5. **El fiscalizador Civil** de este contrato es el Ing.: Diego Armando Latacela Pesantez designado mediante memorando CNEL-STD-ADM-2020-0617-M de fecha 16 de junio de 2020.
- 1.6. **El Fiscalizador Eléctrico** de este contrato es el Ing.: César Manuel Valverde Camacho, designado mediante memorando CNEL-STD-ADM-2020-0616-M de fecha 16 de junio de 2020.
- 1.7. **Anticipo** entregado a SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC, el 12 de junio de 2020 que corresponde al 40% del valor total del contrato.
- 1.8. **Informe de modificación de Cantidades y Rubros Nuevos** fue emitido y solicitado por la Contratista SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC, el 17 de junio de 2022 para revisión y gestión.
- 1.9. **Informe técnico de aumento de cantidades y rubros nuevos del convenio** emitido por el fiscalizador civil Ing. Diego Latacela el 26 de junio de 2022 indicando *“se requiere que se gestione el trámite del aumento de cantidades, rubros nuevos propuestos, de acuerdo a la evaluación realizada”*
- 1.10. **Informe de Modificación de Cantidades y Orden de Trabajo**, suscrito el 08 de julio de 2022 donde el Ing. Diego Manuel Chamorro Ramírez Administrador de Contrato, Ing. José Mendoza Líder de Obra, Ing. César Valverde fiscalizador eléctrico, Ing. Diego Latacela Fiscalizador civil, quedan aprobados para continuar la ejecución de la obra y cancelación de modificación de Cantidades y Rubros Nuevos.
- 1.11. **Solicitud de recepción provisional de la obra**, suscrito por el Ing. José Mendoza Miño, mediante Oficio No. PRO -CHO-015 de fecha 11 de agosto de 2022, donde expresa *“conforme lo estipulado en la cláusula 55 Terminación de las Obras del contrato de la Referencia (...) motivo por el cual se solicita iniciar con el proceso de recepción provisional de obra.*
- 1.12. **Informe del Fiscalizador Eléctrico de Contrato BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 de fecha 27 de junio de 2022, informe CV041** suscrito por el Ing. César Manuel Valverde Camacho donde que *“El proyecto ha finalizado todos los trabajos electromecánicos contemplados en el contrato, por lo que se recomienda proceder con la liquidación final”*
- 1.13. **Informe del Fiscalizador Civil de Contrato BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 de fecha 26 de junio de 2022, informe DALP 42** suscrito por el Ing. Diego Armando Latacela Pesantez donde que: *“El proyecto ha finalizado con todos los trabajadores civiles contemplados en el contrato, por lo que se recomienda proceder la liquidación final”*

SEGUNDA: DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN.-

En este acto, SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC declara, haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el Convenio BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013, bajo los parámetros establecidos en los pliegos y en la oferta presentada; por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

Personal del contratista que participó durante la ejecución de la obra:

CONTRATO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013	
Contratista:	SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC.
Objeto:	

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013
para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO
INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD**

STD - REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISION CHONE-SANTO DOMINGO (INCLUYE CONSTRUCCION SUBESTACION DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8) - GD				
NUMERO	Nombres/Apellidos	Cédula de identidad	Empresa/Subcontratista	Cargo en la obra
1	José Mendoza	0917991689	SISELEC S.A.	Líder de Obra/Administrador de Obra
2	Fulton Villacis	0924688716	SISELEC S.A.	Supervisor de Obra
3	Xavier Iturralde	0908845399	SISELEC S.A.	Supervisor de Obra Civil
4	Wilmer Nieves	0916259500	SISELEC S.A.	Supervisor de Obra SSAA
5	Gustavo Negrete	0925953010	SISELEC S.A.	Supervisor de Control e Instrumentación

PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - PERSONAL ELECTRICO				
NUMERO	Nombres/Apellidos	Cédula de identidad	Empresa/Subcontratista	Cargo en la obra
1	Cabrera Gómez Dan Bruce	0929566404	SISELEC S.A.	Capataz
2	Carvajal Vásquez Yuzmery Carolina	1758897019	SISELEC S.A.	Capataz
3	Cepeda Torres Juan Gabriel	0926633975	SISELEC S.A.	Capataz
4	Cevallos Guzmán Eduardo Andrés	0924116718	SISELEC S.A.	Capataz
5	Cruz Sierra Rafael Alberto	1717912164	SISELEC S.A.	Ayudante eléctrico
6	Espinel Encalada José Leónidas	0924523384	SISELEC S.A.	Ayudante eléctrico
7	Lara Ponce María Guadalupe	0928823806	SISELEC S.A.	Ayudante eléctrico
8	Lliguicota Rivera Oscar Daniel	0302759881	SISELEC S.A.	Ayudante eléctrico
9	Mendoza Contreras Gastón Enrique	0928949676	SISELEC S.A.	Ayudante eléctrico
10	Negrete Saetero Gustavo Alejandro	0925953010	SISELEC S.A.	Ayudante eléctrico
11	Poveda Álvarez Marlon Omar	0929152023	SISELEC S.A.	Ayudante eléctrico
12	Proaño Andrade Richard Israel	0918870999	SISELEC S.A.	Ayudante eléctrico

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD

13	Inga Moran Jaime Bolívar	0919508796	SISELEC S.A.	Liniero
14	Samaniego Cedillo Daniel Andrés	0951165620	SISELEC S.A.	Liniero
15	Satian Satian Jessica Maribel	0928889781	SISELEC S.A.	Liniero
16	Vásquez Santos John Alexi	0924785744	SISELEC S.A.	Liniero
17	Vega Sánchez Jorge Washington	0926898172	SISELEC S.A.	Liniero
18	Vela Burga Paul James	0916409766	SISELEC S.A.	Liniero
19	Villagómez Galarza George Josué	0926607664	SISELEC S.A.	Liniero
20	Yáñez Jiménez Washington Lenin	0202233557	SISELEC S.A.	Liniero

Por su parte, los **ING. DIEGO MANUEL CHAMORRO RAMIREZ e ING. DEICY BEATRIZ ARIAS CORAL**, declaran haber recibido la obra detallada en el objeto del Contrato BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

Plazo: La fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras es TRESCIENTOS SESENTA (360) días calendarios, plazo que se contará a partir de la acreditación del anticipo en la cuenta bancaria del contratista

Fecha de Inicio del plazo del contrato: 18 de junio de 2020, se dio inicio de la Obra y toma de posesión de sitio de Obra, el plazo fue contabilizado desde la notificación del correo Zimbra del auxiliar de tesorería de fecha 15 de junio de 2020.

Suspensiones: Con fecha 18 de agosto de 2020 se Suspende el tiempo contractual debido al oficio No. GADMSD-DPP-2020-6320-O de fecha 12 de agosto de 2020, donde se informa que: *“Informamos que se ha dado inicio al proceso institucional interno para dejar sin efecto la donación del lote No. 4-A ubicado en la cabecera de la pista de aterrizaje (...).”*

Prórrogas de Plazo: Mediante Oficio Nro. CNEL-STD-OPE-2021-0042-O se legaliza la prórroga de 299 días debidamente Justificados por el cambio de ubicación del terreno y obtención de la actualización de licencia ambiental.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual: miércoles, 06 de septiembre de 2022.

Multas. No dispone de multas motivadas o evidenciadas por el Administrador o Fiscalizadores

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÒMICA.-

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación provisional del **CONTRATO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013**, que es la siguiente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATADO INICIAL SIN IVA	\$ 2.184.040,73
Modificación de Cantidades	\$ 84.936,21
Rubros Nuevos	\$ 43.006,03
TOTAL CONTRATADO SIN IVA	\$ 2.311.982,97
IVA CONTRATADO	\$ 277.437,96
TOTAL CONTRATADO	\$ 2.589.420,93
EJECUTADO Contrato Original BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 Suministro de equipos y materiales para el Reforzamiento Subsistema Chone – Santo Domingo (incluye construcción de subestación corte y Seccionamiento)	\$ 2.184.040,70
MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Suministro de equipos y materiales para el Reforzamiento Subsistema Chone – Santo Domingo (incluye construcción de subestación corte y Seccionamiento)	\$ 84.936,21
ORDEN DE TRABAJO (Rubros Nuevos) Suministro de equipos y materiales para el Reforzamiento Subsistema Chone – Santo Domingo (incluye construcción de subestación corte y Seccionamiento)	\$ 43.006,03
VALOR EJECUTADO SIN IVA	\$ 2.311.982,94
IVA EJECUTADO	\$ 277.437,95
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.589.420,89
40 % ANTICIPO ENTREGADO	\$ 873.616,29
FACTURADO EN PLANILLA 1 CON IVA	\$ 978.450,25
FACTURADO EN PLANILLA 2 CON IVA	\$ 978.450,26
TOTAL FACTURADO EN PLANILLA 1 Y 2	\$ 1.956.900,51
VALOR PENDIENTE POR PAGAR 100% CONTRACTUAL	\$ 436.808,11
VALOR PENDIENTE POR PAGAR 3,89% MODIFICACION CANTIDADES	\$ 84.936,21
VALOR PENDIENTE POR PAGAR 1,97% RUBROS NUEVOS	\$ 43.006,03
TOTAL A PAGARSE 105,86%	\$ 564.750,35
VALOR A PAGAR IVA	\$ 67.770,04
TOTAL A PAGAR	\$ 632.520,39

El valor hasta aquí liquidado al Contratista con cargo a la partida **No. (121010200000000)** del presupuesto de la Entidad, corresponde al parámetro establecido tanto en los pliegos como en el contrato, y el saldo pendiente se liquidará y pagará con la suscripción del acta de entrega- recepción provisional de la obra, este es \$ 436.808,11 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO) 11/100 Dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD

El valor por concepto de modificación de cantidades y rubros nuevos no se cargan a partidas presupuestarias debido a la falta de flujo de caja de la corporación sin embargo el valor de \$ 127.942,24 se cancelará con recursos propios que se logre certificar en el presente año 2022.

QUINTA: DE LA GARANTÍAS

Garantía	Observación
Garantía de Buen Uso del Anticipo	<p>Garantía bancaria, vigencia desde 18/03/2020 hasta 22/02/2021.</p> <p>Garantía bancaria, vigencia desde 17/02/2021 hasta 21/08/2021.</p> <p>Garantía bancaria, vigencia desde 21/08/2021 hasta 17/02/2022.</p> <p>Hasta aquí garantías adjuntas en la primera planilla de pago.</p> <p>Garantía bancaría, vigencia desde 17/02/2022 hasta 16/08/2022</p>
La póliza de Fiel Cumplimiento	<p>Póliza No. CC-335175, está vigente desde el 17 de febrero del 2020 hasta el 11 de febrero de 2021.</p> <p>Póliza No. CC-335175-1, está vigente desde el 12 de febrero del 2021 hasta el 13 de mayo de 2021.</p> <p>Póliza No. CC-335175-2, está vigente desde el 14 de mayo del 2021 hasta el 10 de noviembre de 2021.</p> <p>Póliza No. CC-335175-3, está vigente desde el 11 de noviembre del 2021 hasta el 10 de enero de 2022.</p> <p>Hasta aquí garantías adjuntas en la primera planilla de pago.</p> <p>Póliza No. CC-335175-4, está vigente desde el 11 de enero del 2022 hasta el 10 de febrero de 2022.</p> <p>Póliza No. CC-335175-5, está vigente desde el 11 de febrero del 2022 hasta el 13 de marzo de 2022.</p> <p>Póliza No. CC-335175-6, está vigente desde el 14 de marzo del 2022 hasta el 12 de julio de 2022.</p> <p>Póliza No. CC-335175-7, está vigente desde el 13 de julio del 2022 hasta el 11 de septiembre de 2022.</p>
Las Garantías Técnicas	<p>RESPONSABILIDAD CIVIL: Póliza No. MTRZ-180161-1, vigente desde 17/02/2020 hasta 19/03/2021.</p> <p>Póliza No. MTRZ-180161-2, vigente desde 19/03/2021 hasta 19/05/2021.</p> <p>Póliza No. MTRZ-180161-3, vigente desde 19/05/2021 hasta 19/11/2021.</p> <p>Póliza No. MTRZ-180161-3-2, vigente desde 19/11/2021 hasta 19/05/2022.</p> <p>Hasta aquí garantías adjuntas en la primera planilla de pago.</p> <p>Póliza No. MTRZ-180161-3-3, vigente desde 19/05/2022 hasta 19/09/2022.</p> <p>MONTAJE CONTRA TODO RIESGO: Póliza No. 210706-1, vigente desde 17/02/2020 hasta 08/03/2021.</p> <p>Póliza No. MTRZ-210706-2, vigente desde 08/03/2021 hasta 08/05/2021.</p> <p>Póliza No. MTRZ-210706-3, vigente desde 08/05/2021 hasta 08/11/2021.</p> <p>Póliza No. MTRZ-210706-3-2, vigente desde 08/11/2021 hasta 08/05/2022.</p> <p>Hasta aquí garantías adjuntas en la primera planilla de pago.</p>

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013 para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD

	Póliza No. MTRZ-210706-3-3, vigente desde 08/05/2022 hasta 08/09/2022.
Las Garantías por Daños a Terceros	<p>ACCIDENTES PERSONALES: Póliza No. MTRZ-19177-1, vigente desde 17/02/2020 hasta 19/03/2021. Póliza No. MTRZ-19177-2, vigente desde 19/03/2021 hasta 19/05/2021. Póliza No. MTRZ-19177-3, vigente desde 19/05/2021 hasta 19/11/2021. Póliza No. MTRZ-119177-3-2, vigente desde 19/11/2021 hasta 19/05/2022.</p> <p>Hasta aquí garantías adjuntas en la primera planilla de pago. Póliza No. MTRZ-119177-3-3, vigente desde 19/05/2021 hasta 19/09/2022</p> <p>VIDA COLECTIVA: Póliza No. MTRZ-303401-1, vigente desde 17 de febrero del 2020 hasta el 19 de marzo de 2021. Póliza No. MTRZ-303401-2, vigente desde 19 de marzo del 2021 hasta el 19 de mayo de 2021. Póliza No. MTRZ-303401-3, vigente desde 19 de mayo del 2021 hasta el 19 de noviembre de 2021. Póliza No. MTRZ-303401-3-2, vigente desde 19 de noviembre del 2021 hasta el 19 de mayo de 2022.</p> <p>Hasta aquí garantías adjuntas en la primera planilla de pago. Póliza No. MTRZ-303401-3-3, vigente desde 19/05/2022 hasta el 19/09/2022.</p>

Garantía Técnica: La garantía técnica entregada en la etapa de suscripción del contrato con fecha 12 de febrero de 2020 entra en vigencia al momento de la firma del Acta entrega-recepción definitiva por una duración de **24 MESES** para el caso de bienes, equipos y materiales instalados en ellas, y una garantía de 10 años para los postes que hemos en caso de existir.

Para equipos de potencia tal como interruptores, celdas de medio voltaje, medidores, relés, equipos de comunicación, transformador de potencia la garantía técnica será cubierta por tres años a partir de la firma del acta entrega recepción definitiva.

Devolución de las garantías

La Garantía técnica se mantendrá vigente por el plazo de (2) años calendario, que correrá a partir de la recepción definitiva de la obra.

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega - Recepción, se recibe provisionalmente la obra del Contrato BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013, hasta que transcurra el plazo de 180 DÍAS en que se hará la recepción definitiva.

Las partes suscriben este documento en seis ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DEL CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013
para el STD REPOTENCIAMIENTO SUBSISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN CHONE-SANTO DOMINGO
INCLUYE CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE CORTE Y SECCIONAMIENTO VIA CHONE KM 8 - GD**

ING DIEGO MANUEL CHAMORRO RAMIREZ
Administrador del Contrato BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013

ING. DEICY BEATRIZ ARIAS CORAL
Delegado Técnico CNEL EP

JOSE MENDOZA MIÑO
ADMINISTRADOR DE OBRA DE LA CONTRATISTA SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC
RUC No. 0991273123001

ING CESAR MANUEL VALVERDE CAMACHO
FISCALIZADOR ELECTRICO DEL CONTRATO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013

ING. DIEGO ARMANDO LATACELA PESANTEZ
FISCALIZADOR CIVIL DEL CONTRATO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-013