

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DEL CONTRATO BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014,
CUYO OBJETO ES LA EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA
BARRA MAPASINGUE**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de mayo de 2019, comparecen a la suscripción de la presente acta de entrega-recepción provisional por una parte, la **EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP.**, representada por el señor Ing. Carlos Leonardo Nazareno Delgado, en calidad de Administrador del Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 y el señor Ing. Vicente Javier Vera Pérez Delegado Técnico designado para que conforme la Comisión de recepción por el Delegado del Gerente General, mediante resolución No. CNEL-GYE-ADM-2017-0427, a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como **"CNEL EP"**; y, por otra parte el Ing. Carlos Alejandro Cárdenas Jiménez, Gerente General de la compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.**, en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como **"EL CONTRATISTA"**. La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

La presente Acta de entrega recepción definitiva del Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014, corresponde al proceso signado con el Código No. BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 cuyo objeto es la **"EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA MAPASINGUE"**, según las características y especificaciones técnicas, que se detalla a continuación:

Contrato Original:



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U.	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA PARA HILO DE GUARDA DOBLE AMARRA BAJANTE	2	u	\$ 247,79	\$ 495,58
2	ESTRUCTURA PARA HILO DE GUARDA DOBLE AMARRA PASANTE	6	u	\$ 451,63	\$ 2.710,98
3	ESTRUCTURA PARA HILO DE GUARDA AMARRA FINAL	1	u	\$ 180,23	\$ 180,23
4	ESTRUCTURA PARA HILO DE GUARDA CONJUNTO DE SUSPENSION	2	u	\$ 208,04	\$ 416,08
5	INSTALACION DE CAJA DE EMPALME EVM/JDS (OPSW-OPGW-CEDA)	1	u	\$ 1.571,85	\$ 1.571,85
6	INSTALACION DE CAJA DE EMPALME EVM/JDS (OPSW-OPGW)	1	u	\$ 1.558,65	\$ 1.558,65
7	ESTRUCTURA PASANTE PARA HILO DE GUARDA CABLE DE ACERO 7H - 1/4" 0,195 Kg	3	u	\$ 98,26	\$ 294,78
8	ESTRUCTURA RETENIDA PARA HILO DE GUARDA CABLE DE ACERO 7H - 1/4" 0,195 Kg	1	u	\$ 62,15	\$ 62,15
9	ESTRUCTURA DE SUSPENSION (SU) DISP. LINEAL	7	u	\$ 1.333,82	\$ 9.336,74
10	ESTRUCTURA DE RETENCION TERMINAL (TU)	5	u	\$ 1.401,04	\$ 7.005,20
11	ESTRUCTURA DE RETENCION TERMINAL (AU)	2	u	\$ 2.480,12	\$ 4.960,24
12	ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE (BU)	2	u	\$ 4.284,71	\$ 8.569,42
13	PUENTE 69 KV	2	u	\$ 313,01	\$ 626,02
14	ESTRUCTURA TRIFASICA EN VOLADA DOBLE RETENCION O DOBLE TERMINAL 336.4 MCM	2	u	\$ 995,38	\$ 1.992,76
15	ESTRUCTURA TRIFASICA EN VOLADA PASANTE O TANGENTE 336.4 MCM	1	u	\$ 492,93	\$ 492,93
16	ESTRUCTURA TRIFASICA EN VOLADA RETENCION O TERMINAL 336.4 MCM	2	u	\$ 895,47	\$ 1.790,94
17	ESTRUCTURA TRIFASICA SEMICENTRADA RETENCION O TERMINAL 336.4 MCM	1	u	\$ 974,89	\$ 974,89
18	ESTRUCTURA BIFASICA EN VOLADO PASANTE O TANGENTE	1	u	\$ 431,36	\$ 431,36
19	ESTRUCTURA 4 VIAS VERTICAL PASANTE O TANGENTE	1	u	\$ 283,88	\$ 283,88
20	ESTRUCTURA 4 VIAS VERTICAL RETENCION O TERMINAL	1	u	\$ 239,04	\$ 239,04
21	ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE O TANGENTE	1	u	\$ 221,81	\$ 221,81
22	ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION O TERMINAL	4	u	\$ 215,01	\$ 860,04
23	REUBICACION DE BAJANTE DE 3"	2	u	\$ 199,54	\$ 399,08
24	PUENTE PRIMARIO TRIFASICO 336.4 MCM	1	u	\$ 90,03	\$ 90,03
25	INSTALACION DE CABLE OPGW-SM-11.9 24FQ (OPGW198382)	741	m	\$ 5,75	\$ 4.263,05
26	INSTALACION DE CABLE # 500 MCM ACAR	1812	m	\$ 11,40	\$ 20.556,80
27	POSTE HORMIGON RECTANGULAR 21 MTS X 1800 KG TRANSPORTE E HINCADA	5	u	\$ 2.384,79	\$ 11.923,95
28	POSTE HORMIGON RECTANGULAR 21 MTS X 2400 KG TRANSPORTE E HINCADA	9	u	\$ 2.876,68	\$ 25.890,12
29	TENSOR FARDOL DOBLE A TIERRA 69 KV A COLOCAR	3	u	\$ 408,68	\$ 1.226,04
30	TENSOR TRIPLE A TIERRA 69 KV A COLOCAR	5	u	\$ 475,69	\$ 2.378,45
31	TENSOR DE POSTE A POSTE EN "Y" SIMPLE EN MEDIO VOLTAJE	1	u	\$ 219,14	\$ 219,14
32	HUECO A MANO PARA LA COLOCACION DE POSTE RECTANGULAR 21 MTS	14	u	\$ 357,25	\$ 5.001,50
33	HUECO A MANO PARA LA COLOCACION DE TENSORES O ANCLAS	21	u	\$ 90,31	\$ 1.896,51
34	FLUIDO DE ANCLAS DE HORMIGON	21	u	\$ 283,10	\$ 5.945,10
35	PUERTA A TIERRA DE POSTE	14	u	\$ 146,29	\$ 2.048,06
36	SECCIONADOR BAJO CARGA TRIPOLAR 1200A A 69 KV CON ROMPECARGA OPERACION REMOTA	1	u	\$ 57.848,57	\$ 57.848,57
37	SECCIONADOR BAJO CARGA TRIPOLAR 1200A A 69 KV CON ROMPECARGA	1	u	\$ 29.586,37	\$ 29.586,37
38	SECCIONAMIENTO Y PROTECCION PARA TRES FASES CON SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO ABIERTO	2	u	\$ 816,27	\$ 1.632,54
39	INSTALACION DE PARARRAYOS DE 10 KV	6	u	\$ 113,21	\$ 679,26
40	REUBICACION DE TRANSFORMADOR	2	u	\$ 198,94	\$ 397,87
41	CONEXION DEL TRANSFORMADOR A LA RED DE MEDIO VOLTAJE	2	u	\$ 236,94	\$ 473,88
42	CONEXION DEL TRANSFORMADOR A LA RED DE BAJO VOLTAJE	2	u	\$ 335,24	\$ 670,48
43	PUERTA A TIERRA A TRANSFORMADOR	2	u	\$ 230,52	\$ 461,04
44	REUBICACION DE LUMINARIAS	2	u	\$ 68,74	\$ 137,48
45	RETIRO DE POSTE DE HORMIGON DE 9 Y 11 MTS	4	u	\$ 90,01	\$ 360,04
46	RETIRO DE POSTE DE HORMIGON DE 19 MTS	3	u	\$ 570,34	\$ 1.711,02
47	RETIRO DE TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE	2	u	\$ 62,07	\$ 124,14
48	RETIRO DE TENSOR AEREO TRIPLE	1	u	\$ 66,50	\$ 66,50
49	RETIRO DE ESTRUCTURA DE SUSPENSION (SU) DISP. LINEAL	2	u	\$ 97,66	\$ 195,32
50	RETIRO DE ESTRUCTURA DE RETENCION TERMINAL (TU)	1	u	\$ 97,66	\$ 97,66
51	RETIRO DE ESTRUCTURAS PARA HILO DE GUARDA	3	u	\$ 61,55	\$ 184,65
52	RETIRO DE ESTRUCTURA TRIFASICA SEMICENTRADA DOBLE RETENCION O DOBLE TERMINAL 336.4 MCM	2	u	\$ 52,62	\$ 105,04
53	RETIRO DE ESTRUCTURA TRIFASICA SEMICENTRADA RETENCION O TERMINAL 336.4 MCM	3	u	\$ 61,55	\$ 184,65
54	RETIRO DE ESTRUCTURA TRIFASICA VOLADA PASANTE O TANGENTE 336.4 MCM	1	u	\$ 54,31	\$ 54,31
55	RETIRO DE ESTRUCTURA DE UNA VIA PASANTE O TANGENTE RETENCION TERMINAL GENERAL	1	u	\$ 21,82	\$ 21,82
56	RETIRO DE ESTRUCTURA DE 3 VIAS PASANTE O TANGENTE	1	u	\$ 18,22	\$ 18,22
57	RETIRO DE ESTRUCTURA DE 3 VIAS RETENCION O TERMINAL	1	u	\$ 16,42	\$ 16,42

ING. CARLOS CARDENAS
GERENTE GENERAL

SUBTOTAL	\$ 222.040,68
IVA 12%	\$ 26.544,88
TOTAL	\$ 248.585,56

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1. Acta de entrega – recepción provisional, suscrita a los 15 días del mes de noviembre de 2018 entre INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. y la "EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP.", en virtud de la cual se procede a verificar la completa y adecuada ejecución de la obra objeto del Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014.

- 1.2. **Solicitud de recepción definitiva de la obra**, suscrita por el Ing. Carlos Cárdenas Jiménez, Gerente General de INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A., mediante Oficio TCM-066-2019 con fecha 2 de mayo de 2019, donde solicita al Administrador de Contrato iniciar con el trámite respectivo proceder con la firma del acta de entrega recepción definitiva.
- 1.3. **Informe del Fiscalizador de Contrato Oficio Nro. CNEL-GYE-SGR-2019-5070-E** de fecha 15 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Gustavo Gonzaga Tama donde indica que los trabajos pendientes de calibración de los seccionadores instalados han sido culminados y para constancia adjunta registro fotográfico de los trabajos. Además, luego de la inspección realizada el día 14 de mayo de 2019, notifica que no existe ninguna novedad y recomienda la firma de la presente acta.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA = RECEPCIÓN DEFINITIVA.-

En este acto, intervienen los señores **Ing. Carlos Nazareno Delgado** e **Ing. Vicente Vera Pérez**, quienes declaran haber recibido los trabajos detallados en el objeto del Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014, siendo estos conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

Plazo: el plazo de vigencia del contrato es de DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS, contados a partir de la acreditación del anticipo en la cuenta del oferente adjudicado.


Fecha de Inicio del plazo del contrato: mediante correo electrónico el día 11 de enero de 2018 se notificó al Contratista que había sido acreditado el 50% del valor del contrato en calidad de anticipo el día 9 de enero de 2018.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual:

Mediante oficio Nro. TCM-0257-2018 la Contratista notificó haber concluido los trabajos el domingo 28 de octubre de 2018.

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación provisional del **CONTRATO BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014**, que es la siguiente:



CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD EP PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 003									
EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA DE LA SUBESTACIÓN MAPASINGUE									
INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.									
BID: BSN-CNELGY-ST-GB-034									
MONTOS DEL CONTRATO:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS:									
MONTOS									



CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD EP
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 003

EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA DE LA

SUBESTACIÓN MAPASINGUE

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.

RIO 2-RS04 CUE 0757-08-004

\$222.040,68

\$111.020,34

OBRA:

CONTRATISTA:

CÓDIGO N°:

MONTO DEL CONTRATO:

ANTICIPO:

PERIODO PLANILLA: DEL 14/10/2018 AL 26/10/2018

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO DE OBRA:

PLAZO: 70

PRIORIDAD: 30

PLAZO TOTAL:

PERIODO DE PAJALIZACIÓN DEL TIEMPO CONTRACTUAL

08/01/2018

15/10/2018 AL 27/10/2018

300 DIAS

RUBRO N°	UNID.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRACTUALES			PLANILLAS ANTERIORES		PLANILLA ACTUAL		TOTAL ACUMULADO	
			CANT.	P/U	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	%
32	u	HUECO A MANO PARA LA COLOCACIÓN DE POSTE RECTANGULAR 21 MTS	14,00	\$187,28	\$5.001,92	14,00	\$5.001,92	0,00	\$0,00	14,00	100,00%
33	u	HUECO A MANO PARA LA COLOCACIÓN DE TENEDORES O ANCLAS	21,00	\$60,35	\$1.267,35	21,00	\$1.267,35	0,00	\$0,00	21,00	100,00%
34	u	UNIÓN DE ANCLAS DE HORMIGÓN	21,00	\$72,10	\$1.514,10	21,00	\$1.514,10	0,00	\$0,00	21,00	100,00%
35	u	PUERTA A LÍNEA DE POSTE	14,00	\$187,28	\$5.001,92	14,00	\$5.001,92	0,00	\$0,00	14,00	100,00%
36	u	RENOVAR CARGA TRIPOLAR 1200V A 99V CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL	1,00	\$57.848,57	\$57.848,57	0,00	\$0,00	1,00	\$57.848,57	1,00	100,00%
37	u	SECCIONADOR BAJA CARGA TRIPOLAR 1200V A 99V CON INTERRUPTOR	1,00	\$29.586,37	\$29.586,37	0,00	\$0,00	1,00	\$29.586,37	1,00	100,00%
38	u	SECCIONADOR A PROTECCIÓN PARA FASES CON 400V CON INTERRUPTOR	2,00	\$1.032,24	\$2.064,48	0,00	\$0,00	2,00	\$2.064,48	2,00	100,00%
39	u	UNIPOLAR TIPO ABERTO	6,00	\$113,11	\$678,66	0,00	\$0,00	6,00	\$678,66	6,00	100,00%
40	u	RELOCACIÓN DE TRANSFORMADOR	2,00	\$192,84	\$385,68	0,00	\$0,00	2,00	\$385,68	2,00	100,00%
41	u	CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR A LA RED DE MEDIO VOLTAJE	2,00	\$375,04	\$750,08	0,00	\$0,00	2,00	\$750,08	2,00	100,00%
42	u	CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR A LA RED DE BAJA VOLTAJE	2,00	\$385,24	\$770,48	0,00	\$0,00	2,00	\$770,48	2,00	100,00%
43	u	PUERTA A LÍNEA A TRANSFORMADOR	2,00	\$280,52	\$561,04	0,00	\$0,00	2,00	\$561,04	2,00	100,00%
44	u	RELOCACIÓN DE LUMINARIOS	2,00	\$88,26	\$176,52	0,00	\$0,00	2,00	\$176,52	2,00	100,00%
45	u	RETIRO DE POSTE DE NOMINACIÓN DE 9 Y 11 MTS	4,00	\$90,01	\$360,04	0,00	\$0,00	4,00	\$360,04	4,00	100,00%
46	u	RETIRO DE POSTE DE NOMINACIÓN DE 10 MTS	3,00	\$50,46	\$151,38	0,00	\$0,00	3,00	\$151,38	3,00	100,00%
47	u	RETIRO DE TENEDOR POSTE APOSTE CRISTAL	2,00	\$92,07	\$184,14	0,00	\$0,00	2,00	\$184,14	2,00	100,00%
48	u	RETIRO DE TENDIDO DE CABLE	1,00	\$46,20	\$46,20	0,00	\$0,00	1,00	\$46,20	1,00	100,00%
49	u	RETIRO DE ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN DE CABLE	2,00	\$97,66	\$195,32	0,00	\$0,00	2,00	\$195,32	2,00	100,00%
50	u	RETIRO DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN TERMINAL (TV)	1,00	\$97,66	\$97,66	0,00	\$0,00	1,00	\$97,66	1,00	100,00%
51	u	RETIRO DE ESTRUCTURA PARA PASO DE CABLE	3,00	\$15,55	\$46,65	0,00	\$0,00	3,00	\$46,65	3,00	100,00%
52	u	RETIRO DE ESTRUCTURA PARA CABLE EN CERRADA SOBRE RETENCIÓN O SOBRE TERMINAL	2,00	\$52,52	\$105,04	0,00	\$0,00	2,00	\$105,04	2,00	100,00%
53	u	RETIRO DE ESTRUCTURA PARA CABLE EN CERRADA SOBRE RETENCIÓN O SOBRE TERMINAL	8,00	\$21,45	\$171,60	0,00	\$0,00	8,00	\$171,60	8,00	100,00%
54	u	RETIRO DE ESTRUCTURA PARA CABLE EN CERRADA SOBRE RETENCIÓN O SOBRE TERMINAL	3,00	\$58,31	\$174,93	0,00	\$0,00	3,00	\$174,93	3,00	100,00%
55	u	RETIRO DE ESTRUCTURA DE UNA VÍA PASANTE O TANGENTE A TERMINAL	3,00	\$13,82	\$41,46	0,00	\$0,00	3,00	\$41,46	3,00	100,00%
56	u	RETIRO DE ESTRUCTURA DE 3 VÍAS PASANTE O TANGENTE	1,00	\$18,27	\$18,27	0,00	\$0,00	1,00	\$18,27	1,00	100,00%
57	u	RETIRO DE ESTRUCTURA DE 2 VÍAS PASANTE O TANGENTE	1,00	\$16,42	\$16,42	0,00	\$0,00	1,00	\$16,42	1,00	100,00%
VALOR TOTAL					\$222.040,68						

CONTRATISTA:
INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A

CÓDIGO N°:
BIO2-PEDN-CNELGK-SI-OB-024

MONTOS DEL CONTRATO:
\$222.640,08

ANTICIPO:
\$111.020,34

PERIODO PLANILLA: Del 14/10/2018 AL 28/10/2018

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 30/11/2017

FECHA DE INICIO DE OBRA: 09/01/2018

PLAZO TOTAL: 300 DIAS

PLAZO: 370

PERIODO DE PARALIZACIÓN DEL TIEMPO CONTRACTUAL: 05/10/2018 AL 18/10/2018
13/10/2018 AL 27/10/2018

OBRA:
EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRIA DE LA SUBESTACIÓN MAPASINGUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 003

RUBRO N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALORES CONTRACTUALES		PLANILLAS ANTERIORES		PLANILLA ACTUAL		TOTAL ACUMULADO	
			CANT.	P/U	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO
	SUBTOTAL AVANCE DE OBRA									
					\$14.666,74		\$20.310,78		\$349.667,53	89,65%
					\$21.013,34		\$2.843,51		\$27.859,45	
					\$202.600,08		\$23.154,29		\$225.936,98	91,25%
ORDEN DE TRABAJO No 1										
08	RESTRUCTURACIÓN DE SUSPENSIÓN EN CRUZETA SEJO DE UN SOLO ENCLAVO	m	2,00	\$1.842,77			\$3.685,54		\$3.685,54	100,00%
	SUBTOTAL AVANCE DE OBRA						\$20.310,78		\$20.310,78	91,31%
RESUMEN DE FACTURAS										
			FACTURA 1							
			FACTURA 2							
			FACTURA 3 (Actual con el Acta Provisional)							
			FACTURA 4 (a presentar con el Acta Definitiva)							

Resumen Total Económico:

VALOR DEL CONTRATO	\$ 222,040.68
VALOR EJECUTADO	\$ 202,753.07
(-) 50% DEL VALOR DEL CONTRATO ENTREGADO COMO ANTICIPO	\$ 111,020.34
(-) VALOR PAGADO PLANILLA 001 AVANCE DEL 35% DE OBRA	\$ 44,408.14
(-) VALOR PAGADO PLANILLA 002 AVANCE DEL 70% DE OBRA	\$ 26,644.88
(-) MULTAS	\$0,00
(-) VALOR PAGADO CON LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	\$ 9,569.95
VALOR A PAGAR CON LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	\$ 11,109.76

(NOTA: valores sin IVA)

El valor que la Contratante pagará al Contratista con cargo a la partida No. 121010200000000 (Obras en Construcción) del presupuesto de la Entidad, corresponde al saldo pendiente por pagar por la ejecución de la obra, conforme al acta de entrega-recepción provisional suscrita el 15 de noviembre de 2018; este es ONCE MIL CIENTO NUEVE 76/100 Dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA.

QUINTA: DE LA GARANTÍAS

Garantía Fiel Cumplimiento: Póliza Seguros Confianza No CC-0178512 desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 1 de noviembre de 2019.

Garantía Buen Uso Anticipo: la totalidad del valor entregado como anticipo fue amortizado con el pago de la planilla de avance de 70% de la obra realmente instalada en el sitio del proyecto.

Garantía por Daños a Terceros:

- Accidentes Personales: póliza CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A. No. 356.024 vigente hasta el día 21 de mayo de 2019.

Garantía Técnica:

De acuerdo a lo establecido en el Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Devolución de las Garantías:

La Garantía técnica se mantendrá vigente por el plazo de veinticuatro meses calendario, que correrá a partir de la recepción definitiva de la obra.



SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

El contratista acepta su entera conformidad con los valores cancelados, y declara que la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP no debe valor alguno a más de los aquí cancelados, por concepto de la ejecución de la obra objeto del Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014; por lo que nada tiene que reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraídas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la presente acta, y que la misma se encuentra en el estado en que corresponde conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente acta de entrega-recepción, se recibe definitivamente la obra del Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.



Ing. Carlos Leonardo Nazareno Delgado
Administrador del Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014



Ing. Vicente Javier Vera Pérez
Delegado Técnico CNEL EP



Ing. Gustavo Gonzaga Tama
Fiscalizador del Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014



Sr. Carlos Cárdenas Jiménez
Gerente General
INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.
RUC No. 0990790345001