

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES DEL
CONTRATO No. BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001**

En la ciudad de Santo Domingo, a los (23) veinte y tres días del mes de junio de 2016, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva de bienes objeto del Contrato, por una parte, la **EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP**, el señor Ing. Carlos Pérez Miñaca en calidad de Administrador de Contrato No. **BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001**, quien para efectos del presente instrumento se denominaran simplemente como "**CNEL EP**"; y, por otra parte la empresa **QUEMCO CIA. LTDA.**, a través de su apoderado especial el Ing. Pablo Aníbal Sandoval Vélez con CI: 1705256426, cuyo poder se adjunta a esta acta como documento habilitante, quien para efectos de la presente acta se denominará como "**EL CONTRATISTA**". La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

La presente Acta tiene por objeto la Recepción Definitiva de los bienes objeto del Contrato **BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001**, , cuyo objeto es la adquisición de **ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES**, según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

ITEM	CANT.	ESPECIFICACION OFERTADA	VALOR TOTAL SIN IVA (USD)
1	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES	189.500,00
TOTAL			\$ 189.500,00

Características Generales

CARACTERÍSTICAS	Oferente: QUEMCO CIA LTDA.
Nombre del Fabricante	ALTEC
País de Fabricación/Ensamblado	USA
Marca	ALTEC
Modelo	HLW-T Hot Line Insulator Washer Trailer
Año de Fabricación mínimo	2016
Pintura/Color	Para ambientes de alta salinidad
Peso del chasis del tráiler-Clasificación de eje sencillo.	9072 kg

CARACTERÍSTICAS	Oferente: QUEMCO CIA LTDA.
Capacidad del Taque	1250 galones/4738 litros
Presión de pistola de lavado simple:	800 PSI o 5,515kPa
Presión de la Segunda Pistola de Lavado	650 PSI o 4.481 kPa
Dimensiones generales del conjunto del equipo	<ul style="list-style-type: none"> • Altura:2.48 m • Ancho:2.24m • Largo:5.17 m

Características Específicas

CARACTERÍSTICAS	Oferente: QUEMCO CIA. LTDA.
Ensamblaje de la Base	Fabricada de acero de canal
Norma técnica a cumplir:	Cumplimiento de la guía para el lavado de aisladores según norma IEEE-957 o similar.
Eje Individual	20000 libras(9072 kg) de capacidad
Equipo con frenos de Aire	SI
Motor	Diesel
Potencia	110 HP,2500 RPM
Número de Cilindros	4 cilindros
Depósito de combustible	50GAL(189L)
Sensor de nivel de agua	Electrónico



CARACTERÍSTICAS	Oferente: QUEMCO CIA. LTDA.
Dispositivo para remolque	SI
Monitor de resistividad constante proporcionada en el tanque.	SI
Probador de Resistividad Portátil	SI
Neumáticos	2 principales más 1 de repuesto.
Apagado automático de bajo agua.	SI
Iluminación	Cumple con norma estadounidense FMVSS
Carrete de manguera	Rebobinado eléctrico con longitud de manguera de 45.7m, diámetro de la manguera 25mm. Una por cada lado.
Luces de Señalización	SI
Dispositivo para remolque	Respectivamente Instalado
Tanque de agua	De Acero inoxidable
Sistema de Puesta a Tierra	SI
Compartimiento para almacenar herramientas	SI
Bomba Centrífuga de cuatro etapas de alta presión	Capaz de desarrollar una presión de salida de 800PSI
Las presiones de descarga	Están en concordancia con la norma ieee-std-957-2005(versión actualizada de ieee 957-1995) o



CARACTERÍSTICAS	Oferente: QUEMCO CIA. LTDA.
	sustancialmente equivalente
La presión normal de operación de la boquilla para lavar efectivamente aisladores.	Se puede ajustar por medio del control de presión de agua manual, dependiendo de las condiciones para realizar el lavado de los aisladores (800PSI)
Panel de Control	Incluye interruptores encendido-apagado; monitor de conductividad, medidor de nivel de combustible.
Monitor constante de conductividad del agua del tanque	Incluye probador de conductividad

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1 **Resolución No. UN-STD-BID2-354-2015** de fecha 07 de septiembre de 2015, mediante la cual el Administrador de la Unidad de Negocio Santo Domingo resuelve: Publicar el proceso **BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001** para la adquisición de "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES".
- 1.2 **Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 20583** de fecha 11 de agosto de 2015, donde se indica que existe disponibilidad en la partida presupuestaria **No. 121010200000000**, para la adquisición de "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES". Dicho documento fue aprobado por la Ing. Alexandra Vanesa Medina Aroca, Directora Financiera, Enc.
- 1.3 **Resolución No. UN-STD-BID2-410-2015 de fecha 20 de octubre de 2015**, mediante la cual el Administrador de la Unidad de Negocio Santo Domingo resuelve: Adjudicar el Contrato del proceso **BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001** para la adquisición de "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES" al oferente **QUEMCO CIA. LTDA.**
- 1.4 **Contrato BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001**, celebrado el 07 de diciembre de 2015, entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELÉCTRICIDAD, CNEL EP., y la empresa QUEMCO CIA. LTDA., donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 210 días calendario, contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentre disponible.
- 1.5 **Anticipo** entregado a la empresa QUEMCO CIA. LTDA., el día 19 de febrero de 2016, que corresponde al 50% del valor total del contrato.

1.6 Ingreso a bodega

Unidad de Negocio	Elaborado por:	# Ingreso a bodega	Fecha
SANTO DOMINGO	ANIBAL CASTILLO ONTANEDA	11-00035	22/06/2016

SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN TOTAL.-

1.7 De conformidad con lo establecido en Subclausula 32.1 de las CGC, se procede a la recepción total de los siguientes bienes objeto del contrato **BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001** , según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

ITEM	CANT.	ESPECIFICACION OFERTADA	VALOR TOTAL SIN IVA (USD)
1	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES	189.500,00
TOTAL			\$ 189.500,00

TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Fecha de Inicio del plazo del contrato:

Viernes, 19 de febrero de 2016.

Prórrogas de Plazo:

No existen prórrogas de plazo

Fecha de conclusión del plazo del contrato:

Viernes, 16 de septiembre de 2016.

Fecha de entrega total de los bienes ofertados:

Miércoles, 18 de mayo de 2016.

Multas:

No existen multas.

CUARTA: LIQUIDACION ECONÓMICA.-

De acuerdo a lo establecido en la Subclausula CGC 15.1 de las CEC(Condiciones especiales del Contrato), que forman parte de este instrumento, la Liquidación Final del **CONTRATO BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001**, que es la siguiente:

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA	USD	\$ 189.500,00
TOTAL IVA DEL CONTRATO	USD	\$ 26.530,00
ANTICIPO 50% SIN IVA	USD	\$ 94.750,00
MULTAS	USD	\$ 00.000,00
SALDO FINAL 50% RESTANTE SIN IVA POR PAGAR	USD	\$ 94.750,00
VALOR NETO A PAGAR DEL CONTRATO CON IVA (SALDO FINAL 50% RESTANTE SIN IVA +TOTAL IVA DEL CONTRATO)	USD	\$ 121.280,00

El valor que la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELÉCTRICIDAD, CNEL EP., deberá entregar al Contratista con cargo a la partida No. **121010200000000**; es de noventa y cuatro mil setecientos cincuenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 94.750,00), más el total del IVA del contrato.

QUINTA: DE LAS GARANTÍAS.-

La garantía de buen uso de anticipo, se devolverán, después de suscrita el acta de entrega recepción definitiva de bienes.

La garantía de fiel cumplimiento, se devolverán, luego del informe de conformidad del administrador del contrato según Subcláusula CGC 17.4 de las CEC.

La Garantía Técnica permanece vigente por el plazo de dos AÑOS, contados a partir de la suscripción de la presente acta, por lo que su devolución se realizará en la fecha de vencimiento.

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo convenido en el contrato, y declara que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, no debe valor alguno a mas de los que aquí cancelados, por concepto de la entrega de los bienes objeto del contrato **BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001**; por lo que nada tiene que reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraídas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente los bienes que se entregan mediante la presente acta, y que los mismos se encuentran en el estado en que corresponde, conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.



Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia.

p. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELÉCTRICIDAD, CNEL EP



ING. CARLOS PÉREZ
Administrador del Contrato
N° BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001



ING. ALVARO TAPIA TORRES
JEFE DE SUBESTACIONES (E)
Delegado Técnico

p. CONTRATISTA



ING. PABLO ANIBAL SANDOVAL VÉLEZ.
APODERADO
QUEMCO CIA. LTDA.
RUC. No. 1790395405001

