

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

Contrato de Consultoría del Proceso BID-L 1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009 QUE TIENE POR OBJETO "ESM-FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION CHONTADURO DE TABIAZO-GD".

En Ciudad de Esmeraldas a los 17 días del mes de julio del 2023, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva de servicios, por una parte, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP – Unidad de Negocios Esmeraldas, el Ing. Luis Ramírez en calidad de Administrador del Contrato N° BID-L 1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009, y el Ing. Carlos Vela en Calidad de Delegado Técnico designado por el Administrador de la Unidad de Negocios Esmeraldas, mediante el Memorando CNEL-ESM-ADM-2022-0855-M con fecha 08 de noviembre del presente año, al que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como "CNEL EP"; y, por otra parte el señor Ing. Stalyn Bladimir Ojeda Martínez, con RUC 1711561538001, quien para efectos de la presente Acta se denominará como "CONSULTOR".

La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. -

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva corresponde al Servicio que se contrataron mediante Contrato BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009, cuyo objeto es: "ESM-FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION CHONTADURO DE TABIAZO". según las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IVA
"ESM - FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION 4 DE AGOSTO-GD".	USD \$ 22.572,70

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1 Resolución No. CNEL-ESM-ADM-2022-0163-R, del 27 de mayo del 2022, la Administración CNEL EP Esmeraldas: Autorizar el inicio del proceso de Contratación de Consultoría del Proceso N° BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009 "ESM - FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CHONTADURO DE TABIAZO- GD"
- 1.2 Informe de Disponibilidad Presupuestaria mediante fecha 11 de abril del 2022, donde se indica que existe disponibilidad en la certificación presupuestaria N° 3863. Dicho documento fue aprobado por la dirección Financiera de Oficina Central.
- 1.3 Resolución No. CNEL-ESM-ADM-2022-0276-R, mediante la cual la Administración CNEL EP Esmeraldas: Adjudica el proceso Contratación de Consultoría del Proceso N° BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009 "ESM - FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CHONTADURO DE TABIAZO - GD"

1.4 Contrato N° BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009 celebrado el 29 de agosto del 2022, entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP. Unidad de Negocio Esmeraldas, y el Ing. Stalyn Ojeda Martínez, donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de servicios de La Fiscalización a 180 días, contados a partir de la orden del Administrador.

1.5 El Administrador de Contrato, mediante Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2022-00648-M de fecha 02 de septiembre del 2022, en calidad de Máxima Autoridad designa al Ing. Luis Daniel Ramírez Dueñas como Administrador de Contrato.

1.6 Forma de pago: La cláusula Séptima. – FORMA DE PAGO del contrato, indica que:

6.1. Los pagos por “ESM – FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION CHONTADURO DE TABIZADO-GD”, se realizará de forma mensual;

- El Contratante pagará al Consultor por anticipo el: 50% del valor del contrato.
- El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla hasta la liquidación de la obra.
- Se liquidará el contrato de fiscalización conforme al porcentaje de obra realmente fiscalizado.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA. –

En este acto el Ing. Stalyn Bladimir Ojeda Martínez, ejecutó la totalidad de los servicios detallados en el Contrato N° BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009, bajo los parámetros establecidos en los pliegos y en la oferta presentada; por lo que es procedente hacer formal la presente entrega de la misma a la Contratante.

Por su parte, el Ing. Luis Daniel Ramírez Dueñas – Administrador del contrato, declara haber recibido los servicios detallados en el objeto del Contrato N° BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009; conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, sin habiendo observación ni objeción alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –

Plazo: La fecha prevista de terminación de la totalidad de los servicios de La Obra es de 180 días calendarios.

Fecha de Inicio del plazo del contrato el inicio de la Fiscalización es a partir de la orden del Administrador, misma que fue el 16 de septiembre del 2022.

Fecha de recepción de liquidación: El informe de la planilla de liquidación fue entregado el 15 de junio del 2023.

Multas: No se contemplan multa.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

De acuerdo a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento, el pago mensual del contrato N° BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-008 que es la siguiente:

DESGLOCE DE VALORES DEL CONTRATO Nro. BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009 - PROCESO BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009		
A	VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA	\$22.572,70
B=A*0,12	IVA CONTRATADO	\$2.708,72
C=A+B	VALOR TOTAL CONTRATADO CON IVA	\$25.281,42
D	TOTAL EJECUTADO SIN IVA	\$22.570,70
E	IVA EJECUTADO	\$2.708,48
F=D+E	TOTAL EJECUTADO CON IVA	\$25.279,182
D	ANTICIPO 50% SIN IVA	\$11.286,35
E	TOTA DE AVANCE DE PLANILLA 1 (SIN IVA)	\$7.119,43
F	IVA TOTAL AVANCE DE PLANILLA 1	\$854,33
G=E+F	TOTAL DE AVANCE DE PLANILLA 1 CON IVA	\$7.973,76
H	AMORTIZACION 31,54% DEL VALOR DEL ANTICIPO	\$3.559,71
I=G-H	A RECIBIR EN LA PRIMERA PLANILLA INCLUIDO IVA	\$4.414,05
J	TOTA DE AVANCE DE PLANILLA 2 (SIN IVA)	\$12.911,58
K	IVA TOTAL AVANCE DE PLANILLA 2	\$1.549,39
L=J+K	TOTAL DE AVANCE DE PLANILLA 2 CON IVA	\$14.460,97
M	AMORTIZACION 57,20% DEL VALOR DEL ANTICIPO	\$6.455,79
N=L-M	A RECIBIR EN LA SEGUNDA PLANILLA INCLUIDO IVA	\$8.005,18
O	VALOR DE LIQUIDACION SIN IVA	\$ 2.539,69
P	IVA TOTAL DE LIQUIDACION	\$ 304,76
Q=O+P	VALOR TOTAL DE LIQUIDACION CON IVA	\$ 2.844,45
R	AMORTIZACION 11,26% DEL VALOR DEL ANTICIPO	\$ 1.270,85
S=Q-R	A RECIBIR EN LA LIQUIDACION INCLUIDO IVA	\$ 1.573,60

MONTO A CANCELAR PLANILLA LIQUIDACION: US\$ 2.539,69 sin incluir IVA.

El valor que la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP. Unidad de Negocio Esmeraldas, deberá entregar al Contratista; es de dos mil ochocientos cuarenta y cuatro con 45/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.539,69), sin incluir IVA, de cuyo monto se realizará descuento de anticipo e impuestos de ley, cabe mencionar que, de acuerdo con el monto total de liquidación, en relación con el valor contractual de la fiscalización, es menor por US\$2.00 dólares, el cual representa el 99.99% de ejecución total cancelado, de acuerdo al Compromiso No. CO 2733 de fecha 27 de marzo del 2023.

[Handwritten signature and initials]

Quinta: DE LAS GARANTIAS. –

Este contrato se encuentra asegurado en la ASEGURADORA INTEROCEANICA C.A. mediante Garantía:

RAMO		POLIZA NUMERO	SUMA ASEGURADA
BUEN USO DE ANTICIPO		IBA-0000008870-4	\$ 11.286,39
VIGENCIA DE LA POLIZA		RENOVACION 3	ANEXO NUMERO
DESDE LAS 12:00 DE	HASTA LAS 12:00 DE	PLAZO	0
23/08/2022	19/02/2023	180	POLIZA
19/02/2022	21/03/2023	30	RENOVACION
21/03/2023	19/06/2023	90	RENOVACION
19/06/2023	16/12/2023	180	RENOVACION

Sexta: DE LA ACEPTACIÓN. –

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, se recibe los servicios del Contrato Nro. BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad y aceptación.



ING. LUIS RAMIREZ D.
Administrador del Contrato Nro.

BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009



ING. CARLOS VELA

Delegado Técnico Contrato Nro.
BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009



ING. STALYN OJEDA M.
Fiscalizador Contrato

BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-009
RUC: 1711561538001