WILSON F. PEREZ REINOSO
INGENIERO ELECTRICO
wperezreinoso@yahoo.com
TELF:072214212 - 0986943596
SENESCYT - 1034-11-1089307

OFICIO - CNELMLG 2022-.016

Milagro, 10 de diciembre de 2022

Ing. Miguel León

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N.º 035-2021

Asunto: Información de finalización de ejecución obra del contrato Nro.: 035-2021.

Ciudad. -

Estimado Ingeniero reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias; paso a informarle que con oficio OFI-N.º 009-CNELMLG-BID001-OD-2021 de fecha 09 de diciembre de 2022 el contratista hace la entrega provisional de la obra referente al contrato **Nro. 035-2021,** por tal motivo se realizó un recorrido por todos los sitios que comprende el contrato, es decir los Jardines, San Francisco de los Pesantez, San Martin de Porres, Los Aguacates y Piñoleal 2 y se constató que todas las redes se encuentran ya construidas y en funcionamiento.

Por la favorable acogida que brinde al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

WILSON FERNANDO
PEREZ REINOSO

Ing. Wilson Pérez Reinoso
FISCALIZADOR
RUC: 0301512661001

WILSON F. PEREZ REINOSO
INGENIERO ELECTRICO
wperezreinoso@yahoo.com
TELF:072214212 - 0986943596
SENESCYT - 1034-11-1089307

OFICIO - CNELMLG 2022-.004

Milagro, 04 de abril de 2022

Ing. Miguel León
ADMINISTRADOR DELCONTRATO Nº35-2021

Asunto: Avance de Obra referente al contrato Nro.: 035-2021.

Ciudad. -

Estimado ingeniero reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias; como fiscalizador es mi deber informarle el avance de obra del contrato Nº 035-2021 para MLG CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V GD proceso BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-OB-001, de tal manera adjunto anexos de avance físico y avance económico con corte hasta la fecha 31 de marzo de 2022 obteniéndose un avance del 7,41% en avance económico y el 20% en avance físico del total del contrato.

Por la favorable acogida que brinde al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
WILSON FERNANDO
PEREZ REINOSO

Ing. Wilson Pérez Reinoso
FISCALIZADOR
RUC: 0301512661001

WILSON F. PEREZ REINOSO
INGENIERO ELECTRICO
wperezreinoso@yahoo.com
TELF:072214212 - 0986943596
SENESCYT - 1034-11-1089307

OFICIO - CNELMLG 2022-.006

Milagro, 19 de abril de 2022

Lcda. ERICKA TATIANA FARIAS

Representante Legal ELECTRICAODETH S.A

Asunto: Finalización del Plazo Contractual del contrato Nro.: 035-2021.

Ciudad. -

Estimada Lcda. reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias; como fiscalizador me permito informarle el avance del plazo del contrato Nº 035-2021 FINALIZO CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2022 en la que su compañía se encuentra ejecutando la obra MLG CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V GD proceso BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-OB-001, de tal manera cumplo con informarle que han transcurrido los 90 días laborables del plazo contractual con una avance del 35% del valor total del contrato, y según la cláusula Decima del contrato:

Cláusula Décima.- INDEMNIZACIÓN
El contratista deberá indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra por un valor del ***1/1000 del precio del contrato, por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante.***

El monto total de daños y perjuicios es 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.
(Si la contratante estima necesario la inclusión de otras penalidades por incumplimientos podrá agregarlas).
Por la favorable acogida que brinde al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Wilson Pérez Reinoso
FISCALIZADOR
RUC: 0301512661001

AVANCE ECONOMICO CONTRATO Nº 035-2021 HASTA 18 DE ABRIL DE 2022

				SECTOR SAN MARTIN DE PORRES		SECTOR LOS JARDINES		SECTOR PIÑOLEAL 2		SECTOR LOS AGUACATES		SECTOR SAN FRANCISCO		TOTAL	
RUBRO	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTADO	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO
MEDIDOR BIFASICO FORM A 13A	35	49,5	1732,5		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
MENSULA PLASTICA OJAL DE ACOMETIDA PARA POSTE	35	0,6	21		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
MENSULA PLASTICA OJAL DE ACOMETIDA PARA FACHADA	35	1,11	38,85		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
PINZA DE ANCLAJE, TERMOPLÁSTICA, AJUSTABLE PARA ACOMETIDAS	70	1,62	113,4		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSULADO, H ASTA 63A	66	2,23	147,18		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
PRECINTO PLASTICO DE 7 MM DE AN C H O X 1,8 MM DE ESP. X 350 MM DE LON G.	280	0,27	75,6		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
TUBO 1/2" CONDUIT EM T PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (1.5 M)	35	3,08	107,8		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
GRAPA EM T 1/2"	70	0,17	11,9		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
TACO F10	70	0,06	4,2		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
TORNILLO T/P 1X 8	70	0,03	2,1		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
TUBO DE ACERO GALV ANIZADO DE 2 1/2"(63MM) DIÁMETRO, 2MM DE ESPESOR, 6M DE LARGO	17,5	30,32	530,6		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
VARILLA PARA PUESTA A TIERRA TIPO COPPERW ELD, 16 MM (5/8") DE DIÁM. X 1800 MM (71") DE LONG., DE ALTA CAMADA	35	11	385		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONECTOR DE CU A GOLPE DE MARTILLO PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	35	10	350		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
ESTRUCTURA 1CP	18	13,55	243,9		0		0,00000		0,00000		0,00000	2,00000	27,10000	2,00000	27,1
ESTRUCTURA 1CA	10	15,64	156,4		0		0,00000		0,00000		0,00000	2,00000	31,28000	2,00000	31,28
ESTRUCTURA 1CR	6	18,32	109,92	4	73,28		0,00000		0,00000		0,00000	2,00000	36,64000	6,00000	109,92
ESTRUCTURA 1CR	5	18,97	94,85		0		0,00000		0,00000		0,00000	1,00000	18,97000	1,00000	18,97
ESTRUCTURA 1CD	0	18,97	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
ESTRUCTURA 1BA	13	20,85	271,05		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
ESTRUCTURA 1BD	1	40,72	40,72		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
MANTAJE DE ESTRUCTURA MONOFASICA 1CRT + 1CPT	20	33,2	664	2	66,4	7,00000	232,40000		0,00000		0,00000	5,00000	166,00000	14,00000	464,8
ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPI3 (RETENSIÓN O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES)	5	36,22	181,1		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
(STRU C TU RA RED PREEN SAM BLADA TIPO IPD3 (DOBLE RETEN C ION O DOBLE TERM IN AL, C ON 3 C ON DU C TORES)	3	64,7	194,1		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
M ON TAJE ESTRU C TU RA TERM IN AL/TAN GEN TE SIM P. PREEN SAM BLADO "1PR+1PP"	17	24,67	419,39	11	271,37	7,00000	172,69000		0,00000		0,00000	5,00000	123,35000	23,00000	567,41
ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES)	4	24,55	98,2		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
(STRU C TU RA RED PREEN SAM BLADA TIPO IPA3 (AN GU LAR C ON TRES C ON DU C TORES)	3	8,11	24,33		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
EMPLAME PREENSAMBLADO LINEA A LINEA SIMPLE (PUENTE SIMPLE)	42	17,9	751,8		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA NUEVA 100W "LDOS100AC C "	3	17,9	53,7		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA NUEVA 100W "M L EN POSTE SIN RED "LDPS100AC C	30	16,37	491,1		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
INSTALACIÓN DE TENSORES OTS , A TIERRA SIM PLE (INST. C ABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	1	16,49	16,49		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
INSTALACIÓN DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	25	15,39	384,75	2	30,78		0,00000		0,00000		0,00000	5,00000	76,95000	7,00000	107,73
INSTALACIÓN DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE (IN ST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	13	20,46	225,06		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
INSTALACIÓN DE TENSORES OTD, A TIERRA DOBLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	0	16,49	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
INSTALACIÓN DE TENSORES OFS, FAROL SIM PLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	143	18,07	2584,01	13	234,91	15,00000	271,05000		0,00000		0,00000		0,00000	28,00000	505,96
EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL	1	15,64	15,64		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
INSTALACIÓN DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (IN ST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	3108	0,35	1087,8		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG.	1957	0,37	724,09	550	203,5		0,00000		0,00000		0,00000	380,00000	140,60000	930,00000	344,1
TENDIDO Y REGULADO CABLE PREENSAMBLADO 2X 50 + 1X 50 MM2 "TIC P50"	0	11,12	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
MONTAJE DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA ACOMETIDAS CON CONEXIÓN AL TRANSFORMADOR "CDA"	3	19,98	59,94		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
MONTAJE DE SECC . 13KV 1F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR ABIERTO 100A "1S100T"	3	109,91	329,73		0	1,00000	109,91000		0,00000		0,00000		0,00000	1,00000	109,91
MONTAJE DE TRANSFORMADOR SIN BAJANTE "M T1S" 5KVA	0	109,91	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
MONTAJE DE TRANSFORMADOR SIN BAJANTE "M T1S" 10KVA	8	69,49	555,92	2	138,98	1,00000	69,49000		0,00000		0,00000	2,00000	138,98000	5,00000	347,45
INS. DE TRASF. MONOF. SEC . BAJANT Y P. TIERRA (HASTA 25 KVA)	35	16,9	591,5		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
INSTALACION DE ACOMETIDA COMPLETA(ACOM ETIDA CON KIT VAN O - FACHADA)	35	17,5	612,5		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
INSTALACION COMPLETA DE MEDIDOR (CAJA POLICARBONATO+PUESTA A TIERRA E INSTALACION DE MEDIDOR)	35	106,22	3717,7		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
INSTALACION DE TUBO POSTE GALVANIZADO DE 2 1/2" DE DIAMETRO (INCLUY E EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE PLINTO)	35	1,1	38,5		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
INGRESO DE INFORMACION AL GIS	35	5,94	207,9		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA REGISTRO DE MEDIDORES	4224	0,13	549,12	1000	130	400,00000	52,00000		0,00000		0,00000	380,00000	49,40000	1780,00000	231,4
REPLANTEO (ZONA RURAL)	0	0,15	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
REPLANTEO (ZONA URBANO MARGINAL)	0	0,14	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
REPLANTEO ZONA CON POCA VEGETACIÓN	3278,5	0,31	1016,335		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
ZONA CON ALTA VEGETACION	74	30,4	2249,6	11	334,4	121,00000	3678,40000		0,00000		0,00000		0,00000	132,00000	4012,8
IZADO DE POSTES H .A. DE 9 A 12 M . CON GRUA	0	16,64	0	11	183,04		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	11,00000	183,04
MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 A 12 M , A MAN O	74	25,66	1898,84		0	12,00000	307,92000	5,00000	128,30000		0,00000	10,00000	256,60000	27,00000	692,82
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H .A. 9 A 12 M	0	20,69	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CARGA, TRANSPORTE Y DESC ARGA DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO	1	1214,9713	1214,97125	0,5	607,485625		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,50000	607,485625
TRANSPORTE MATERIALES (A*TD)	1	329,586	329,586	0,5	164,793		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,50000	164,793
TRANSPORTE MANO DE OBRA (B*TD)														TOTAL MATERIALES (A)	23165,26
														TOTALMONO DE OBRA(B)	8526,97
														TOTAL (A+B)	31692,23
														CONTRATADO	90585,35
														AVANCE %	35,0%

ING. WILSON PEREZ PEINOSO
FISCALIZADOR

AVANCE ECONOMICO CONTRATO Nº 035-2021 HASTA 18 DE ABRIL DE 2022

				SECTOR SAN MARTIN DE PORRES		SECTOR LOS JARDINES		SECTOR PIÑOLEAL 2		SECTOR LOS AGUACATES		SECTOR SAN FRANCISCO		TOTAL	
RUBRO	CANTIDAD OPERTADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OPERTADO	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, DOBLE (4 PERNOS), 38 X 4 X 140 - 160 MM (1 1/2 X 11/64 X 5 1/2 - 6 1/2")	7	6,83	47,81		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
ABRAZADERA DE ACERO GALV ANIZADO, PLETINA, SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 - 160 MM (1 1/2 X 11/64 X 5 1/2 - 6 1/2")	110	6,45	709,5	15	96,75	19,00000	122,55000		0,00000		0,00000	16,00000	103,20000	50,00000	322,5
AISLADOR DE RETENIDA, DE PORCELANA, CLASE AN SI 54-2	42	3,05	128,1		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
AISLADOR DE SUSPENSIÓN, DE PORCELANA, CLASE AN SI 52-1, 15 KV	86	9,59	824,74	4	38,36	4,00000	38,36000		0,00000		0,00000		0,00000	11,00000	105,49
AISLADOR TIPO ESPIGA (PIN), DE PORCELANA, CLASE AN SI 56-1, 25 KV	42	6,73	282,66		0	4,00000	48,20000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
AISLADOR TIPO ESPIGA (PIN), DE PORCELANA, CLASE AN SI 56-1, 25 KV	45	12,05	542,25		0	4,00000	48,20000		0,00000		0,00000	5,00000	60,25000	9,00000	108,45
AISLADOR TIPO ROLLO, DE PORCELANA, CLASE AN SI 53-2, 0,25 KV	35	0,61	78,35	12	9,72	14,00000	11,34000		0,00000		0,00000	10,00000	8,10000	36,00000	29,16
CONDUCTOR DESNUDO SÓLIDO DE AL, PARA ATADURAS, N O. 4 AWG	90	0,74	66,6		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
BASTIDOR (RACK) DE ACERO GALV ANIZADO, 1 V ÍA, 38 X 4 MM (1 1/2 X 11/64") CON BASE	36	2,42	87,12	12	29,04	14,00000	33,88000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
BRAZO DE ACERO GALV ANIZADO, TUBULAR, PARA TENSOR FAROL, S1 MM (2") DE DIÁM. X 1500 MM (59") DE LONG., CON ACCESORIOS DE FIJACI	1	24,67	24,67		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO AC SR # 2	3108	0,68	2113,44		0	400,00000	272,00000		0,00000		0,00000	276,00000	187,68000	676,00000	459,68
CONDUCTOR DE C U, AISLADO PVC 600V, TIPO TH H N , N O. 2 AWG, 19 HILOS	0	4,15	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONDUCTOR DE C U, AISLADO PVC 600V, TIPO TH H N , N O. 1/0 AWG, 19 HILOS	51,5	7,34	378,01		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO DE COBRE DURO N O.4 AWG	42	2,2	92,4		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CABLE DE CU, DESNUDO, CABLEADO SUAV E, 2 AWG, 19 HILOS	132	3,48	459,36		0		0,00000		0,00000		0,00000	80,00000	72,00000	152,00000	136,8
CABLE DE ACERO GALVANIZADO, GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS, 9,51 MM (3/8"), 3155 KGF	1064	0,9	957,6	22	19,8	50,00000	45,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CAJA DE DISTRIBUCION DE POLICARBONATO PARA ACOMETIDAS A 240 V CON ACCESORIOS DE FIJACION	0	86	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
SECCIONADOR TIPO ABIERTO, CLASE 15 KV, 100 A, CON DISPOSITIVO ROMPEARCO	3	145,8	437,4		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
SECCIONADOR TIPO ABIERTO, CLASE 15 KV, 200 A, CON DISPOSITIVO ROMPEARCO	0	166,97	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CABLE DE COBRE CONCÉN TRICO SUCRE 2X N O.14 (LU MINARIAS)	135	1,41	190,35		0		0,00000		0,00000		0,00000	380,00000	1242,60000	1329,00000	4345,83
CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL 2 X 50 + 1 X 50 MM2 (SIMILAR A: 2 X 1/0 + 1 X 1/0 AWG)	1957	3,27	6399,39	500	1635	449,00000	1468,23000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONECTOR DENTADO SIMPLE, PRINCIPAL 10 A 95 MM2 (6 - 3/0 AWG), DERIBADO A 1,5 - 10 MM2 (16-6AWG)	84	2,47	203,28		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 25 A 95 MM2 (3 - 4/0 AWG) COND. PRINCIPAL Y DERIVADO	9	3,36	30,24		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONECTOR DENTADO ESTANCO, DOBLE CUERPO, DE 35 A 150 MM2 (2 AWG - 300 M C M) CONDUCTOR PRINCIPAL Y DERIVADO	24	7,95	190,8		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONECTOR DE RANURAS PARALELAS, ALEACIÓN DE C U, 4/0-300 : 6-300 AWG	0	16,34	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONECTOR PERNO HENDIDO, ALEACIÓN DE C U, 1/0 - 2/0 AWG COND. PRINCIPAL, 8 - 2/0 AWG COND. DERIVADO	33	3,23	106,59		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
PERNO ESPIGA (PIN) TOPE DE POSTE DOBLE DE ACERO GALVANIZADO, 19 MM (3/4") DE DIÁM. X 450 MM (18") DE LONG., CON ACCESORIOS DE SU	9	14,72	132,48		0		0,00000		0,00000		0,00000	5,00000	69,20000	9,00000	124,56
PERNO ESPIGA (PIN) TOPE DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, 19 MM (3/4") DE DIÁM. X 450 MM (18") DE LONG., CON ACCESORIOS DE S	24	13,84	332,16		0	4,00000	55,36000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
ESTRIBO PARA DERIVACION , ALEACION CU SN	14	8,79	123,06		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
ESTRIBO PARA DERIVACION , ALEACION CU SN PARA CONDUCTOR ACAR 300 MCM	0	15,75	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CABLE DE ACERO 9,51MM (3/8")	80	0,87	69,6		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	2,00000	25,72
GRAPA DE ALEACIÓN DE AL EN CALIENTE , DERIVACIÓN PARA LÍNEA EN CALIENTE, 2 A 4/0	14	12,86	180,04	2	25,72		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	8,00000	102,64
GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, DE ALEACIÓN DE AL 4 - 4/0 C ONDUCTOR ACSR	45	12,58	566,1	4	50,32		0,00000		0,00000		0,00000	4,00000	50,32000	8,00000	100,64
GRAPA ANGULAR APERNADA, DE ALEACIÓN DE AL 5,08 - 15,75 MM (0 - 4/0 AWG)	0	12,5	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
KIT PARA SUSPENSIÓN (INCLUYE PINZA DE SUSPENSION Y MENSULA DE SUSPENSION)	20	7,11	142,2		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
LUMINARIA CON LÁMPARA DE ALTA PRESIÓN N A DE 100W POTENCIA CONSTANTE, CON BRAZO PARA MONTAJE EN POSTE, 240/120V, AUTOCONT	45	124,13	5585,85		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, DIÁMETRO DE LA BASE 400MM, ALTURA DE LA PARTE CILÍNDRICA 100MM, ALTUR	68	8,21	558,28	2	16,42	5,00000	41,05000		0,00000		0,00000	7,00000	57,47000	14,00000	114,94
POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 12 M, 500 KG	68	256,27	17426,36	13	3331,51	12,00000	3075,24000		0,00000		0,00000		0,00000	25,00000	6406,75
POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 M, 400 KG	8	181,41	1088,46		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
POSTE CIRCULAR DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE V IDRIO, 12 M, 500 KG	0	589,99	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
PRECINTO PLÁSTICO DE 7 MM DE ANCHO X 1,8 MM DE ESP. X 350 MM DE LONG.	397	0,18	71,46	33	5,94		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	33,00000	5,94
PROTECTOR PLASTIC O PUNTA DE CABLE DE SECCION 50M M 2 (#1/0"AWG)(PC 50)	90	0,66	59,4		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
RETENSIÓN PREFORMADA PARA CABLE DE ACERO GALV ANIZADO DE 9,35MM (3/8")	166	4,82	800,12	2	9,64	10,00000	48,20000		0,00000		0,00000	8,00000	38,56000	20,00000	96,4
TRANSFORMADOR 25 KVA, 13800 GRDY / 7960 Ó 13200 GRDY/7620V-120/240 V	6	1919,83	11518,98	2	3839,66	1,00000	1919,83000		0,00000		0,00000	2,00000	3839,66000	5,00000	9599,15
TRANSFORMADOR 10 KVA, 13800 GRDY / 7960 Ó 13200 GRDY/7620 V-120/240 V	2	1235	2470		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
TRANSFORMADOR 5 KVA, 13800 GRDY / 7960 Ó 13200 GRDY/7620 V -120/240 V	3	1096,13	3288,39		0	1,00000	1096,13000		0,00000		0,00000		0,00000	1,00000	1096,13
TUERCA DE OJO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PERNO DE 16 MM (5/8") DE DIÁM.	42	1,45	60,9		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
VARILLA DE ARMAR PREFORM ADO PARA C ONDUCTOR DE ALUMIN IO AC SR#2	0	1,75	0		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
VARILLA DE ANCLA DE ACERO GALVANIZADA, TUERCA Y ARANDELA 16X 1800 MM (5/8"X 71")	67	9,82	657,94		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
VARILLA PARA PUESTA A TIERRA TIPO COPPERW ELD, 16 MM (5/8") DE DIÁM. X 1800 MM (71") DE LONG.	11	8,02	88,22		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
SUELDA EXOTÉRMICA 250 GRAMOS	11	12,76	140,36		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE XLPE 2X 6+6M M 2	659	5,8	3822,2		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO SUAV E 4 8 AWG, 7 HILOS	72	0,85	61,2		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CAJA DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR	36	18,19	654,84		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
SELLO DE SEGURIDAD PRENUM ERADO	46	2,4	110,4		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 16-95/M-35 MM2 (DC N L2)	107	4,06	434,52		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
DERIVADOR PLASTICO TIPO BIFASICO P/ COND. CONCENTRICO 6/6M M 2 (DC C 4)	36	1,2	42		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0
FUSIBLE NEOZED 63A (IEN 63)	60	1,12	73,92		0		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0

WILSON F. PEREZ REINOSO
INGENIERO ELECTRICO
wperezreinoso@yahoo.com
TELF:072214212 - 0986943596
SENESCYT - 1034-11-1089307

OFICIO - CNELMLG 2022-.009

Milagro, 11 de julio de 2022

Lcda. ERICKA TATIANA FARIAS

Representante Legal ELECTRICAODETH S.A

Asunto: Información del Plazo Contractual del contrato Nro.: 035-2021.

Ciudad. -

Estimada Lcda. reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias; como fiscalizador me permito informarle el avance del plazo del contrato Nº 035-2021 que su compañía se encuentra ejecutando para MLG CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V GD proceso BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-OB-001, de tal manera cumplo con informarle como es de su conocimiento que con fecha 18 de abril de 2022 se terminó el plazo contractual del contrato y hasta la fecha han transcurrido **66 días de mora**, por tal motivo le ruego de la manera más comedida ejecutar lo más pronto posible la construcción de dichas redes eléctricas y así poder cumplir con el objeto del contrato y evitar sumar más multas y contratiempos.

Por la favorable acogida que brinde al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
WILSON FERNANDO
PEREZ REINOSO

Ing. Wilson Pérez Reinoso
FISCALIZADOR
RUC: 0301512661001

WILSON F. PEREZ REINOSO
INGENIERO ELECTRICO
wperezreinoso@yahoo.com
TELF:072214212 - 0986943596
SENESCYT - 1034-11-1089307

OFICIO - CNELMLG 2022-.012

Milagro, 21 de septiembre de 2022

Lcda. ERICKA TATIANA FARIAS

Representante Legal ELECTRICAODETH S.A

Asunto: Información del Plazo Contractual del contrato Nro.: 035-2021.

Ciudad. -

Estimada Lcda. reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias; como fiscalizador me permito informarle el avance del plazo del contrato Nº 035-2021 que su compañía se encuentra ejecutando para MLG CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V GD proceso BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-OB-001, de tal manera cumplo con informarle como es de su conocimiento que con fecha 18 de abril de 2022 se terminó el plazo contractual del contrato y hasta la fecha han transcurrido **138 días de mora**, por tal motivo le ruego de la manera más comedida ejecutar lo más pronto posible la construcción de dichas redes eléctricas y así poder cumplir con el objeto del contrato y evitar sumar más multas y contratiempos.

Por la favorable acogida que brinde al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
WILSON FERNANDO
PEREZ REINOSO

Ing. Wilson Pérez Reinoso
FISCALIZADOR
RUC: 0301512661001

WILSON F. PEREZ REINOSO
INGENIERO ELECTRICO
wperezreinoso@yahoo.com
TELF:072214212 - 0986943596
SENESCYT - 1034-11-1089307

OFICIO - CNELMLG 2022-.014

Milagro, 02 de noviembre de 2022

Ing. Miguel León

Administrador del contrato N° 035-2021

Asunto: Información del Plazo Contractual del contrato Nro.: 035-2021.

Ciudad. -

Estimada ingeniero reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias; como fiscalizador me permito informarle el avance del plazo del contrato N° 035-2021 para MLG CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V GD proceso BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-OB-001, de tal manera cumplo con informarle como es de su conocimiento que con fecha 18 de abril de 2022 se terminó el plazo contractual del contrato, y con fecha 22 de octubre de 2022 así como me solicita han transcurrido **169 días de mora con un valor diario de multa de $58,88 dólares americanos dando un total de $9950,72 dólares**, se espera que el contratista realice las observaciones que fueron enviadas para sus correcciones en el tiempo menor posible y así poder cumplir con el objeto del contrato y evitar seguir sumando más multas y contratiempos.

Por la favorable acogida que brinde al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Wilson Pérez Reinoso
FISCALIZADOR
RUC: 0301512661001

WILSON F. PEREZ REINOSO
INGENIERO ELECTRICO
wperezreinoso@yahoo.com
TELF:072214212 - 0986943596
SENESCYT - 1034-11-1089307

OFICIO - CNELMLG 2022-.015

Milagro, 03 de diciembre de 2022

Ing. Miguel León

Administrador del contrato Nº 035-2021

Asunto: Información del Plazo Contractual del contrato Nro.: 035-2021.

Ciudad. -

Estimada ingeniero reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias; como fiscalizador me permito informarle el avance del plazo del contrato Nº 035-2021 para MLG CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA FERUM BID V GD proceso BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-OB-001, de tal manera cumplo con informarle como es de su conocimiento que con fecha 18 de abril de 2022 se terminó el plazo contractual del contrato, y con fecha 03 de diciembre de 2022 así como me solicita han transcurrido **211 días de mora con un valor diario de multa de $58,88 dólares americanos dando un total de $12423,68 dólares**, se espera que el contratista envié los certificados de GIS y actualización de medidores de energía en el tiempo menor posible y así poder dar como concluido el contrato y cumplir con el objeto del mismo y evitar seguir sumando más multas y contratiempos.

Cláusula Décimo Cuarta: RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Recepción provisional: Se realizará a petición del CONTRATISTA, una vez terminadas las obras contratadas y se hayan cumplido con todas las obligaciones a su cargo según lo establecido en este contrato.

La Recepción Provisional se iniciará dentro de los diez **(10)** días siguientes a la notificación y solicitud del CONTRATISTA si esta fue requerida en correcta forma. Dentro de este plazo, el CONTRATANTE podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa, intimando al CONTRATISTA a que cumpla con las obligaciones a su cargo.

WILSON F. PEREZ REINOSO
INGENIERO ELECTRICO
wperezreinoso@yahoo.com
TELF:072214212 - 0986943596
SENESCYT - 1034-11-1089307

Por la favorable acogida que brinde al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Wilson Pérez Reinoso
FISCALIZADOR
RUC: 0301512661001