Milagro, 09 de junio de 2015

CNEL EP MILAGRO
INFORME DE AVANCE DE OBRA

Obra: REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LORENZO DE GARAICOA

1. Datos Generales del Proyecto:

Contratista:	**CONSORCIO ENERGY GARAICOA**
Fiscalizador de obra:	Ing. Wilson Pérez
Fecha de suscripción del contrato:	1 de octubre del 2014
Fecha de entrega del anticipo:	16 de octubre de 2014
Fecha de inicio de las obras:	16 de octubre de 2014
Plazo de Ejecución:	270 días
Fecha de Término del Plazo:	12 de julio de 2015
Monto Contratado:	417.296.29 USD
Valor del Anticipo (50%):	208.648.15 USD
Contrato:	BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010

2. Descripción de rubros ejecutados

En este período ENERGY GARAICOA no realizó actividad.

3. Monto ejecutado de la obra

El monto total de los rubros descritos en el numeral 2, se mantiene en $ 388.196,29 Dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 93.03% del monto total contratado.

4. Presentación de la Planilla

De acuerdo al contrato modificatorio BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010, el Contratista presenta planilla para el pago correspondiente al 20% puesto que ha cumplido con el 63.0% de avance físico registrado en el formato SIGPRO.

La planilla se ingresará el 11 de junio para su respectivo trámite por parte de CNEL EP MILAGRO.

5. Conclusiones

Para continuar con los trabajos de cableado CNEL MILAGRO ha realizado adecuaciones en las posiciones de 69kV y 22kV.

ALCANCE Y CUMPLIMIENTO DE HITOS DE AVANCE DE PROCESO DEL CONTRATO DE REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACION LORENZO DE GARAYCOA (ETAPA II)

CONTRATISTA: CONSORCIO ENERGY GARAICOA
CONTRATO: BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010
FECHA: **09 de junio del 2015**

REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION DE LORENZO DE GARAICOA								
Licencia Ambiental LA (5%)	Diseños definitivos y replanteo	Obras civiles para equipos y estructuras y adquisicion de equipos y materiales (20%)		Transporte, retiro y montaje electromecánico	Transporte, retiro y montaje de tableros de control y sistemas auxiliares (25%)	Prueba de conexionado de equipos (10%)	Pruebas y energización (5%)	
5%	**5%**	**Construcción de nuevas obras civiles para equipos y estructuras (10%)**	**Entrega de equipos/materiales en Bodega (10%)**	**30%**	**25%**	**10%**	**5%**	**TOTAL**
5	5	10	9	26	8	0	0	63

Ing. Wilson Perez
Fiscalizador

Carlos Romero G.
Supervisor